

湖南省 2023 年度农田建设 专项资金绩效评价报告

项目名称：2023 年度农田建设专项资金

主管部门：湖南省农业农村厅

组织单位：湖南省财政厅

实施机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

日期：2024 年 8 月



目 录

一、专项资金基本情况	1
(一) 专项资金项目背景	1
(二) 专项资金安排情况	2
(三) 专项资金拨付情况	2
(四) 现场评价情况	3
二、绩效评价工作开展情况	4
三、专项资金主要绩效	4
(一) 完善了农田基础设施, 促进了农业稳产高产	4
(二) 促进了现代农业发展, 提高了农业综合效益	4
(三) 提高了粮食生产能力, 拓宽了农民致富渠道	5
(四) 改善了农业生态环境, 促进了生态环境质量提升	6
四、绩效评价结论和指标分析	6
五、存在的问题	7
(一) 部分专项资金拨付和使用时效不强	7
(二) 部分项目管理和实施不到位	8
(三) 部分完工项目绩效目标未完成	10
(四) 长效管护机制建设仍需加强	10
(五) 投融资创新模式需进一步完善	11
五、 有关建议	12
(一) 及时下达专项资金, 加快资金使用进度	12
(二) 加强项目实施管理, 推进项目正常建设	12
(三) 加强项目日常管护, 完善长效管护机制	13
(四) 完善投融资创新机制, 规范项目实施	14





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP BRANCH OF HUNAN

地址：湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道紫薇路8号华泰大厦20层 邮编：410016

电话：(0731) 84885176

传真：(0731) 84885176

湖南省 2023 年度农田建设专项资金 绩效评价报告

中兴华专字（2024）第 170007 号

为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2023年度农田建设专项资金财政评价工作的通知》要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所受湖南省财政厅委托，于2024年6月至7月对2023年度省级农田建设专项资金绩效管理情况进行了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、专项资金基本情况

（一）专项资金项目背景

为全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻党中央关于逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的新部署、新要求，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，以及落实2022年全国农业冬春农田水利建设暨秋冬“三农”重点工作电视电话会议精神，加快实施《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》，以推动高质量发展为主题，以提升粮食产能为目标，坚定不移抓好



高标准农田建设，巩固和提高农业抵御自然灾害和综合生产能力，保障国家粮食安全。

根据《农业农村部关于下达 2023 年农田建设任务的通知》（农建发〔2022〕7 号）文件要求，2023 年 1 月，湖南省农业农村厅印发《关于下达 2023 年农田建设任务及编制项目实施计划的通知》（湘农发〔2023〕8 号），下达各市州、县市区农业农村局 2023 年农田建设任务，并于同年 7 月以《关于 2023 年农田建设项目实施计划的批复》（湘农发〔2023〕65 号）同意各市州、县市区农业农村局上报的 2023 年农田建设项目实施计划和资金安排。

（二）专项资金安排情况

2023 年度省级财政预算安排农田建设专项资金 196600 万元，其中省农业农村厅本级政府采购项目 300 万元和拨付给省水利厅 10000 万元未用于农田建设项目，纳入本次绩效评价范围的农田建设专项资金为 186300 万元，其中：建设任务资金 122035 万元，激励奖励资金 4395 万元，管护资金 1000 万元和省级衔接推进乡村振兴补助资金（高标准农田建设方向）58870 万元。资金分配至 14 个市州的 125 个县市区（管理区），主要用于土地平整、土壤改良、灌溉与排水、高效节水灌溉、田间道路、农田防护与生态环境保护、科技推广措施和其他工作及措施、农田建后管护等八个方面，涉及农田建设项目 532 个。

（三）专项资金拨付情况





2023 年农田建设专项资金共拨付 186300 万元，已分两个指标下达到市州，专项资金拨付明细详见下表：

序号	指标文号	下达日期	资金方向	金额 (万元)	金额 占比
1	湘财农指 〔2023〕31 号	2023.7.2	建设任务方向	122035	65.50%
			激励奖励方向	4395	2.36%
			管护方向	1000	0.54%
2	湘财预〔2023〕 199 号	2023.8.1	省级衔接推进乡村振兴补助 资金（高标准农田建设方向）	58870	31.60%
	合计			186300	100%

（四）现场评价情况

1、现场评价资金基本情况。本次现场评价抽查专项资金共计 70545 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，专项资金到位 63307 万元，资金到位率为 89.74%，实际支出 2512.92 万元，资金执行率为 3.97%；截至 2024 年 4 月 30 日，实际支出 24754.23 万元，资金执行率为 39.10%，全部用于项目支出。

2、现场评价资金支出结构性分析。截至 2024 年 4 月 30 日，专项资金实际支出 24754.23 万元，主要用于商品和服务支出和资本性支出。其中：用于商品和服务支出 217.01 万元，占已使用资金的 0.88%（其中：工作经费 56 万元、占比 0.23%，咨询费 67.18 万元、占比 0.27%，劳务费 28.83 万元、占比 0.12%，管护费 65 万元、占比 0.26%）；用于资本性支出 24537.22 万元，占已使用资金的 99.12%，其中：基础设施建设支出 24535.97 万元，占比 99.11%，系工程款、地力提升和土壤改良等支出，专用设备购置 1.25 万元、占比 0.01%。现场评价资金支出结构性分析详见附件 2。





二、绩效评价工作开展情况

本次绩效评价抽取郴州、岳阳、邵阳和怀化 4 个市州 42 个县市区的 206 个项目（占项目总数的 38.72%）开展了现场评价，涉及专项资金 70545 万元（占专项资金总额 37.87%）。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，实施了资料审阅、账务核实、检查支付记录、询问、实地核查和调查问卷等现场评价程序。采用线上和线下相结合的方式开展问卷调查，现场发放调查问卷 1248 份（线上 662 份、线下 586 份），回收有效问卷 1248 份，满意度 97%。通过现场了解专项资金情况和分析相关资料，评价工作组对农田建设专项资金进行了综合评价，并形成了绩效评价报告。

三、专项资金主要绩效

（一）完善了农田基础设施，促进了农业稳产高产

2023 年全省建设高标准农田建设面积 345 万亩，其中新建 175 万亩、改造提升 170 万亩，同步发展高效节水灌溉 14 万亩。现场评价 42 个县市区 2023 年度共建设塘堰（坝）867 座，小型拦河坝 295 座，小型集雨设施 1 座，泵站 224 座，疏浚沟渠 100.99 公里，衬砌渠道 18764.94 公里，农田林网、岸坡防护、沟道治理 68.36 公里，修建机耕路 878.18 公里，生产路 283.38 公里。通过建设农业基础设施，进一步补齐了田间灌溉工程短板，满足农业生产发展的需要，促进农业的稳产高产（详见附件 4）。

（二）促进了现代农业发展，提高了农业综合效益



一是改善了农业生产条件。2023 年度通过高标准农田建设项目的实施，全面加强了灌排设施、田间道路、农田防护林等建设。现场评价 42 个县市区 2023 年度共新增高效节水灌溉面积 1.47 万亩，显著改善了农业生产条件，抗御自然灾害的能力明显增强，提升了农业生产用水抗旱能力，从而促进了现代农业的发展。二是有效提高了农业综合效益和竞争力。高标准农田通过集中连片开展田块整治、土壤改良、配套设施建设等措施，有效促进了农业规模化、标准化、专业化经营，带动了农业机械化提档升级，加快了新型农业经营主体培育，推动了农业经营方式、生产方式、资源利用方式的转变，有效提高了农业综合效益和竞争力。

（三）提高了粮食生产能力，拓宽了农民致富渠道

截至现场评价日，全省已建成 4420 万亩高标准农田建设任务，通过完善农田基础设施，改善农业生产条件，增强了农田防灾抗灾减灾能力，巩固和提升了粮食综合生产能力。由于灌排等条件的改善，建成后的高标准农田亩均粮食产能增加 10%-20%，稳定了农民种粮的积极性，受益区农户流转农田每亩增加 100-200 元，有效增加了农民生产经营性收入。现场评价 42 个县市区高标准农田建设后，项目区共新增粮食、棉花等农产品生产能力 10496.86 万公斤，扩大良种种植面积 14.46 万亩，项目区年直接受益农户 42.46 万户，年直接受益农业人口数 165.34 万人，项目区农民纯收入增加 43268.16 万元。



（四）改善了农业生态环境，促进了生态环境质量提升

一是改善了农业生态环境。通过田块整治、沟渠配套、节水灌溉、林网建设和集成推广绿色农业技术等综合治理措施，增强了农田生态防护能力，减少了农田水土流失，降低了农业面源污染，改善了农田生态环境；二是加强了项目区环境的综合治理监控，通过病虫害综合防治措施和测土配方施肥，完善监测体系，减轻了农药、化肥对农产品、农田的污染；四是通过治理水土流失和营造农田防护林、水土保持林、经济林，提高了项目区的森林覆盖率，改善了当地的生态环境，促进了山水林田湖草整体保护和农村环境连片整治，为实现生态宜居打下了坚实基础，基本实现了生态安全和粮食安全有机结合，有效促进了生态环境质量提升。

四、绩效评价结论和指标分析

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年度农田建设专项资金财政评价工作的通知》中设定的绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产出和效益四方面对设定的绩效指标逐一进行评分，评价得分为 90.67 分，评价等级为“优”（详见附件 6）。项目扣分情况分析如下：

1、项目决策总分 15 分，评价得分 15 分。

2、项目过程总分 25 分，评价得分 19.5 分。主要扣分原因为部分项目专项资金拨付不及时，专项资金执行进度较慢，部分项目变更未履行调整审批程序，存在擅自变更项目实施内容





的现象，部分项目验收不及时，个别项目未签订合同等。

3、项目产出总分 30 分，评价得分 27.47 分。主要扣分原因为部分完工项目绩效目标未完成，部分项目实施进度缓慢，部分项目工程质量把关不严。

4、项目效益指标总分 30 分，评价得 28.7 分。主要扣分原因为部分项目实施进度缓慢，未能达到项目申报的预期效益，部分项目日常管护不到位。

五、存在的问题

（一）部分专项资金拨付和使用时效不强

1、专项资金拨付不及时

截至现场评价日，部分县市区财政部门未及时将资金指标分解下达至本级农业农村主管部门，涉及资金共计 7238 万元，占现场评价资金总额的 10.26%。如郴州市安仁县财政部门未下达资金指标 5546 万元，岳阳市湘阴县财政部门未下达资金指标 1692 万元。资金未及时下达拨付，不利于发挥财政资金效益。

2、专项资金执行进度较慢

经统计，截至 2024 年 4 月 30 日，现场评价专项资金总额 70545 万元中，实际支出资金 24754.23 万元，资金执行进度为 35.09%。现场评价的 4 个市资金执行进度分别为郴州市 22.59%，岳阳市 30.04%，邵阳市 43.05%，怀化市 37.59%。专项资金执行进度较慢，影响资金效益的及时发挥。执行进度较慢的原因：一是部分项目实施进度滞后，未严格按照合同规定工期进行项



目建设。二是部分项目竣工验收不及时及结算审计滞后。

（二）部分项目管理和实施不到位

1、个别项目变更未履行调整审批程序

现场评价发现，个别项目单项工程变更程序未履行到位，存在擅自变更项目实施内容的现象，变更减少涉及专项资金 626.11 万元，占现场评价资金总额的 0.89%。如邵阳市洞口县水东镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）总投资 918.28 万元，现场评价发现其中 6 个单项工程取消，涉及金额 122.49 万元，变更率为 13.34%；邵阳市隆回县北山镇等 7 个乡镇（街道）长冲村等 22 个村高标准农田建设项目（投融资创新）计划投资 1418.52 万元，变更后投资 914.90 万元，变更减少 503.62 万元，变更率为 35.5%。两个项目未按规定报市级农业主管部门审批。

2、部分项目实施进度缓慢

一是部分项目实施进度滞后。截至现场评价日，现场评价的 206 个项目中已完工项目 149 个，未完工项目 24 个，未开工项目 33 个，未完工和未开工项目占比 27.67%。如：岳阳市君山区高标准农田建设项目，因冰灾和春季雨水较多等天气原因，截至现场评价日，除 2 标段完工外，其余 3 个标段只完成主体工程，相应附属工程尚未完工；邵阳市隆回县农业农村局 2023 年度购置的太阳能灭蚊灯 235 盏、金额 50.5 万元，截至现场评价日，尚未进行安装。二是部分项目实际工期超出合同约定工



期。邵阳市 3 个县市的 3 个项目实际工期超出合同约定工期，如洞口县农田建设常规项目各标段施工合同约定工期为 120 天，其中的 1、2 标段实际工期达到 190 天以上，超过约定工期 70 天以上；新宁县农田建设常规项目各标段施工合同约定工期为 120 天，实际工期达 185 天以上，超过约定工期 65 天以上；武冈市农田建设项目施工合同约定工期为 120 天，实际工期达到 175 天，超过约定工期 55 天。

3、部分项目验收不及时

现场评价发现，邵阳市 2 个项目验收不及时。如新邵县 2023 年高标准农田建设常规项目第 2、4、8、9 标段，已于 2024 年 3 月 30 日完工，洞口县 2023 年高标准农田建设常规项目第 1、9 标段，已于 2024 年 4 月 25 日完工，截至现场评价日均未办理验收手续。

4、部分项目工程质量把关不严

现场评价发现，8 个县市区 12 个项目在不同程度上均存在项目工程质量把关不严，部分项目不达标、施工单位未按图施工，监理单位履职不到位的情况。如邵阳市洞口县水东镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）QP01 排水渠边墙压顶厚度为 8-9cm 不等，未达到标准要求的 10cm 厚度；郴州市资兴市农田建设项目一标段蓼江镇秧田村 QG-YT-80*80 灌溉干渠伸缩缝横向未贯通；郴州市嘉禾县农田建设项目二标段监理日志记载内容过于简单，对施工质量情况、安全生产情况、监理工作





措施等几乎未做记录，且现场评价时二标段当班监理人员现场监理经验不足。

5、项目合同管理有待加强

个别项目合同管理有待加强。如郴州市嘉禾县人民政府指定嘉禾铸都乡村建设开发有限公司代理2023年高标准农田建设项目（投融资创新）的招标和合同签订事项，但嘉禾县农业农村局未就代理事项与嘉禾铸都乡村建设开发有限公司签订相关合同或委托协议，以明确双方的权利、责任与义务。

（三）部分完工项目绩效目标未完成

截至现场评价日，2个完工项目的绩效目标未完成。如岳阳市岳阳县柏祥镇等10个乡镇临港村等13个村高标准农田建设项目（投融资创新），其中5个专业合作社因资金不足，负责的现浇砼灌渠\排渠8606米未完成，占全县计划数的11.8%；岳阳市湘阴县石塘镇等6个乡镇芙蓉园村等11个村高标准农田建设项目（投融资创新），其中4个专业合作社因资金不足和土地流转等问题退出项目建设，导致土地平整0.37万亩未完成，占全县土地平整计划面积的41.57%。

（四）长效管护机制建设仍需加强

一是项目后期维护管理不到位。经现场检查，6个县市区共6个项目存在日常管护不到位，灌渠损坏、机耕道不平整等情况。如岳阳市岳阳县幼雄水稻专业合作社建成的灌渠一侧长2米左右的水泥护坡因修公路被挖断，现场评价时尚未修复；邵阳市



邵东市高标准农田建设项目（新增建设）QG04 改造灌渠，外侧存在两处损坏现象；邵阳市邵阳县谷洲镇高标准农田建设项目（改造提升）1 标段 JS06 机耕道，路面坑洼不平整。二是管护经费未拨付使用，资金效益未实现，涉及金额 241 万元，占现场评价管护经费总额的 78.76%。经统计，截至 2024 年 4 月 30 日，33 个县市区农业农村局在收到管护经费后，未及时安排管护项目，导致资金未拨付使用，金额合计 241 万元。其中：郴州市 9 个县市区、金额 60 万元；岳阳市 6 个县市区、金额 47 万元；邵阳市 7 个县市区、金额 65 万元；怀化市 11 个县市区、金额 69 万元。

（五）投融资创新模式需进一步完善

现场评价发现，高标准农田建设投融资创新模式需进一步完善。一是市场主体单一，抗风险能力弱，如岳阳县、临湘市、湘阴县市场主体全部为专业合作社、农场等，由于其本身的资金规模较小，前期垫资过多，先建后补的方式让很多合作社难以维持，资金链断裂风险较大，导致部分项目无法按期实施。如岳阳市岳阳县由 15 个专业合作社投资农田项目建设，其中 5 个合作社由于资金不足导致现浇砼灌渠\排渠 8606 米未实施；岳阳市湘阴县开始由 10 个专业合作社投资农田项目建设，其中 4 个专业合作社因资金不足和土地流转等问题退出，导致原计划的土地平整项目未实施。二是工程质量不高。投融资创新项目大多采用简易招标方式，中标的施工队伍技术水平不高，施工



队伍不专业，施工质量不高，导致较多的投融资项目出现工程质量问题。三是监管不到位。投融资创新项目由市场主体自行组织实施，涉及项目实施的相关资料由市场主体保管，当地农业农村主管部门只是在验收和工程结算时参与并发挥一定的监管职责，对项目实施过程缺乏有效监管。

五、有关建议

（一）及时下达专项资金，加快资金使用进度

一是加快资金拨付。市县区财政部门收到专项资金后，要在 30 天内分解下达至本级农业农村部门，严禁滞留县级财政部门，并尽快形成实际支出。二是加快专项资金使用进度。项目主管单位应加快推进项目建设，严格按照实施方案或合同规定工期进行，及时按工程进度办理款项支付。项目建设完成后，及时办理验收和结算审计。加快资金拨付进度，坚决杜绝资金沉淀浪费，严防资金出现趴账现象，确保资金用在刀刃上，提高资金使用效益。

（二）加强项目实施管理，推进项目正常建设

一是严格执行项目变更审批程序，规范项目变更管理。初步设计批复后，项目实施必须严格按照年度实施计划和初步设计批复执行，不得擅自调整、变更和终止。确需进行调整变更或终止的，要严格按计划调整变更管理权限的有关规定办理调整变更或终止手续。

二是加快项目实施进度。县市区主管部门应合理安排项目



前期工作进度，提前确定好各项前期工作时间节点并按时完成各项前期工作，保证项目能按时开工建设；加强项目实施管理，对项目实施进度进行不定期抽查跟踪，并及时通报，督促各建设单位加快项目实施进度，协调解决项目实施过程中的问题，推进项目正常建设；加强合同执行监督，对未按合同约定完成项目建设的，应采取一定的惩罚措施，以保证项目按时按质完成；对已完成建设任务的项目应及时组织验收并办理结算。

三是加强施工管理，严把工程质量关。项目主管部门要加强对工程质量把关，加强对监理单位的选取和监管，杜绝出现缺管、漏管、失管的情况发生，同时通过严把工程施工、配套设施设备和进场材料质量关，切实把项目建成优质工程、精品工程和放心工程，真正把实事办实、好事办好。

四是加强合同管理。主管部门应加强合同管理意识，项目实施过程中，应及时与施工方（被委托方）签订合同或委托协议，明确双方的权利义务，避免以后产生纠纷。

（三）加强项目日常管护，完善长效管护机制

一是加强项目日常管护工作。管护主体要切实落实管护责任，定期对管护人员的日常管护工作进行监督考核，保证项目正常运转，确保项目长期稳定发挥效益。二是落实管护经费。县级农业农村部门应根据专业组织管护、专职管护员管护、经营主体管护等不同管护模式，定期对不同管护主体进行考核，根据考核情况分配管护经费，从而调动管护主体的积极性。





（四）完善投融资创新机制，规范项目实施

县市区农业主管部门应根据本地区实际情况，进一步完善配套政策和细化操作程序，在市场主体选择、组织实施、资金筹措和投资收益分配等方面进一步规范；同时加强对项目实施过程的监管，及时协调解决项目推进过程中的困难和问题，提高投资标准和建设效益。

附件：1.2024 年财政评价简要情况表

2.现场评价资金支出结构性分析表

3.绩效评价有关问题数据统计汇总表

4.绩效评价问题清单

5.绩效评价基础数据表

6.2023 年绩效评价指标评分表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·长沙

中国注册会计师：



[Handwritten signature]

中国注册会计师：



[Handwritten signature]

2024 年 8 月 15 日



2024 年财政评价简要情况表

评价项目名称		主管部门		资金总额 (万元)	现场评价金额 (万元)	项目总数	现场评价项目数	评价得分	评价等级
农田建设专项资金		湖南省农业农村厅		186300	70545	532	206	90.67	优
评价指标	权重	指标得分	得分权重	指标得分等级	主要扣分理由				
决策	15%	15	100%	优					
过程	25%	19.50	78%	较差	部分项目专项资金拨付不及时，专项资金执行进度较慢，部分项目变更未履行调整审批程序，存在擅自变更项目实施内容的现象，部分项目验收不及时；个别项目未签订合同。				
产出	30%	27.47	91.57%	优	部分完工项目绩效目标未完成，部分项目实施进度缓慢，部分项目工程质量把关不严。				
效益	30%	28.7	95.67%	优	部分项目实施进度缓慢，未能达到项目申报的预期效益，部分项目日常管护不到位。				
评价主要内容		评价发现的问题			原因分析及工作建议				
政策制度		市场主体单一，抗风险能力弱，如岳阳县、临湘市、湘阴县市场主体全部为专业合作社、农场等，由于其本身的资金规模较小，前期垫资过多，先建后补的方式让很多专业合作社难以维持，资金链断裂风险较大，导致部分项目无法按期实施。如岳阳市岳阳县由 15 个专业合作社投资农田项目建设，其中 5 个专业合作社由于资金不足导致现浇砼灌渠(排渠 8606 米未实施；岳阳市湘阴县开始由 10 个专业合作社投资农田项目建设，其中 4 个专业合作社因资金不足和土地流转等问题退出，导致原计划的土地平整项目未实施。			高标准农田建设投融资创新项目，从 2022 年 11 月 15 日开始实施，为新规定新项目。县市区各组主管部门对此业务不是特别熟悉，相关操作还在摸索完善中。建议县市区农业主管部门应根据本地区实际情况，进一步完善配套政策，细化操作程序，在市场主体选择、组织实施、资金筹措和投资收益分配等方面进一步规范。				
政策制度		投融资项目工程质量不高。投融资创新项目大多采用简易招标方式，中标的施工队伍技术水平不高，施工队伍不专业，施工质量不高，导致较多的投融资项目出现工程质量问题。			高标准农田建设投融资创新项目，从 2022 年 11 月 15 日开始实施，为新规定新项目。县市区各组主管部门对此业务不是特别熟悉，相关操作还在摸索完善中。建议县市区农业主管部门应根据本地区实际情况，进一步完善配套政策，细化操作程序，在市场主体选择、组织实施、资金筹措和投资收益分配等方面进一步规范。				





政策制度	投融资项目监管不到位。投融资创新项目由市场主体自行组织实施，涉及项目实施的相关资料由市场主体保管，农业农村主管部门只是在验收和工程结算时参与并发挥一定的监管职责，对项目实施过程缺乏有效监管。	高标准农田建设投融资创新项目，从2022年11月15日开始实施，相关操作还在摸索完善中。建议县市区农业农村主管部门应根据本地区实际情况，进一步完善配套政策，细化操作流程，在市场主体选择、组织实施、资金筹措和投资收益分配等方面进一步规范；同时加强对项目实施过程的监管，及时协调解决项目推进过程中的困难和问题，提高投资标准和建设效益。
资金管理	专项资金拨付不及时。截至现场评价日，部分县市区财政部门未及时将资金指标分解下达至本级农业农村主管部门，涉及资金共计7238万元，占现场评价资金总额的10.26%。如郴州市安仁县财政部门未下达资金指标5546万元，岳阳市湘阴县财政部门未下达资金指标1692万元。资金未及时下达拨付，不利于发挥财政资金效益。	专项资金管理规定未严格执行。建议市、县、区财政部门，严禁滞留县级财政部门，并尽快形成实际支出。
资金管理	专项资金执行进度较慢。经统计，截至2024年4月30日，现场评价专项资金总额70545万元中，实际支出资金24754.23万元，资金执行进度为35.09%。现场评价的4个市、县、区专项资金执行进度分别为郴州市22.59%、岳阳市30.04%、邵阳市43.05%、怀化市37.59%。	部分项目实施进度偏慢，导致工程进度未达到付款条件；未及时办理验收和结算审计；部分施工方因申请付款的资料收集不及时等。建议加快专项资金使用进度。项目主管单位应加快推进项目建设，严格按照实施方案或合同规定工期进行，及时按工程进度办理款项支付。项目建设完成后，及时办理验收和结算审计。加快资金拨付进度，坚决杜绝资金沉淀浪费，严防资金出现趴账现象，确保资金用在刀刃上，提高资金使用效益。
项目管理	个别项目变更未履行调整审批程序。现场评价发现，个别项目单项工程变更程序未履行到位，存在擅自变更项目内容的现象，变更减少涉及专项资金626.11万元，占现场评价资金总额的0.89%。如邵阳市洞口县水东镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）总投资918.28万元，现场评价发现其中6个单项工程取消，涉及金额122.49万元，变更率为13.34%；邵阳市隆回县北山镇等7个乡镇（街道）长冲村等22个村高标准农田建设项目（投融资创新）计划投资1418.52万元，变更后投资914.90万元，变更减少503.62万元，变更率为35.5%。两个项目未按规定报市级农业农村主管部门审批。	项目实施主体对项目变更程序不熟悉。建议严格执行项目变更审批程序，规范项目变更管理。初步设计批复后，项目实施必须严格按照年度实施计划和初步设计批复执行，不得擅自调整、变更和终止。确需进行调整变更或终止的，要严格按照计划调整变更管理权限的有关规定办理调整变更或终止手续。
项目管理	部分项目实施进度滞后。截至现场评价日，现场评价的206个项目中已完工项目149个，未完工项目24个，未完工和未开工项目占比27.67%。如：岳阳市君山区高标准农田建设项目，因冰灾和春季雨水较多等天气原因，截至现场评价日，除2标段完工外，其余3个标段只完成主体工程，相应附属工程尚未完工；邵阳市隆回县农业农村局2023年度购置的太阳能灭蚊灯235盏、金额50.5万元，截至现场评价日，尚未进行安装。	因冰灾和春季雨水较多等天气原因以及前期招标采购滞后。建议县市区主管部门应合理安排项目前期工作进度，提前确定好各项前期工作时间节点并按时完成各项前期工作，保证项目能按时开工建设；加强项目实施管理，对项目施工进度进行不定期抽查跟踪，并及时通报，督促各建设单位加快项目实施进度，协调解决项目实施过程中的问题，推进项目正常建设。





项目管理	部分项目实际工期超出合同约定工期。邵阳市3个县市的3个项目实际工期超出合同约定工期，如洞口县农田建设常规模项目各标段施工合同约定工期为120天，其中的1、2标段实际工期达到190天以上，超过约定工期70天以上；新宁县农田建设常规模项目各标段施工合同约定工期为120天，实际工期达185天以上，超过约定工期65天以上；武冈市农田建设常规模项目施工合同约定工期为120天，实际工期达到175天，超过约定工期55天。	合同管理不到位。加强合同执行监督，对未按合同约定完成项目建设的，应采取一定的惩罚措施，以保证项目按时按质完成；
项目管理	部分项目验收不及时。现场评价发现，邵阳市2个项目验收不及时。如新邵县2023年高标准农田建设常规模项目第2、4、8、9标段，已于2024年3月30日完工，洞口县2023年高标准农田建设常规模项目第1、9标段，已于2024年4月25日完工，截至现场评价日均未办理验收手续。	农田已投入耕种。建议对已完成建设任务的项目应及时组织验收并办理结算。
项目管理	部分项目工程质量把关不严。现场评价发现，8个县市区12个项目在不同程度上均存在项目工程质量把关不严，部分项目不达标、施工单位未按图施工，监理单位履职不到位的情况。如邵阳市洞口县水东镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）QP01排水渠道边墙压顶厚度为8-9cm不等，未达到标准要求的10cm厚度；郴州市资兴市农田建设项目一标段蓼江镇秧田村QG-YT-80*80灌溉干渠伸缩缝横向往未贯通；郴州市嘉禾县农田建设项目二标段监理日志记载内容过于简单，对施工质量情况、安全生产情况、监理工作措施等几乎未做记录，且现场评价时二标段当班监理人员现场管理经验不足。	主管部门监督不到位。建议主管部门要加强对工程质量把关，加强对监理单位的选择和监督，杜绝出现缺管、漏管、失管的情况发生，同时通过严把工程施工、配套设施设备和进场材料质量关，切实把项目建成优质工程、精品工程和放心工程，真正把事实办实、好事办好。
项目管理	项目合同管理有待加强。个别项目合同管理有待加强。如郴州市嘉禾县人民政府指定嘉禾铸都乡村建设开发有限公司代理2023年高标准农田建设项目（投融资创新）的招标和合同签订事项，但嘉禾县农业农村局未就代理事项与嘉禾铸都乡村建设开发有限公司签订相关合同或委托协议，以明确双方的权利、责任与义务。	主管人员合同管理意识薄弱。建议加强合同管理。主管部门应加强合同管理意识，项目实施过程中，应及时与施工方（被委托方）签订合同或委托协议，明确双方的权利义务，避免以后产生纠纷。
资金效益	部分完工项目绩效目标未完成。截至现场评价日，2个完工项目的绩效目标未完成。如岳阳市岳阳县柏祥镇等10个乡镇临港村等13个村高标准农田建设项目（投融资创新），其中5个专业合作社因资金不足，负责的现浇砼灌溉渠排渠8606米未完成，占全县计划数的11.8%；岳阳市湘阴县石塘镇等6个乡镇芙蓉园村等11个村高标准农田建设项目（投融资创新），其中4个专业合作社因资金不足和土地流转等问题退出项目建设，导致土地平整0.37万亩未完成，占全县土地平整计划面积的41.57%。	部分投资方因资金不足和土地流转等问题取消单项工程或退出项目建设。建议县市区农业主管部门要依法依规择优选择市场主体，避免市场主体因资金不足等问题导致项目无法按期实施，项目预期绩效难以完成；对出现问题的项目，应及时协调相关部门解决或调整实施项目。
资金效益	项目后期维护管理不到位。经现场检查，6个县市区共6个项目存在日常管护不到位，灌溉渠损坏、机耕道不平整等情况。如岳阳市岳阳县幼雅水稻专业合作社建成的灌渠一侧长2米左右的水泥护坡因修公路被挖断，现场评价时尚未修复；邵阳市邵东市高标准农田建设项目（新增建设）QG04改造灌渠，外侧存在两处损坏现象；邵阳市邵阳县谷洲镇高标准农田建设项目（改造提升）1标段JS06机耕道，路面坑洼不平。	部分管护单位责任未落实，管护人员责任意识不强。建议管护主体要切实落实管护责任，定期对管护人员的日常管护工作进行监督考核，保证项目正常运转，确保项目长期稳定发挥效益。





资金效益	管护经费未拨付使用，资金效益未实现，涉及金额 241 万元，占现场评价管护经费总额的 78.76%。经统计，截至 2024 年 4 月 30 日，33 个县市区农业农村局在收到管护经费后，未及时安排管护项目，导致资金未拨付使用，金额合计 241 万元。其中：郴州市 9 个县市区、金额 60 万元；岳阳市 6 个县市区、金额 47 万元；邵阳市 7 个县市区、金额 65 万元；怀化市 11 个县市区、金额 69 万元。	管护经费金额较小且管护主体未申请拨付。建议县级农业主管部门应根据专业组织管护、专职管护员管护、经营主体管护等不同管护模式，定期对不同管护主体进行考核，根据考核情况分配管护经费，从而调动管护主体的积极性。
------	---	--



附件 2

现场评价资金支出结构性分析项目汇总表

单位：万元

科目分类	①支出总额	②合规性支出	③不合规支出 ③=①-②	④不合规支出占比 ④=③/①%	备注
二、商品和服务支出	217.01	217.01		0.00%	
其中：1、办公费	2.64	2.64		0.00%	
2、印刷费	9.32	9.32		0.00%	
3、咨询费	67.18	67.18		0.00%	
10、差旅费	19.89	19.89		0.00%	
12、维修（护）费	65.00	65.00		0.00%	
13、租赁费	3.65	3.65		0.00%	
14、会议费	1.29	1.29		0.00%	
16、公务接待费	2.09	2.09		0.00%	
17、专用材料费	1.47	1.47		0.00%	
20、劳务费	28.83	28.83		0.00%	
25、其他交通费用	14.10	14.10		0.00%	
27、其他商品和服务支出	1.56	1.56		0.00%	
五、资本性支出（基本建设）	24,537.22	24,537.22		0.00%	
3、专用设备购置	1.25	1.25		0.00%	
4、基础设施建设	24,535.97	24,535.97		0.00%	
合计	24,754.23	24,754.23		0.00%	



绩效评价有关问题数据统计汇总表

序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数 3	现场评价项目数 4	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金 6	占比=6/1	多头申报资金 7	占比=7/1	虚报冒领资金 8	占比=8/1	截留资金 9	占比=9/1	已完工数 10	未完工数 12	未开工数 13	完工率 10/4	问题总数
		1	2				5										项目是否完工对应栏打√					
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							72.88	10.26%	149	24	33	72.33%	117
序号	具体项目名称				/	/																
1	岳阳市岳阳县柏祥镇等 7 个乡镇柏祥村等 15 个村高标准农田建设项目	1056	1056	100%	1	1	100%	0	0									√			100%	3
2	岳阳市岳阳县步仙镇等 7 个乡镇松溪村等 16 个村高标准农田建设项目	703	703	100%	1	1	100%	267.63	38.07%									√			100%	
3	岳阳市岳阳县柏祥镇等 10 个乡镇临港村等 13 个村高标准农田建设项目(投融资创新)	520	520	100%	1	1	100%	287.29	55.25%									√			100%	
4	岳阳县管护经费	12	12	100%	1	1	100%	0	0.00%									√			100%	2
5	岳阳市云溪区陆城镇基隆村等 3 个村高标准农田建设项目	275	275	100%	1	1	100%	275	100%									√			100%	
6	云溪区管护经费	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√	100%	3
7	岳阳市临湘市聂市镇等 4 个乡镇朱圣村等 12 个村高标准农田建设项目	1324.6	1324.6	100%	1	1	100%	744.84	56.23%									√			100%	
8	岳阳市临湘市聂市镇等 3 个乡镇新安村等 6 个村高标准农田建设项目(投融资创新)	69.4	69.4	100%	1	1	100%	69.4	100%									√			100%	
9	临湘市管护经费	10	10	100%	1	1	100%	10	100%											√	100%	3
10	岳阳市湘阴县岭北镇等 2 个乡镇双华村等 24 个村高标准农田建设项目	481	481	100%	1	1	100%	481	100%							481	100%	√			100%	





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1		具体项目总数3	现场评价项目数4	占比=4/3		尚未支出资金5	占比=5/1		挤占挪用资金6	占比=6/1		多头申报资金7	占比=7/1		虚报冒领资金8	占比=8/1		截留资金9	占比=9/1		项目是否完工对应栏打√				完工率10/4	问题总数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		1	2	1	2			1	2		1	2		1	2		1	2		1	2		1	2	1	2	1	2			1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	70545	70545	100%	100%	206	206	100%	100%	45790.76	64.91%											7238	10.26%	149	24	33	72.33%		117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11	岳阳市湘阴县石塘镇等6个乡镇芙蓉园村等11个村高标准农田建设项目（投融资创新）	1201	1201	100%	100%	1	1	100%	100%	1201	100%											1201	100%	√																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未开工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
合计																						
24	岳阳市屈原管理区凤凰乡磊石村高标准农田建设项目（改造提升）	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
25	岳阳市屈原管理区凤凰乡等3个乡镇磊石村等10个村高标准农田建设项目（投融资创新）	271.14	271.14	100%	1	1	100%	243.84	89.93%									√			100%	
26	屈原管理区管护经费	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√		
27	郴州市安仁县安平镇等4个乡镇基头村等8个村高标准农田建设项目-新增建设	438.13	438.13	100%	1	1	100%											√			100%	
28	郴州市安仁县安平镇等5个乡镇基头村等13个村高标准农田建设项目-改造提升	758.67	758.67	100%	1	1	100%	586.33	48.99%							182.8		√			100%	4
29	郴州市安仁县永乐江镇等12个乡镇南湖村等66个村高标准农田建设项目-投融资创新	5363.2	5363.2	100%	1	1	100%	5363.2	100%							5363.2			√			
30	郴州市安仁县管护经费	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√		
31	郴州市北湖区华塘镇等2个乡镇街道豪里村等5个村高标准农田建设项目-新增建设	180.6	180.6	100%	1	1	100%	180.6	100%									√			100%	
32	郴州市北湖区华塘镇等2个乡镇街道招旗村等4个村高标准农田建设项目-改造提升	135.4	135.4	100%	1	1	100%	135.4	100%									√			100%	2
33	郴州市北湖区管护经费	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√		
34	郴州市桂东县大塘镇等3个乡镇塘塘村等4个村高标准农田建设项目-新增建设	187.98	187.98	100%	1	1	100%	187.98	100%									√			100%	
35	郴州市桂东县沙田镇等4个乡镇龙头村等4个村高标准农田建设项目-改造提升	145.02	145.02	100%	1	1	100%	145.02	100%									√			100%	2





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未完工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
36	郴州市桂东县管护经费	5	5	100%	1	1	100%	5	100%													
37	郴州市桂阳县流峰镇等13个乡镇泗洲村等38个村高标准农田建设项目-新增建设	1058.79	1058.79	100%	1	1	100%											√				
38	郴州市桂阳县黄沙坪街道等13个乡镇沙坪村等30个村高标准农田建设项目-改造提升	912.69	912.69	100%	1	1	100%	2074.75	94.48%									√				2
39	郴州市桂阳县正和镇等2个乡镇板乐村等4个村高标准农田建设项目-投融资创新	224.52	224.52	100%	1	1	100%											√				
40	郴州市桂阳县管护经费	19	19	100%	1	1	100%	19	100%											√		
41	郴州市嘉禾县普满乡等8个乡镇板山村等20个村高标准农田建设项目-新增建设	416	416	100%	1	1	100%	416	100%									√				
42	郴州市嘉禾县珠泉镇等6个乡镇车头村等14个村高标准农田建设项目-改造提升	277	277	100%	1	1	100%	277	100%									√				5
43	郴州市嘉禾县管护经费	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√		
44	郴州市临武县万水乡等2个乡镇儒风村等7个村高标准农田建设项目-新增建设	192.63	192.63	100%	1	1	100%											√				
45	郴州市临武县楚江镇等4个乡镇楚江村等12个村高标准农田建设项目-改造提升	302.82	302.82	100%	1	1	100%											√				
46	郴州市临武县武水镇刘家村等2个村高标准农田建设项目-投融资创新	125.55	125.55	100%	1	1	100%											√				
47	郴州市临武县管护经费	5	5	100%	1	1	100%											√				
48	郴州市汝城县卢阳镇等4个乡镇东正村等15个村高	384	384	100%	1	1	100%											√				





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未开工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
	标准农田建设项目-新增建设																					
49	郴州市汝城县卢阳镇等4个乡镇得靖村等6个村高标准农田建设项目-改造提升	256	256	100%	1	1	100%											√			100%	
50	郴州市汝城县管径镇等4个乡镇正源村等8个村高标准农田建设项目-新增建设	6	6	100%	1	1	100%											√			100%	
51	郴州市苏仙区栖凤渡镇等4个乡镇正源村等8个村高标准农田建设项目-新增建设	266.37	266.37	100%	1	1	100%											√			100%	
52	郴州市苏仙区五盖山镇等4个乡镇大委上村等12个村高标准农田建设项目-改造提升	226.63	226.63	100%	1	1	100%	453.79	92.05%									√			100%	2
53	郴州市苏仙区管径镇等4个乡镇五斗冲村等25个村高标准农田建设项目-新增建设	5	5	100%	1	1	100%	5	100%										√			
54	郴州市宜章县芭蕉镇等6个乡镇范家村等25个村高标准农田建设项目-改造提升	929.1	929.1	100%	1	1	100%											√			100%	
55	郴州市宜章县芭蕉镇等6个乡镇范家村等25个村高标准农田建设项目-改造提升	1078.1	1078.1	100%	1	1	100%	750	33.23%									√			100%	2
56	郴州市宜章县长村乡等4个乡镇大井村等6个村高标准农田建设项目-投融资创新	249.8	249.8	100%	1	1	100%											√			100%	
57	郴州市宜章县管径镇等6个乡镇悦来镇等6个村高标标准农田建设项目-新增建设	5	5	100%	1	1	100%	5	100%										√			
58	郴州市永兴县悦来镇等6个乡镇街道爱家村等13个村高标标准农田建设项目-新增建设	537.72	537.72	100%	1	1	100%											√			100%	3
59	郴州市永兴县鲤鱼塘镇等5个乡镇街道中心村等11个村高标标准农田建设项目-改造提升	548.28	548.28	100%	1	1	100%	1026	94.48%									√			100%	





序号	评价项目名称	资金总额		现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	项目是否完工对应栏打√				完工率 10/4 13	问题总数
		1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		1	2																			5		
合计		70545	70545	6	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117	
60	郴州市永兴县管护经费	6	6		100%	1	1	100%	6	100%											√			
61	郴州市资兴市州门司镇等3个乡镇大湾村等9个村高标准农田建设项目-新增建设	392.26	392.26		100%	1	1	100%	392.26	100%										√				
62	郴州市资兴市蓼江镇等2个乡镇蓼江村等6个村高标准农田建设项目-改造提升	322.74	322.74		100%	1	1	100%	322.74	100%									√			100%	4	
63	郴州市资兴市管护经费	5	5		100%	1	1	100%	5	100%											√			
64	邵阳市邵东市黑田铺镇等4个乡镇双泉铺村等26个村高标准农田建设项目（新增建设）	874.8	874.8		100%	1	1	100%	0	0									√			100%		
65	邵阳市邵东市会田桥镇等4个乡镇会田山村等14个村高标准农田建设项目（改造提升）	701.2	701.2		100%	1	1	100%	0.00	0.00%									√			100%		
66	邵阳市邵东市牛马司镇等1个乡镇新塘村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	41.3	41.3		100%	1	1	100%	41.30	100.00%									√			100%		
67	邵阳市邵东市牛马司镇等1个乡镇上桥村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	114.7	114.7		100%	1	1	100%	114.7	100.00%									√			100%	4	
68	邵阳市邵东市塘街街道等1个乡镇塘上新村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	57.8	57.8		100%	1	1	100%	57.8	100%									√			100%		
69	邵阳市邵东市周官桥乡等1个乡镇塘口新村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	45.4	45.4		100%	1	1	100%	45.4	100%									√			100%		
70	邵阳市邵东市义坪镇等1个乡镇晏家村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	51.6	51.6		100%	1	1	100%	51.6	100.00%									√			100%		





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未完工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
71	邵阳市邵东市双官殿镇等1个乡镇思裕村等3个村高标准农田建设项目(投融资创新)	52.8	52.8	100%	1	1	100%	52.8	100%									√			100%	
72	邵阳市邵东市双官殿镇等1个乡镇民新村等2个村高标准农田建设项目(投融资创新)	52.8	52.8	100%	1	1	100%	52.8	100%									√			100%	
73	邵阳市邵东市双官殿镇等1个乡镇双盛村等3个村高标准农田建设项目(投融资创新)	51.6	51.6	100%	1	1	100%	51.6	100%									√			100%	
74	邵阳市邵东市廉桥镇等1个乡镇礼合村等3个村高标准农田建设项目(投融资创新)	80.5	80.5	100%	1	1	100%	80.5	100%									√			100%	
75	邵阳市邵东市廉桥镇等1个乡镇白马铺村等2个村高标准农田建设项目(投融资创新)	49.5	49.5	100%	1	1	100%	49.5	100%									√			100%	
76	邵阳市邵东市管径镇等3个乡镇刘家村等11个村高标准农田建设项目(新增建设)	16	16	100%	1	1	100%	16	100.00%										√			
77	邵阳市邵东市管径镇等3个乡镇刘家村等11个村高标准农田建设项目(新增建设)	975	975	100%	1	1	100%	0	0.00%									√			100%	
78	邵阳市邵东市管径镇等3个乡镇刘家村等11个村高标准农田建设项目(新增建设)	673	673	100%	1	1	100%	0	0.00%									√			100%	4
79	邵阳市邵东市管径镇等3个乡镇刘家村等11个村高标准农田建设项目(新增建设)	665	665	100%	1	1	100%	656.8	98.77%									√			100%	
80	邵阳市邵东市管径镇等3个乡镇刘家村等11个村高标准农田建设项目(新增建设)	10	10	100%	1	1	100%	10	100.00%										√			
81	邵阳市邵东市管径镇等3个乡镇刘家村等11个村高标准农田建设项目(新增建设)	56.24	56.24	100%	1	1	100%	1421.9	53.25%									√			100%	5





序号	评价项目名称	资金总额		现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金		占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	项目是否完工对应栏打√				完工率 10/4 13 12 10	问题总数
		1	2	70545	100%	206	206	100%	5	64.91%	6								7238	10.26%	149	24	33		
82	邵阳市邵阳县九公桥镇等1个乡镇白竹村等2个村高标准农田建设项目（新增建设）	203.6	203.6	203.6	100%	1	1	100%												√				100%	
83	邵阳市邵阳县谷洲镇等2个乡镇湾塘村等3个村高标准农田建设项目（改造提升）	31.68	31.68	31.68	100%	1	1	100%												√				100%	
84	邵阳市邵阳县五峰铺镇等4个乡镇大田村等9个村高标准农田建设项目（改造提升）	927.6	927.6	927.6	100%	1	1	100%												√				100%	
85	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇金银村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	208	208	208	100%	1	1	100%												√				100%	
86	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇中坝村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	208	208	208	100%	1	1	100%												√				100%	
87	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇大塘村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	208	208	208	100%	1	1	100%												√				100%	
88	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇廖桥村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）（1）	208	208	208	100%	1	1	100%												√				100%	
89	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇廖桥村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）（2）	208	208	208	100%	1	1	100%												√				100%	
90	邵阳市邵阳县渚甲亭乡等1个乡镇长丰村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	106.08	106.08	106.08	100%	1	1	100%												√				100%	
91	邵阳市邵阳县五峰铺镇等1个乡镇五星村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	68	68	68	100%	1	1	100%												√				100%	





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未完工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
合计		70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%	6						7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
92	邵阳市邵阳县五峰铺镇等1个乡镇东阳村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	88	88	100%	1	1	100%											√			100%	
93	邵阳市邵阳县金称市镇等1个乡镇相山村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	74.4	74.4	100%	1	1	100%											√			100%	
94	邵阳市邵阳县长乐乡等1个乡镇霞头村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	74.4	74.4	100%	1	1	100%											√			100%	
95	邵阳县管护经费	12	12	100%	1	1	100%	12	100%											√		
96	邵阳市隆回县樟板桥等3个乡镇罗子团等15个村高标准农田建设项目（新增建设）	1293.09	1293.09	100%	1	1	100%	1245.9	96%									√			100%	
97	邵阳市隆回县北山镇等5个乡镇云峰村等31个村高标准农田建设项目（改造提升）	2011	2011	100%	1	1	100%	1279.64	64%									√			100%	
98	邵阳市隆回县南岳庙镇南岳庙居委会高标准农田建设项目（投融资创新）	17.12	17.12	100%	1	1	100%	17.12	100%									√			100%	
99	邵阳市隆回县北山镇易洋村高标准农田建设项目（投融资创新）	27.48	27.48	100%	1	1	100%	27.48	100%									√			100%	5
100	邵阳市隆回县罗洪镇梓木溪村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	33.77	33.77	100%	1	1	100%	33.77	100%									√			100%	
101	邵阳市隆回县桃花坪街道金龙山村高标准农田建设项目（投融资创新）	16.96	16.96	100%	1	1	100%	16.96	100%									√			100%	
102	邵阳市隆回县三阁市镇龙洲村高标准农田建设项目（投融资创新）	23.18	23.18	100%	1	1	100%	23.18	100%									√			100%	
103	邵阳市隆回县北山镇等7个乡镇（街道）长冲村等22个村高标准农田建设项目	1232.4	1232.4	100%	1	1	100%	1232.4	100%									√			100%	





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未完工数	未完工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4		
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33		72.33%	117
	目（投融资创新）																						
104	隆回县管护经费	12	12	100%	1	1	100%											√					
105	邵阳市洞口县竹市镇等4个乡镇金龙村等11个村高标准农田建设项目（新增建设）	1010	1010	100%	1	1	100%	391.25	39%									√					
106	邵阳市洞口县山门镇岩塘村高标准农田建设项目（奖励资金）	503	503	100%	1	1	100%	177.1	35%									√					
107	邵阳市洞口县水东镇刘庄村高标准农田建设项目（投融资创新）	72	72	100%	1	1	100%	72	100%									√					
108	邵阳市洞口县水东镇四桥村高标准农田建设项目（投融资创新）	76	76	100%	1	1	100%	76	100%									√					
109	邵阳市洞口县水东镇高新村高标准农田建设项目（投融资创新）	108	108	100%	1	1	100%	108	100%									√					
110	邵阳市洞口县水东镇官冲村高标准农田建设项目（投融资创新）	124	124	100%	1	1	100%	124	100%									√					7
111	邵阳市洞口县水东镇水东村高标准农田建设项目（投融资创新）	108	108	100%	1	1	100%	108	100%									√					
112	邵阳市洞口县竹市镇安南村高标准农田建设项目（投融资创新）	200	200	100%	1	1	100%	200	100%									√					
113	邵阳市洞口县竹市镇丰田村高标准农田建设项目（投融资创新）	120	120	100%	1	1	100%	120	100%									√					
114	邵阳市洞口县竹市镇大湖村高标准农田建设项目（投融资创新）	156	156	100%	1	1	100%	156	100%									√					
115	邵阳市洞口县竹市镇管竹村高标准农田建设项目（投融资创新）	96	96	100%	1	1	100%	96	100%									√					





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未完工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
116	邵阳市洞口县竹市镇合团村高标准农田建设项目（投融资创新）	236	236	100%	1	1	100%	236	100%									√			100%	
117	邵阳市洞口县岩山镇菱角村高标准农田建设项目（投融资创新）	108	108	100%	1	1	100%	108	100%									√			100%	
118	邵阳市洞口县竹市镇龙潭村高标准农田建设项目（投融资创新）	96	96	100%	1	1	100%	96	100%									√			100%	
119	邵阳市洞口县竹市镇炉山村高标准农田建设项目（投融资创新）	108	108	100%	1	1	100%	108	100%									√			100%	
120	邵阳市洞口县竹市镇棉花村高标准农田建设项目（投融资创新）	200	200	100%	1	1	100%	200	100%									√			100%	
121	邵阳市洞口县岩山镇南塍村高标准农田建设项目（投融资创新）	200	200	100%	1	1	100%	200	100%									√			100%	
122	邵阳市洞口县竹市镇市山村高标准农田建设项目（投融资创新）	200	200	100%	1	1	100%	200	100%									√			100%	
123	邵阳市洞口县竹市镇塘山村高标准农田建设项目（投融资创新）	96	96	100%	1	1	100%	96	100%									√			100%	
124	邵阳市洞口县水东镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）	311	311	100%	1	1	100%	311	100%									√			100%	
125	邵阳市洞口县竹市镇新塘村高标准农田建设项目（投融资创新）	172	172	100%	1	1	100%	172	100%									√			100%	
126	邵阳市洞口县岩山镇岩山村高标准农田建设项目（投融资创新）	200	200	100%	1	1	100%	200	100%									√			100%	
127	邵阳市洞口县竹市镇阳光村高标准农田建设项目（投融资创新）	200	200	100%	1	1	100%	200	100%									√			100%	
128	邵阳市洞口县岩山镇阳家村高标准农田建设项目（投融资创新）	256	256	100%	1	1	100%	256	100%									√			100%	





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未完工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
合计		70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							72.38	10.26%	149	24	33	72.33%	117
129	邵阳市洞口县岩山镇月塘村高标准农田建设项目（投融资创新）	208	208	100%	1	1	100%	208	100%									√			100%	
130	邵阳市洞口县水东镇杨万村高标准农田建设项目（投融资创新）	464	464	100%	1	1	100%	464	100%									√			100%	
131	洞口县管护经费	16	16	100%	1	1	100%		0%									√			100%	
132	邵阳市绥宁县李熙桥镇梅林村等8个村高标准农田建设项目（新增建设）	572.52	572.52	100%	1	1	100%											√			100%	
133	邵阳市绥宁县李熙桥镇李熙村等4个村高标准农田建设项目（改造提升）	423.37	423.37	100%	1	1	100%											√			100%	
134	邵阳市绥宁县关峡苗族乡插柳村高标准农田建设项目（投融资创新）	73.76	73.76	100%	1	1	100%											√			100%	
135	邵阳市绥宁县红岩镇等2个乡镇廖水村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	19.88	19.88	100%	1	1	100%											√			100%	
136	邵阳市绥宁县红岩镇谢家村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	27.65	27.65	100%	1	1	100%	393.82	31.18%									√			100%	2
137	邵阳市绥宁县李熙桥镇等2个乡镇梅林村等5个村高标准农田建设项目（投融资创新）	50.08	50.08	100%	1	1	100%											√			100%	
138	邵阳市绥宁县唐家坊镇赖梅村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	47.81	47.81	100%	1	1	100%											√			100%	
139	邵阳市绥宁县武阳镇六王村高标准农田建设项目（投融资创新）	47.93	47.93	100%	1	1	100%											√			100%	
140	绥宁县管护经费	7	7	100%	1	1	100%	7	100%											√		
141	邵阳市新宁县高桥镇等2个乡镇司机村等16个村高标准农田建设项目（新增建设）	706.29	706.29	100%	1	1	100%	1626.05	71.04%									√			100%	4





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未完工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
142	邵阳市新宁县黄元镇等2个乡镇羊坪村等21个村高标准农田建设项目(改造提升)	932.71	932.71	100%	1	1	100%											√			100%	
143	邵阳市新宁县回龙寺镇等2个乡镇板桥村等8个村高标准农田建设项目(投融资创新)	650	650	100%	1	1	100%											√			100%	
144	邵阳市新宁县管带桥村等3个乡镇泉塘村等15个村高标准农田建设项目(新增建设)	9	9	100%	1	1	100%											√			100%	
145	邵阳市武冈市邓家铺镇卧龙村等11个村高标准农田建设项目(改造提升)	2017.29	2017.29	100%	1	1	100%											√			100%	
146	邵阳市武冈市大甸镇尖山村高标准农田建设项目(投融资创新)	1156.68	1156.68	100%	1	1	100%											√			100%	
147	邵阳市武冈市龙潭镇连山村高标准农田建设项目(投融资创新)	99.31	99.31	100%	1	1	100%											√			100%	
148	邵阳市武冈市文坪镇模江村高标准农田建设项目(投融资创新)	59.41	59.41	100%	1	1	100%											√			100%	
149	邵阳市武冈市邓元泰镇路岭村高标准农田建设项目(投融资创新)	44.33	44.33	100%	1	1	100%	1496	33.21%									√			100%	4
150	邵阳市武冈市法相岩街道办事处独山村高标准农田建设项目(投融资创新)	66.5	66.5	100%	1	1	100%											√	√		100%	
151	邵阳市武冈市湾头桥镇南格村高标准农田建设项目(投融资创新)	44.34	44.34	100%	1	1	100%															
152	邵阳市武冈市湾头桥镇永丰村高标准农田建设项目(投融资创新)	66.5	66.5	100%	1	1	100%											√			100%	
153	邵阳市武冈市湾头桥镇永丰村高标准农田建设项目(投融资创新)	69.16	69.16	100%	1	1	100%											√			100%	
154	邵阳市武冈市邓元泰镇茶源村(一)高标准农田建	64.73	64.73	100%	1	1	100%											√			100%	





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额		占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金		占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	项目是否完工对应栏打√				问题总数
		1	2	2		3	4		5	64.91%		6								已完工数	未完工数	未开工数	完工率	
	合计	70545	70545		100%	206	206	100%	45790.76									7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
	设项目(投融资创新)																							
155	邵阳市武冈市邓元泰镇资源村(二)高标准农田建设项目(投融资创新)	74.48	74.48		100%	1	1	100%												√				
156	邵阳市武冈市邓元泰镇渡头桥村高标准农田建设项目(投融资创新)	66.5	66.5		100%	1	1	100%												√				
157	邵阳市武冈市洞树塘镇田中村高标准农田建设项目(投融资创新)	92.22	92.22		100%	1	1	100%												√				
158	邵阳市武冈市湾头桥镇冯油村高标准农田建设项目(投融资创新)	74.48	74.48		100%	1	1	100%												√				
159	邵阳市武冈市湾头桥镇泉塘村高标准农田建设项目(投融资创新)	64.73	64.73		100%	1	1	100%												√				
160	邵阳市武冈市湾头桥镇等3个乡镇长友村等5个村高标准农田建设项目(投融资创新)	443.34	443.34		100%	1	1	100%												√				
161	武冈市管护经费	10	10		100%	1	1	100%	10	100%												√		
162	邵阳市大祥区雨溪镇等2个乡镇五花村等8个村高标准农田建设项目(投融资创新)	323	323		100%	1	1	100%	0	0%											√			
163	大祥区管护经费	5	5		100%	1	1	100%	5	100%												√		
164	邵阳市北塔区茶元头街道等1个乡镇沐三村等2个村高标准农田建设项目(改造提升)	428	428		100%	1	1	100%	110.75	26%										√				
165	邵阳市北塔区茶元头街道等1个乡镇隆社区等2个村高标准农田建设项目(投融资创新)	192	192		100%	1	1	100%	192	100%										√				
166	北塔区管护经费	5	5		100%	1	1	100%	5	100%												√		





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未完工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
167	邵阳市双清区高崇山镇等1个乡镇马场村等3个村高标准农田建设项目(改造提升)	446	446	100%	1	1	100%	168.12	38%									√			100%	
168	邵阳市双清区高崇山镇等1个乡镇马场村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	192	192	100%	1	1	100%	192	100%									√			100%	1
169	双清区管护经费	5	5	100%	1	1	100%	0	0%									√			100%	
170	怀化市洪江区桂花园乡等2个乡镇桂花园村等8个村高标准农田建设项目(改造提升)	620	620	100%	1	1	100%	451.41	72.81%										√			2
171	怀化市麻阳县苗族自治县板粟树乡等2个乡镇板粟树村等9个村高标准农田建设项目(新增建设)	298	298	100%	1	1	100%	32	10.74%										√			2
172	怀化市麻阳县苗族自治县和平溪乡等7个乡镇和平溪村等18个村高标准农田建设项目(改造提升)	295	295	100%	1	1	100%	295	100%										√			
173	怀化市麻阳县苗族自治县管护经费	5	5	100%	1	1	100%	5	100%										√			
174	怀化市辰溪县辰阳镇等3个乡镇桑木桥村等23个村高标准农田建设项目(新增建设)	1430.49	1430.49	100%	1	1	100%	919.49	64.28%										√			
175	怀化市辰溪县柳溪乡等2个乡镇分田村等11个村高标准农田建设项目(投融资创新)	553.51	553.51	100%	1	1	100%	553.51	100%										√			3
176	怀化市辰溪县管护经费	7	7	100%	1	1	100%	7	100%										√			
177	怀化市鹤城区坵院街道办事处板山村高标准农田建设项目(新增建设)	392	392	100%	1	1	100%	270.7805	69.08%										√			
178	怀化市鹤城区黄金坳镇等2个乡镇黄金坳村等2个村高标准农田建设项目	381	381	100%	1	1	100%	381	100%										√			3





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未开工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
179	怀化市鹤城区项目管护费(改造提升)																					
180	怀化市会同县经济建设投资有限公司-怀化市会同县林城镇等2个乡镇高标准农田建设项目(投融资创新)	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√		
181	怀化市会同县项目管护费	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√		
182	怀化市靖州苗族侗族自治县新厂镇等2个乡镇高标准农田建设项目(投融资创新)	158	158	100%	1	1	100%	158	100%													
183	怀化市靖州苗族侗族自治县新厂镇等2个乡镇高标准农田建设项目(投融资创新)	302	302	100%	1	1	100%	302	100%													
184	怀化市靖州苗族侗族自治县新厂镇等2个乡镇高标准农田建设项目(投融资创新)	209	209	100%	1	1	100%	209	100%									√			100%	3
185	怀化市靖州苗族侗族自治县新厂镇等2个乡镇高标准农田建设项目(投融资创新)	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√		
186	怀化市通道侗族自治县溪山镇土溪村等4个村高标准农田建设项目(改造提升)	238.12	238.12	100%	1	1	100%	0	0%									√			100%	1
187	怀化市通道侗族自治县溪山镇土溪村等5个村高标准农田建设项目(新增建设)	276.88	276.88	100%	1	1	100%	0	0%									√			100%	1
188	怀化市通道侗族自治县溪山镇土溪村等5个村高标准农田建设项目(新增建设)	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√		
189	怀化市新晃侗族自治县林冲镇天堂村等10个村高标准农田建设项目(新增建设)	939	939	100%	1	1	100%	589	62.73%									√			100%	3





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金	占比=7/1	虚报冒领资金	占比=8/1	截留资金	占比=9/1	已完工数	未完工数	未开工数	完工率	问题总数
		1	2		3	4		5		6		7		8		9		10	12	13	10/4	
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45,790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
190	怀化市新晃侗族自治县鱼市镇罗家村等2个村高标准农田建设项目(改造提升)	238	238	100%	1	1	100%	238	100%									√			100%	
191	怀化市新晃侗族自治县扶罗镇等2个乡镇新寨村等14个村高标准农田建设项目(投融资创新)	50	50	100%	1	1	100%	50	100%									√	√			
192	怀化市新晃县管保护经费	5	5	100%	1	1	100%	5	100%											√		
193	怀化市溆浦县水东镇等13个乡镇联合村等27个村高标准农田建设项目(新增建设)	3331	3331	100%	1	1	100%	1963.36	58.94%									√			100%	
194	怀化市溆浦县水东镇等5个乡镇溪口村等14个村高标准农田建设项目(改造提升)	831	831	100%	1	1	100%	757.81	91.19%									√			100%	2
195	怀化市溆浦县双井镇等5个乡镇水寨村等25个村高标准农田建设项目(投融资创新)	826	826	100%	1	1	100%	826	100%									√			100%	
196	怀化市溆浦县管保护经费	10	10	100%	1	1	100%	10	100%											√		
197	怀化市沅陵县盘古乡等4个乡镇董家坪村等28个村高标准农田建设项目(新增建设)	750.02	750.02	100%	1	1	100%	0	0%										√			
198	怀化市沅陵县凉水井镇等13个乡镇松溪村等33个村高标准农田建设项目(改造提升)	625.2	625.2	100%	1	1	100%	0	0%										√			
199	怀化市沅陵县楠木铺乡等7个乡镇常德湖村等14个村高标准农田建设项目(投融资创新)	336.78	336.78	100%	1	1	100%	191	56.71%										√			
200	怀化市沅陵县管保护经费	9	9	100%	1	1	100%	9	100%											√		





序号	评价项目名称	资金总额	现场评价金额	占比=2/1	具体项目总数	现场评价项目数	占比=4/3	尚未支出资金	占比=5/1	挤占挪用资金	占比=6/1	多头申报资金7	占比=7/1	虚报冒领资金8	占比=8/1	截留资金9	占比=9/1	已完工数10	未完工数12	未开工数13	完工率10/4	问题总数
		1	2		3	4		5		6												
	合计	70545	70545	100%	206	206	100%	45790.76	64.91%							7238	10.26%	149	24	33	72.33%	117
201	怀化市洪江市农业农村局 怀化市洪江市岔头乡等7 个乡镇永尾村等18个村高 标准农田建设项目（新增 建设）	661.84	661.84	100%	1	1	100%	97.64	14.75%										√			
202	怀化市洪江市农业农村局 怀化市洪江市沅河镇等8 个乡镇十里村等8个村高 标准农田建设项目（改造 提升）	340.16	340.16	100%	1	1	100%	340.16	100%										√			3
203	怀化市洪江市管护经费	7	7	100%	1	1	100%	7	100%											√		
204	怀化市芷江侗族自治县碧 涌镇等2个乡镇桃源村等 10个村高标准农田建设项 目（新增建设）	746.19	746.19	100%	1	1	100%	151.19	20.26%										√			
205	怀化市芷江侗族自治县芷 江镇等2个乡镇五里牌村 等11个村高标准农田建设 项目（改造提升）	403.81	403.81	100%	1	1	100%	403.81	100%										√			3
206	怀化市芷江县管护经费	6	6	100%	1	1	100%	6	100%											√		
207	42个县市区投融资创新项 目																					3





附件 4

绩效评价问题清单

序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
合计	共计发现问题 4 类，问题总数 117 个。其中，A 类问题 3 个，B 类问题 0 个，C 类问题 32 个，D 类问题 41 个，E 类问题 41 个。				
1	A 类政策制度落实程度	42 个县市区		投资主体单一，抗风险能力弱。如岳阳县、临湘市、湘阴县投资方全部为专业合作社、农场等，由于其本身的资金规模较小、前期垫资过多，先建后补的方式让很多专业合作社难以维持，资金链断裂风险较大，导致部分项目无法按期实施。如岳阳市岳阳县由 15 个专业合作社投资农田项目建设，其中 5 个专业合作社由于资金不足导致现浇砼灌渠 8606 米未实施；岳阳市湘阴县开始由 10 个专业合作社投资农田项目建设，其中 4 个专业合作社因资金不足和土地流转等问题退出，导致原计划的土地平整项目未实施。	
2	A 类政策制度落实程度	42 个县市区		投融资项目工程质量不高。投融资创新项目大多采用简易招标方式、中标的施工单位队伍技术水平不高，施工队伍不专业，施工质量不高，导致较多的投融资项目出现本报告中反映的工程质量问题。	
3	A 类政策制度落实程度	42 个县市区		投融资项目监管不到位。投融资创新项目由业主单位自行组织实施，涉及项目实施的相关资料由业主单位保管，主管农业农村局只是在验收和工程结算时参与并发挥一定的监管职责，对项目实施过程缺乏有效监督。	
4	C 类资金使用规范程度	岳阳县农业农村局	554.92	资金执行进度较慢，涉及专项资金 554.92 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，专项资金到位 2291 万元，实际使用 1736.08 万元。未使用资金 554.92 万元，资金执行率为 75.58%。	
5	E 类资金效益实现程度	岳阳县农业农村局		项目绩效目标未完成。截至现场评价日，岳阳市岳阳县柏祥镇等 10 个乡镇临港村等 13 个村高标准农田建设项目(投融资创新)，其中 5 个专业合作社因资金不足，负责的现浇砼灌渠 8606 米未完成。	
6	E 类资金效益实现程度	岳阳县农业农村局		项目后期维护管理不到位。经现场检查，岳阳县幼雄水稻专业合作社建成的灌渠一侧长 2 米左右的水泥护坡因修公路被挖断，尚未修复。	
7	C 类资金使用规范程度	云溪区农业农村局	280	资金使用进度较慢，涉及专项资金 280 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，专项资金到位 280 万元，实际使用 0 万元。未使用资金 280 万元。	
8	E 类资金效益实现程度	云溪区农业农村局	5	管护经费未拨付使用。专项资金中安排管护经费 5 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，云溪区农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
9	C 类资金使用规范程度	临湘市农业农村局	824.4	资金执行进度较慢，涉及专项资金 824.40 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，专项资金到位 1404 万元，实际使用 579.76 万元。未使用资金 824.40 万元，资金执行率 41.24%。	
10	E 类资金效益实现程度	临湘市农业农村局	5	管护经费未拨付使用。专项资金中安排管护经费 5 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，云溪区农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
11	E 类资金效益实现程度	临湘市农业农村局		项目后期维护管理不到位。经现场检查，坦渡镇联合村农田示范区一段灌渠内有杂草等未清理，造成排水不通畅。	
12	C 类资金使用规范程度	湘阴县农业农村局	1692	资金拨付不及时，涉及专项资金 1692 万元。湘阴县财政部门收到资金指标后，未及时分解下达指标至湘阴县农业农村局，截至现场评价日，未拨付到位专项资金 1692 万元。	
13	E 类资金效益实现程度	湘阴县农业农村局		项目绩效目标未完成。截至现场评价日，岳阳市湘阴县石塘镇等 6 个乡镇芙蓉园村等 11 个村高标准农田建设项目(投融资创新)，其中 4 个专业合作社因资金不足和土地流转等问题，已退出项目建设，导致土地平整 0.37 万亩未完成。	





序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
14	E类资金效益实现程度	湘阴县农业农村局		项目后期维护管理不到位。经现场检查，楠木村排渠一处涵管一侧被村民用木板堵塞，边上有杂草等杂物。	
15	C类资金使用规范程度	平江县农业农村局	1497.32	资金执行进度较慢，涉及专项资金1497.32万元，截至2024年4月30日，专项资金到位2779万元，实际使用1281.68万元。未使用资金1497.32万元，资金执行率46.12%。	
16	E类资金效益实现程度	平江县农业农村局	12	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费12万元，截至2024年4月30日，平江县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
17	C类资金使用规范程度	君山区农业农村局	1629.82	资金执行进度较慢，涉及专项资金1629.82万元，截至2024年4月30日，专项资金到位1630万元，实际使用0.18万元。未使用资金1629.82万元，资金执行率0.01%。	
18	D类项目管理规范程度	君山区农业农村局		项目实施进度滞后，经检查，截至现场评价日，除项目2标段全部完工外，其余标段部分附属工程尚未完工。	
19	E类资金效益实现程度	君山区农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，君山区农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
20	C类资金使用规范程度	岳阳楼区农业农村局	260	资金执行进度较慢，涉及专项资金260万元，截至2024年4月30日，专项资金到位620万元，实际使用360万元。未使用资金260万元，资金执行率58.06%。	
21	C类资金使用规范程度	屈原管理区农业农村局	554.7	资金执行进度较慢，涉及专项资金260万元，截至2024年4月30日，专项资金到位582万元，实际使用27.3万元。未使用资金554.7万元，资金执行率4.69%。	
22	E类资金效益实现程度	屈原管理区农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，屈原管理区农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
23	D类项目管理规范程度	郴州市安仁县农业农村局	403.54	资金执行进度较慢，涉及专项资金403.54万元，截至2024年4月30日，专项资金到位1019万元，实际使用610.46万元。未使用资金408.54万元，资金执行率为60.20%。	
24	D类项目管理规范程度	郴州市安仁县农业农村局	5546	资金拨付不及时，涉及专项资金5546万元。安仁县财政部门收到资金指标后，未及时分解下达指标至安仁县农业农村局，截至现场评价日，专项资金到位1019万元。未拨付专项资金5546万元。	
25	D类项目管理规范程度	郴州市安仁县农业农村局		项目实施进度滞后。湖南乡安农业发展有限公司负责安仁县农田投融资创新项目建设，由于土地流转、雨季和当地村民阻工等原因，截至现场评价日，尚有部分项目未完工。	
26	E类资金效益实现程度	郴州市安仁县农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，郴州市安仁县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
27	D类项目管理规范程度	郴州市北湖区农业农村局	321	资金执行进度较慢，涉及专项资金321万元。截至2024年4月30日，专项资金到位321万元，资金均未使用。	
28	E类资金效益实现程度	郴州市北湖区农业农村局		管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，郴州市北湖区农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
29	D类项目管理规范程度	郴州市桂东县农业农村局	338	资金执行进度较慢，涉及专项资金338万元。截至2024年4月30日，专项资金到位338万元，资金均未使用。	
30	E类资金效益实现程度	郴州市桂东县农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，郴州市桂东县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
31	D类项目管理规范程度	郴州市桂阳县农业农村局	2093.75	资金执行进度较慢，涉及专项资金2093.75万元，截至2024年4月30日，专项资金到位2215.5万元，实际使用121.25万元。未使用资金2093.75万元，资金执行率为5.47%。	
32	E类资金效益实现程度	郴州市桂阳县农业农村局	19	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费19万元，截至2024年4月30日，郴州市桂阳县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	





序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
33	C类资金使用规范程度	郴州市嘉禾县农业农村局	698	资金执行进度较慢，涉及专项资金698万元。截至2024年4月30日，专项资金到位698万元，资金均未使用。	
34	D类项目管理规范程度	郴州市嘉禾县农业农村局		合同管理有待加强。嘉禾县人民政府指定嘉禾县铸都乡村建设开发有限公司代理2023年高标准农田建设项目的招标和合同签订事项，但县农业农村局未与嘉禾县铸都乡村建设开发有限公司签订相关合同或委托协议以明确双方的权利、责任与义务。	
35	D类项目管理规范程度	郴州市嘉禾县农业农村局		监理工作不到位。嘉禾县农田建设项目建设监理单位日志记载内容过于简单，监理单位对施工质量情况、安全生产情况、监理工作措施等几乎未做记录；二标段当班监理人员系刚毕业大学生，无现场监理经验。	
36	D类项目管理规范程度	郴州市嘉禾县农业农村局		工程质量有待提高。嘉禾县二标段普满乡普满村的QP-PM-01排水渠工程，0桩号至0桩号+2处渠壁浆砌石，部分裸露在外的内墙水泥砂浆灌浆不饱满；该渠道渠壁间伸编缝填缝杉木条未涂沥青防腐；	
37	E类资金效益实现程度	郴州市嘉禾县农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，郴州市嘉禾县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
38	C类资金使用规范程度	郴州市苏仙区农业农村局	458.79	资金执行进度较慢，涉及专项资金458.79万元。截至2024年4月30日，专项资金到位498万元，实际使用39.21万元，未使用资金458.79万元，资金执行率为7.87%。	
39	E类资金效益实现程度	郴州市苏仙区农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，郴州市苏仙区农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
40	C类资金使用规范程度	郴州市宜章县农业农村局	755	资金执行进度较慢，涉及专项资金755万元。截至2024年4月30日，专项资金到位2262万元，实际使用1507万元，未使用资金755万元，资金执行率为66.62%。	
41	E类资金效益实现程度	郴州市宜章县农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，郴州市宜章县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
42	C类资金使用规范程度	郴州市永兴县农业农村局	1032	资金执行进度较慢，涉及专项资金1032万元。截至2024年4月30日，专项资金到位1092万元，实际使用60万元，未使用资金1032万元，资金执行率为5.49%。	
43	D类项目管理规范程度	郴州市永兴县农业农村局		工程质量有待提高。永兴县鲤鱼塘镇良种场QG-LZ-01灌水渠、个别节制闸预埋槽钢施工质量不规范，未放置闸板。	
44	E类资金效益实现程度	郴州市永兴县农业农村局	6	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费6万元，截至2024年4月30日，郴州市永兴县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
45	C类资金使用规范程度	郴州市资兴市农业农村局	720	资金执行进度较慢，涉及专项资金720万元。截至2024年4月30日，专项资金到位720万元，资金均未使用。	
46	D类项目管理规范程度	郴州市资兴市农业农村局		项目实施进度滞后。截至现场评价日，资兴市州门司镇等3个乡镇大湾村等9个村高标准农田建设项目的二标段中排灌站项目尚未动工建设。	
47	D类项目管理规范程度	郴州市资兴市农业农村局		工程质量有待提高。农田建设项目一标段蓼江镇秧田村的QG-YT-03灌水渠工程，节制闸处设置闸板卡槽但无安装闸板；QG-YT-80*80灌渠干渠伸编缝填缝向未贯通，用于填缝的杉木条未涂抹沥青防腐。	
48	E类资金效益实现程度	郴州市资兴市农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，郴州市资兴市农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
49	C类资金使用规范程度	邵阳市邵东市农业农村局	614	资金执行进度较慢，涉及专项资金614万元。截至2024年4月30日，专项资金到位2190万元，实际使用1970万元，未使用资金614万元，资金执行率为71.96%。	
50	E类资金效益实现程度	邵阳市邵东市农业农村局	16	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费16万元，截至2024年4月30日，邵东市农业农村局未对管护经费分配项目使用。	





序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
51	D类项目管理规范程度	邵阳市邵东市农业农村局		工程质量有待提高。邵阳市邵东市牛马司镇等1个乡镇上桥村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）JS05机耕道、设计新建泥结碎石路841m，设计建设内容为“整形路面，再铺200mm厚块石垫层，然后铺150mm厚泥结碎石。”。据现场核查，起点处约100米机耕道路面未铺设泥结碎石，实际以大小不一的鹅卵石代替。	
52	E类资金效益实现程度	邵阳市邵东市农业农村局		项目后期管护不到位。经现场检查，邵阳市邵东市黑田铺镇等1个乡镇双泉铺村等1个村高标准农田建设项目（新增建设）QG04改造灌渠，外侧存在两处损坏现象。	
53	C类资金使用规范程度	邵阳市新邵县农业农村局	666.8	资金执行进度较慢，涉及专项资金666.8万元。截至2024年4月30日，专项资金到位2323万元，实际使用1656.2万元。未使用资金666.8万元，资金执行率为71.30%。	
54	E类资金效益实现程度	邵阳市新邵县农业农村局	10	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费10万元，截至2024年4月30日，新邵县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
55	D类项目管理规范程度	邵阳市新邵县农业农村局		验收工作不及时。新邵县2023年高标准农田建设常规模项目第2、4、8、9标段，已于2024年3月30日完工，截至现场评价日仍未办理验收。	
56	D类项目管理规范程度	邵阳市新邵县农业农村局		工程质量有待提高。邵阳市新邵县坪上镇等1个乡镇筱溪村等8个村高标准农田建设项目（投融资创新）向阳村QP02排水渠道侧墙顶部存在漫溢。	
57	C类资金使用规范程度	邵阳市邵阳县农业农村局	1433.9	资金执行进度较慢，涉及专项资金1433.9万元。截至2024年4月30日，专项资金到位2682万元，实际使用1248.1万元。未使用资金1433.9万元，资金执行率为46.54%。	
58	E类资金效益实现程度	邵阳市邵阳县农业农村局	12	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费12万元，截至2024年4月30日，邵阳县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
59	D类项目管理规范程度	邵阳市邵阳县农业农村局		工程质量有待提高。邵阳市邵阳县五峰铺镇等4个乡镇大田村等9个村高标准农田建设项目（改造提升）五星村改造提升5标段QP07排水渠道侧墙顶部存在漫溢。	
60	E类资金效益实现程度	邵阳市邵阳县农业农村局		项目后期管护不到位。经现场检查，邵阳市邵阳县洲镇等2个乡镇湾塘村等3个村高标准农田建设项目（改造提升）湾塘村的改造提升1标段JS06机耕道，路面坑洼不平整。	
61	E类资金效益实现程度	邵阳市邵阳县农业农村局	12	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费12万元，截至2024年4月30日，邵阳县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
62	C类资金使用规范程度	邵阳市隆回县农业农村局	3888.49	资金执行进度较慢，涉及专项资金3888.49万元。截至2024年4月30日，专项资金到位4607万元，实际使用778.51万元。未使用资金3888.49万元，资金执行率为16.68%。	
63	D类项目管理规范程度	邵阳市隆回县农业农村局	50.5	项目实施进度滞后。隆回县农业农村局2023年度购置太阳能灭蚊灯235盏，金额50.5万元，截至现场评价日尚未进行安装。	
64	D类项目管理规范程度	邵阳市隆回县农业农村局		工程质量有待提高。邵阳市隆回县北山镇等7个乡镇（街道）长冲村等22个村高标准农田建设项目（投融资创新）DG01北山镇大伍村灵光庙电站因电压不稳导致无法启动。	
65	D类项目管理规范程度	邵阳市隆回县农业农村局		工程质量有待提高。邵阳市隆回县北山镇等7个乡镇（街道）长冲村等22个村高标准农田建设项目（投融资创新）长冲村QG62灌渠道侧墙顶部存在漫溢。	
66	D类项目管理规范程度	邵阳市隆回县农业农村局	503.62	项目变更未履行调整审批程序。邵阳市隆回县北山镇等7个乡镇（街道）长冲村等22个村高标准农田建设项目（投融资创新）计划投资1418.52万元，变更后投资914.90万元，变更减少503.62万元，变更率为35.5%，未按规定报市级农业主管部门审批。	
67	D类项目管理规范程度	邵阳市洞口县农业农村局	4683.35	资金执行进度较慢，涉及专项资金4683.35万元。截至2024年4月30日，专项资金到位5644万元，实际使用960.65万元。未使用资金4683.35万元，资金执行率为16.74%。	
68	D类项目管理规范程度	邵阳市洞口县农业农村局		实际工期超出合同约定工期。洞口县2023年高标准农田建设常规模项目各标段施工合同约定工期为120日，1、2标段实际工期达到190天以上，超过约定工期70天以上。	





序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
69	D类项目管理规范程度	邵阳市洞口县农业农村局		验收工作不及时。洞口县2023年高标准农田建设常規项目第1、9标段，已于2024年4月25日完工，截至现场评价日仍未办理验收。	
70	D类项目管理规范程度	邵阳市洞口县农业农村局		工程质量有待提高。邵阳市洞口县东城镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）DG02翻建电灌站因供电不正常导致未能投入使用。	
71	D类项目管理规范程度	邵阳市洞口县农业农村局		工程质量有待提高。邵阳市洞口县东城镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）QP01排渠渠道侧墙顶部存在漫溢、	
72	D类项目管理规范程度	邵阳市洞口县农业农村局		工程质量有待提高。邵阳市洞口县东城镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）QP01排水渠边墙压顶厚度为8cm-9cm不等，未达到标准要求的10cm厚度。	
73	D类项目管理规范程度	邵阳市洞口县农业农村局		项目变更未履行审批程序。邵阳市洞口县东城镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）总投资918.28万元，现场发现其中6个单项工程取消，涉及金额122.49万元，变更率为13.34%，未按规定报市级农业主管部门审批。	
74	C类资金使用规范程度	邵阳市绥宁县农业农村局	400.82	资金执行进度较慢，涉及专项资金400.82万元。截至2024年4月30日，专项资金到位1270万元，实际使用869.18万元。未使用资金400.82万元，资金执行率68.44%。	
75	E类资金效益实现程度	邵阳市绥宁县农业农村局	7	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费7万元，截至2024年4月30日，绥宁县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
76	C类资金使用规范程度	邵阳市新宁县农业农村局	1626.05	资金执行进度较慢，涉及专项资金1626.05万元。截至2024年4月30日，专项资金到位2298万元，实际使用671.95万元。未使用资金1626.05万元，资金执行率29.24%。	
77	D类项目管理规范程度	邵阳市新宁县农业农村局		实际工期超出合同约定工期。新宁县2023年高标准农田建设常規项目各标段施工合同约定工期为120日，实际工期达185天以上，超过约定工期65天以上。	
78	D类项目管理规范程度	邵阳市新宁县农业农村局		工程质量有待提高。新宁县2023年高标准农田建设项目常規（新增建设和改造提升）项目2标段DG04白竹庙电灌站因变压器问题未能实现供电导致未能投入使用。	
79	E类资金效益实现程度	邵阳市新宁县农业农村局		项目后期维护管理不到位。经现场检查，新宁县2023年高标准农田建设项目常規（新增建设和改造提升）项目，3标段DG03石塘电灌站的泵房堆放与电灌站无关的杂物。	
80	C类资金使用规范程度	邵阳市武冈市农业农村局	1506	资金执行进度较慢，涉及专项资金1506万元。截至2024年4月30日，专项资金到位4514万元，实际使用3008万元。未使用资金1506万元，资金执行率66.64%。	
81	E类资金效益实现程度	邵阳市武冈市农业农村局	10	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费10万元，截至2024年4月30日，武冈市农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
82	D类项目管理规范程度	邵阳市武冈市农业农村局		项目实施进度滞后。邵阳市武冈市法相岩街道办事处独山村高标准农田建设项目（投融资创新）的灌渠QG01、排渠QP01两项单项工程，截至现场评价日尚未完工。	
83	D类项目管理规范程度	邵阳市武冈市农业农村局		实际工期超出合同约定工期。武冈市2023年高标准农田建设项目施工合同约定工期为120日，实际工期达到175天，超过约定工期55天。	
84	E类资金效益实现程度	邵阳市大祥区农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，邵阳市大祥区农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
85	C类资金使用规范程度	邵阳市北塔区农业农村局	307.75	资金执行进度较慢，涉及专项资金307.75万元。截至2024年4月30日，专项资金到位625万元，实际使用317.25万元。未使用资金307.75万元，资金执行率50.76%。	
86	E类资金效益实现程度	邵阳市北塔区农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，邵阳市北塔区农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
87	C类资金使用规范程度	邵阳市双清区农业农村局	360.12	资金执行进度较慢，涉及专项资金360.12万元。截至2024年4月30日，专项资金到位643万元，实际使用282.88万元。未使用资金360.12万元，资金执行率43.99%。	





序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
88	C类资金使用规范程度	怀化市洪江区农业农村局	451.41	资金执行进度较慢，涉及专项资金451.41万元。截至2024年4月30日，专项资金到位620万元，实际使用168.59万元。未使用资金451.41万元。资金执行率为27.19%。	
89	D类项目管理规范程度	怀化市洪江区农业农村局		项目实施进度滞后，截至现场评价日，怀化市洪江区桂花园乡等2个乡镇桂花园村等8个村高标准农田建设项目（改造提升）尚未完工。	
90	C类资金使用规范程度	怀化市麻阳苗族自治县农业农村局	332	资金执行进度较慢，涉及专项资金332万元。截至2024年4月30日，专项资金到位598万元，实际使用266万元。未使用资金332万元。资金执行率为44.48%。	
91	E类资金效益实现程度	怀化市麻阳苗族自治县农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，麻阳苗族自治县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
92	C类资金使用规范程度	怀化市辰溪县农业农村局	1480	资金执行进度较慢，涉及专项资金1480万元。截至2024年4月30日，专项资金到位1991万元，实际使用511万元。未使用资金1480万元。资金执行率为25.67%。	
93	D类项目管理规范程度	怀化市辰溪县农业农村局		项目实施进度滞后，截至现场评价日，辰溪县两个农田建设项目尚未完工。	
94	E类资金效益实现程度	怀化市辰溪县农业农村局	7	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费7万元，截至2024年4月30日，辰溪县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
95	C类资金使用规范程度	怀化市鹤城区农业农村局	656.78	资金执行进度较慢，涉及专项资金656.78万元。截至2024年4月30日，专项资金到位1991万元，实际使用511万元。未使用资金1480万元。资金执行率为25.67%。	
96	D类项目管理规范程度	怀化市鹤城区农业农村局		项目实施进度滞后，截至现场评价日，怀化市鹤城区两个农田建设项目尚未完工。	
97	E类资金效益实现程度	怀化市鹤城区农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，鹤城区农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
98	C类资金使用规范程度	怀化市合同县农业农村局	805	资金执行进度较慢，涉及专项资金805万元。截至2024年4月30日，专项资金到位805万元，资金未使用。	
99	D类项目管理规范程度	怀化市合同县农业农村局		项目实施进度滞后，截至现场评价日，合同县农田建设项目尚未完工。	
100	E类资金效益实现程度	怀化市合同县农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，合同县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
101	C类资金使用规范程度	怀化市靖州苗族侗族自治县农业农村局	674	资金执行进度较慢，涉及专项资金674万元。截至2024年4月30日，专项资金到位674万元，资金未使用。	
102	D类项目管理规范程度	怀化市靖州苗族侗族自治县农业农村局		项目实施进度滞后，截至现场评价日，靖州县渠阳镇、新厂镇两个高标准农田建设项目均未完工。	
103	E类资金效益实现程度	怀化市靖州苗族侗族自治县农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，靖州苗族侗族自治县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
104	E类资金效益实现程度	怀化市通道县农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，通道县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
105	C类资金使用规范程度	怀化市新晃侗族自治县农业农村局	882	资金执行进度较慢，涉及专项资金882万元。截至2024年4月30日，专项资金到位1232万元，实际使用350万元，未使用资金882万元。资金执行率为28.41%。	
106	D类项目管理规范程度	怀化市新晃侗族自治县农业农村局		项目实施进度滞后，截至现场评价日，怀化市新晃侗族自治县扶罗镇等2个乡镇新寨村等14个村高标准农田建设项目（投融资创新）尚未完工。	





序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
107	E类资金效益实现程度	怀化市新晃侗族自治县农业农村局	5	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费5万元，截至2024年4月30日，新晃侗族自治县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
108	C类资金使用规范程度	怀化市溆浦县农业农村局	3557.17	资金执行进度较慢，涉及专项资金3557.17万元。截至2024年4月30日，专项资金到位4998万元，实际使用1440.83万元，未使用资金3557.17万元，资金执行率28.83%。	
109	E类资金效益实现程度	怀化市溆浦县农业农村局	10	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费10万元，截至2024年4月30日，溆浦县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
110	D类项目管理规范程度	怀化市沅陵县农业农村局		项目实施进度滞后，截至现场评价日，怀化市沅陵县3个高标准农田建设项目均未完工。	
111	E类资金效益实现程度	怀化市沅陵县农业农村局	9	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费9万元，截至2024年4月30日，沅陵县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
112	C类资金使用规范程度	怀化市洪江市农业农村局	444.8	资金执行进度较慢，涉及专项资金444.88万元。截至2024年4月30日，专项资金到位1009万元，实际使用564.20万元。未使用资金444.88万元，资金执行率为55.92%。	
113	D类项目管理规范程度	怀化市洪江市农业农村局		项目实施进度滞后，截至现场评价日，洪江市2个高标准农田建设项目均未完工。	
114	E类资金效益实现程度	怀化市洪江市农业农村局	7	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费7万元，截至2024年4月30日，洪江市农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
115	C类资金使用规范程度	怀化市芷江侗族自治县农业农村局	561	资金执行进度较慢，涉及专项资金561万元。截至2024年4月30日，专项资金到位1156万元，实际使用595万元。未使用资金561万元，资金执行率为51.74%。	
116	D类项目管理规范程度	怀化市芷江侗族自治县农业农村局		项目实施进度滞后，截至现场评价日，芷江侗族自治县2个高标准农田建设项目均未完工。	
117	E类资金效益实现程度	怀化市芷江侗族自治县农业农村局	6	管护经费未拨付使用，资金效益未实现。专项资金中安排管护经费6万元，截至2024年4月30日，芷江侗族自治县农业农村局未对管护经费分配项目使用。	
	合计		46735.8		





附件 5-1

农田建设专项资金绩效评价基础数据表（一）

序号	年度	市州	单位、项目名称	项目资金计划来源情况						项目资金实际到位情况						项目资金实际支付使用情况			
				小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金
1	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县柏祥镇等7个乡镇柏祥村等15个村高标准农田建设项目	4026.00	2970.00	1056.00			4026.00	2970.00	1056.00			4026.00	2970.00	1188.00	1056.00		
2	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县步仙镇等7个乡镇松溪村等16个村高标准农田建设项目	3111.00	2408.00	703.00			3111.00	2408.00	703.00			3111.00	2408.00	1601.00	435.37		
3	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县柏祥镇等10个乡镇松溪村等13个村高标准农田建设项目(投融资创新)	3654.00	1000.00	520.00		2134.00	1520.00	1000.00	520.00			1520.00	1000.00	114.31	232.71		
4	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳县管护资金	12.00		12.00			12.00		12.00			12.00			12.00		
5	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县陆城镇基隆村等3个村高标准农田建设项目	921.00	646.00	275.00			921.00	646.00	275.00			921.00	646.00	423.00			
6	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳县管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00			5.00					
7	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县市河镇等4个乡镇朱圣村等12个村高标准农田建设项目	5370.52	4045.92	1324.60			5370.52	4045.92	1324.60			5370.52	4045.92	2252.42	579.76		
8	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县市河镇等3个乡镇新安村等6个村高标准农田建设项目(投融资创新)	733.48	664.08	69.40			733.48	664.08	69.40			733.48	664.08	355.54			
9	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳县管护资金	10.00		10.00			10.00		10.00			10.00					
10	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县岭北镇等2个乡镇双华村等24个村高标准农田建设项目	6481.00	6000.00	481.00			6000.00	6000.00				6000.00	6000.00	1896.66			
11	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县市河镇等6个乡镇芙蓉村等11个村高标准农田建设项目(投融资创新)	3395.36	236.00	1201.00		1958.36	1373.49	236.00			1137.49	1373.49					
12	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳县管护资金	10.00		10.00													
13	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县汉昌街道等2个乡镇北阳村等3个村高标准农田建设项目	400.71	228.41	172.30			400.71	228.41	172.30			400.71	228.41	145.15	114.05		
14	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县市河镇等3个乡镇官田村等11个村高标准农田建设项目	3298.00	784.35	595.81		1917.84	3298.00	784.35	595.81		1917.84	3298.00	784.35	72.30	56.80		





序号	年度	市州	单位、项目名称	项目资金计划来源情况					项目资金实际到位情况					项目资金实际支付使用情况				
				小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金
			田建设项目(投融资创新)															
15	2023	岳阳市 平江县	岳阳市平江县三阳乡等4个乡镇岳岳村等17个村高标准农田建设项目	1300.27	741.15	559.12			1300.27	741.15	559.12			584.50	327.32	257.18		
16	2023	岳阳市 平江县	岳阳市平江县天岳街道等8个乡镇岳岳村等27个村高标准农田建设项目(投融资创新)	5202.00	1410.61	1068.25		2723.14	5202.00	1410.61	1068.25		2723.14	273.90	153.38	120.52		
17	2023	岳阳市 平江县	岳阳市平江县安定镇小田村等5个村高标准农田建设项目(投融资创新)	1620.00	492.48	371.52		756.00	1620.00	492.48	371.52		756.00	308.80	172.93	135.87		
18	2023	岳阳市 平江县	平江县管护资金	12.00		12.00			12.00		12.00							
19	2023	岳阳市 君山区	岳阳市君山区良心堡镇等3个乡镇岳岳村等4个村高标准农田建设项目	3137.00	2137.00	1000.00			3137.00	2137.00	1000.00			834.53	834.53	0.18	0.00	
20	2023	岳阳市 君山区	岳阳市君山区钱粮湖镇等3个乡镇岳岳村等11个村高标准农田建设项目(投融资创新)	5353.17	2095.00	625.00		2633.17	5353.17	2095.00	625.00		2633.17					
21	2023	岳阳市 君山区	君山区管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00							
22	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县郭镇等2个乡镇岳岳村等4个村高标准农田建设项目	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	620.00	0.00	620.00			360.00		360.00	0.00	0.00
23	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县营田镇荷花村高标准农田建设项目(新增建设)	542.50	391.79	150.71			542.50	391.79	150.71			276.40	276.40			
24	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县营田镇荷花村高标准农田建设项目(改造提升)	558.50	403.35	155.15			558.50	403.35	155.15			294.35	294.35			
25	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳市岳阳县营田镇荷花村高标准农田建设项目(投融资创新)	2033.58	704.86	271.14		1057.58	976.00	704.86	271.14			732.16	704.86	27.30		
26	2023	岳阳市 岳阳县	岳阳县管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00							
27	2023	郴州市 安仁县	郴州市安仁县安平镇等4个乡镇岳岳村等8个村高标准农田建设项目-新增建设	1095.33	657.20	438.13	0.00	0.00	1095.33	657.20	438.13							
28	2023	郴州市 安仁县	郴州市安仁县安平镇等5个乡镇岳岳村等13个村高标准农田建设项目-改造提升	1896.67	1138.00	758.67	0.00	0.00	1713.87	1138.00	575.87			1823.56	1213.10	610.46	0.00	0.00





序 号	年 度	市 州	单 位、项 目名 称	项目资金计划来源情况					项目资金实际到位情况					项目资金实际支付使用情况				
				小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金
29	2023	郴州市 安仁县	郴州市安仁县永乐江镇等12个乡镇南洲村等66个村高标准农田建设项目-投融资创新	24338.63	3964.80	5363.20	0.00	15030.63	3831.37	0.00	0.00		3831.37	3831.37	0.00	0.00	0.00	3831.37
30	2023	郴州市 安仁县	安仁县管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00							
31	2023	郴州市 北湖区	郴州市北湖区华塘镇等2个乡镇街道豪里村等5个村高标准农田建设项目-新增建设	596.00	415.40	180.60	0.00	0.00	596.00	415.40	180.60							
32	2023	郴州市 北湖区	郴州市北湖区华塘镇等2个乡镇街道招旅村等4个村高标准农田建设项目-改造提升	447.00	311.60	135.40	0.00	0.00	447.00	311.60	135.40							
33	2023	郴州市 北湖区	北湖区管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00							
34	2023	郴州市 桂东县	郴州市桂东县大塘镇等3个乡镇船塘村等4个村高标准农田建设项目-新增建设	625.27	437.29	187.98	0.00	0.00	625.27	437.29	187.98			262.32	262.32			
35	2023	郴州市 桂东县	郴州市桂东县沙坪镇等4个乡镇龙头村等4个村高标准农田建设项目-改造提升	480.73	335.71	145.02	0.00	0.00	480.73	335.71	145.02							
36	2023	郴州市 桂东县	桂东县管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00							
37	2023	郴州市 桂阳县	郴州市桂阳县流峰镇等13个乡镇泗洲村等38个村高标准农田建设项目-新增建设	3544.72	2485.93	1058.79	0.00	0.00	3544.72	2485.93	1058.79			2568.91	2447.66	121.25		
38	2023	郴州市 桂阳县	郴州市桂阳县黄沙坪街道等13个乡镇沙坪村等30个村高标准农田建设项目-改造提升	3055.60	2142.91	912.69	0.00	0.00	3055.60	2142.91	912.69							
39	2023	郴州市 桂阳县	郴州市桂阳县正和镇等2个乡镇板乐村等4个村高标准农田建设项目-投融资创新	1536.27	527.16	224.52	0.00	784.59	751.68	527.16	224.52							
40	2023	郴州市 桂阳县	桂阳县管护资金	19.00		19.00			19.00		19.00							
41	2023	郴州市 嘉禾县	郴州市嘉禾县普济乡等8个乡镇板山村等20个村高标准农田建设项目-新增建设	1495.75	925.00	416.00	0.00	154.75	1341.00	925.00	416.00			694.46	694.46			
42	2023	郴州市 嘉禾县	郴州市嘉禾县珠泉镇等6个乡镇车头村等14个村高标准农田建设项目-改造提升	1069.25	667.00	277.00	0.00	125.25	944.00	667.00	277.00							
43	2023	郴州市 嘉禾县	嘉禾县管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00							
44	2023	郴州市 临武县	郴州市临武县万水乡等2个乡镇儒风村等7个村高标准农田建设项目-新增建设	892.54	699.91	192.63	0.00	0.00	892.54	699.91	192.63			192.63	192.63			





序 号	年 度	市 州	单 位、项目 名称	项目资金计划来源情况						项目资金实际到位情况						项目资金实际支付使用情况					
				小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金			
45	2023	郴州市 临武县	郴州市临武县楚江镇等4个乡镇楚江村等12个村高标准农田建设项目-改造提升	839.46	536.64	302.82	0.00	0.00	839.46	536.64	302.82			302.82	0.00	302.82					
46	2023	郴州市 临武县	郴州市临武县武水镇刘家村等2个村高标准农田建设项目-投融资创新	741.08	194.45	125.55	0.00	421.08	320.00	194.45	125.55			125.55	0.00	125.55					
47	2023	郴州市 临武县	临武县管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00			5.00		5.00					
48	2023	郴州市 汝城县	郴州市汝城县卢阳镇等4个乡镇东正村等15个村高标准农田建设项目-新增建设	1517.00	1133.00	384.00	0.00	0.00	1517.00	1133.00	384.00			384.00	0.00	384.00					
49	2023	郴州市 汝城县	郴州市汝城县卢阳镇等4个乡镇得塘村等6个村高标准农田建设项目-改造提升	1153.49	756.00	256.00	0.00	141.49	1012.00	756.00	256.00			256.00	0.00	256.00					
50	2023	郴州市 汝城县	汝城县管护资金	6.00		6.00			6.00		6.00			6.00		6.00					
51	2023	郴州市 苏仙区	郴州市苏仙区栖凤渡镇等4个乡镇正源村等8个村高标准农田建设项目-新增建设	1065.54	615.98	266.37	0.00	183.19	882.35	615.98	266.37			266.37							
52	2023	郴州市 苏仙区	郴州市苏仙区五盖山镇等4个乡镇大垄上村等12个村高标准农田建设项目-改造提升	895.91	526.02	226.63	0.00	143.26	895.91	526.02	226.63		143.26	469.60	430.38	39.21					
53	2023	郴州市 苏仙区	苏仙区管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00										
54	2023	郴州市 宜章县	郴州市宜章县芭蕉镇等4个乡镇五斗冲村等25个村高标准农田建设项目-新增建设	1788.24	859.14	929.10	0.00	0.00	1788.24	859.14	929.10										
55	2023	郴州市 宜章县	郴州市宜章县芭蕉镇等6个乡镇范家村等25个村高标准农田建设项目-改造提升	2074.76	996.66	1078.10	0.00	0.00	2074.76	996.66	1078.10			2345.01	838.01	1507.00					
56	2023	郴州市 宜章县	郴州市宜章县长村乡等4个乡镇大井村等6个村高标准农田建设项目-投融资创新	901.55	230.20	249.80	0.00	421.55	480.00	230.20	249.80										
57	2023	郴州市 宜章县	宜章县管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00										
58	2023	郴州市 永兴县	郴州市永兴县悦来镇等6个乡镇街道爱圩村等13个村高标准农田建设项目-新增建设	2115.52	1577.80	537.72	0.00	0.00	2115.52	1577.80	537.72			845.00	785.00	60.00	0.00	0.00			
59	2023	郴州市 永兴县	郴州市永兴县鲤鱼塘镇等5个乡镇街道中心村等11个村高标准农田建设项目-改造提升	2486.34	1605.20	548.28	0.00	332.86	2153.48	1605.20	548.28										
60	2023	郴州市 永兴县	永兴县管护资金	6.00		6.00			6.00		6.00										





序 号	年 度	市 州	单 位、 项 目 名 称	项目资金计划来源情况						项目资金实际到位情况						项目资金实际支付使用情况				
				小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	省级专项资金	市县配套资金
61	2023	郴州市 资兴市	郴州市资兴市州门司镇等3个乡镇大湾村等9个村高标准农田建设项目-新增建设	1237.09	844.83	392.26	0.00	0.00	1237.09	844.83	392.26			305.22						
62	2023	郴州市 资兴市	郴州市资兴市莽江镇等2个乡镇莽江村等6个村高标准农田建设项目-改造提升	1138.91	816.17	322.74	0.00	0.00	1138.91	816.17	322.74			193.56						
63	2023	郴州市 资兴市	资兴市管护资金	5.00		5.00			5.00		5.00									
64	2023	怀化市 洪江区	怀化市洪江区桂花园乡等2个乡镇桂花园村等8个村高标准农田建设项目（改造提升）	620.00		620.00			620.00		620.00			168.59						
65	2023	怀化市 麻阳县	怀化市麻阳县麻阳县板栗树乡等2个乡镇板栗树村等9个村高标准农田建设项目（新增建设）	992.00	694.00	298.00			992.00	694.00	298.00			266.00						
66	2023	怀化市 麻阳县	怀化市麻阳县麻阳县和平溪乡等7个乡镇和平溪村等18个村高标准农田建设项目（改造提升）	997.00	702.00	295.00			997.00	702.00	295.00									
67	2023	怀化市 麻阳县	麻阳县管护经费	5.00		5.00			5.00		5.00									
68	2023	怀化市 辰溪县	怀化市辰溪县辰溪镇等3个乡镇桑木桥村等23个村高标准农田建设项目（新增建设）	4962.00	3531.51	1430.49			4962.00	3531.51	1430.49			511.00						
69	2023	怀化市 辰溪县	怀化市辰溪县柳溪乡等2个乡镇分庄坳村等11个村高标准农田建设项目（投融资创新）	4845.05	1366.49	553.51		2925.05	4845.05	1366.49	553.51		2925.05	100.00						
70	2023	怀化市 辰溪县	辰溪县管护资金	7.00		7.00			7.00		7.00									
71	2023	怀化市 鹤城区	怀化市鹤城区坵院街道办事处板山村高标准农田建设项目（新增建设）	392.00		392.00			392.00		392.00			121.22						
72	2023	怀化市 鹤城区	怀化市鹤城区黄金坵镇等2个乡镇黄金坵村等2个村高标准农田建设项目（改造提升）	381.00		381.00			381.00		381.00									
73	2023	怀化市 鹤城区	鹤城区项目管护费	5.00		5.00			5.00		5.00									
74	2023	怀化市 会同县	怀化市会同县经济建设投资有限公司-怀化市会同县林城镇等2个乡镇葛脚村等11个村高标准农田建设项目（投融资创新）	5512.27	1800.00	800.00		2912.27	5512.27	1800.00	800.00		2912.27	402.00					402.00	





序 号	年 度	市 州	单位、项目名称	项目资金计划来源情况					项目资金实际到位情况					项目资金实际支付使用情况				
				小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金
75	2023	怀化市 会同县	会同县管护经费	5.00		5.00			5.00			5.00						
76	2023	怀化市 靖州苗族侗族自治县	怀化市靖州苗族侗族自治县渠江镇沙堆村等6个村高标准农田建设项目(投融资创新)	1522.00	533.00	158.00		831.00	1522.00	533.00	158.00		831.00	130.00	0.00	0.00		130.00
77	2023	怀化市 靖州苗族侗族自治县	怀化市靖州苗族侗族自治县新厂镇等2个乡镇草团村等4个村高标准农田建设项目(投融资创新)	4263.00	1016.00	302.00	502.00	2443.00	4263.00	1016.00	302.00	502.00	2443.00	1000.00	0.00	0.00		1000.00
78	2023	怀化市 靖州苗族侗族自治县	怀化市靖州苗族侗族自治县渠江镇等3个乡镇渠江村等4个村高标准农田建设项目(投融资创新)	3329.90	701.00	209.00		2419.90	3329.90	701.00	209.00		2419.90	1500.00	0.00	0.00		1500.00
79	2023	怀化市 靖州苗族侗族自治县	靖州县管护经费	5.00		5.00			5.00									
80	2023	怀化市 通道侗族自治县	怀化市通道侗族自治县渠江镇土溪村等4个村高标准农田建设项目(改造提升)	776.79	538.67	238.12	0.00	0.00	776.79	538.67	238.12			776.79	538.67	238.12		
81	2023	怀化市 通道侗族自治县	怀化市通道侗族自治县渠江镇大塘村等5个村高标准农田建设项目(新增建设)	903.21	626.33	276.88	0.00	0.00	903.21	626.33	276.88			903.21	626.33	276.88		
82	2023	怀化市 通道侗族自治县	通道县管护经费	5.00		5.00			5.00									
83	2023	怀化市 新晃侗族自治县	怀化市新晃侗族自治县林冲镇天堂村等10个村高标准农田建设项目(新增建设)	2096.00	1157.00	939.00			2096.00	1157.00	939.00			350.00		350.00		
84	2023	怀化市 新晃侗族自治县	怀化市新晃侗族自治县鱼市镇栗家村等2个村高标准农田建设项目(改造提升)	439.00	201.00	238.00			439.00	201.00	238.00							
85	2023	怀化市 新晃侗族自治县	怀化市新晃侗族自治县扶罗镇等2个乡镇新寨村等14个村高标准农田建设项目(投融资创新)	3442.92	1550.00	50.00	0.00	1842.92	3165.36	1550.00	50.00		1565.36	336.55				336.55
86	2023	怀化市 新晃侗族自治县	新晃县管护经费	5.00		5.00			5.00									





序号	年度	市州	单位、项目名称	项目资金计划来源情况					项目资金实际到位情况					项目资金实际支付使用情况				
				小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金
		县	怀化市新宁县水东镇等13个乡镇联合村等27个村高标准农田建设项目(新增建设)	3559.00		3331.00		228.00	3559.00		3331.00		228.00	1367.64		1367.64		
87	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县水东镇等5个乡镇溪口村等14个村高标准农田建设项目(改造提升)	3135.60	2077.00	831.00		227.60	3135.60	2077.00	831.00		227.60	1223.19	1150.00	73.19		
88	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县双井镇等5个乡镇水集村等25个村高标准农田建设项目(投融资创新)	8203.18	2374.00	826.00		5003.18	8203.18	2374.00	826.00		5003.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县管井费	10.00		10.00			10.00		10.00							
90	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县盘古乡等4个乡镇董家坪村等28个村高标准农田建设项目(新增建设)	2871.00	2120.98	750.02			1829.02		750.02							
91	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县凉水井镇等13个乡镇松溪桥村等33个村高标准农田建设项目(改造提升)	2413.00	1787.80	625.20			625.20	1079.00	625.20			2600.00	1079.00	1521.00		
92	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县楠木铺乡等7个乡镇常德湖村等14个村高标准农田建设项目(投融资创新)	3001.16	943.22	336.78		1721.16	336.78		336.78							
93	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县管井费	9.00		9.00			9.00		9.00							
94	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县农业农村局怀化市新宁县岔头乡等7个乡镇水尾村等18个村高标准农田建设项目(新增建设)	2148.00	1486.16	661.84			2148.00	1486.16	661.84							
95	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县农业农村局怀化市新宁县河溪镇等8个乡镇十里村等8个村高标准农田建设项目(改造提升)	1104.00	763.84	340.16			1104.00	763.84	340.16			564.20		564.20		
96	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县管井费	7.00		7.00			7.00		7.00							
97	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县自治县碧涌镇等2个乡镇桃源村等10个村高标准农田建设项目(新增建设)	2434.23	1688.04	746.19			2434.23	1688.04	746.19							
98	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县自治县芷江镇等2个乡镇五里牌村等11个村高标准农田建设项目(改造提升)	1311.77	907.96	403.81			1311.77	907.96	403.81			615.00	20.00	595.00		
99	2023	怀化市新宁县	怀化市新宁县自治县芷江镇等2个乡镇五里牌村等11个村高标准农田建设项目(改造提升)	1311.77	907.96	403.81			1311.77	907.96	403.81							





序 号	年度	市州	单位、项目名称	项目资金计划来源情况						项目资金实际到位情况						项目资金实际支付使用情况			
				小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	中央财政 专项资金	市县 配套 资金	其他社会 资金
100	2023	怀化市 芷江自治 县	芷江县管护经费	6.00		6.00			6.00		6.00			6.00					
101	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市黑田铺镇等4个 乡镇及泉铺村等26个村高标准 农田建设项目(新增建设)	3240.00	2365.20	874.80			3240.00	2365.20	874.80			3240.00	2365.20	874.80	1036.20	874.80	
102	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市会田桥镇等4个 乡镇余湖山村等14个村高标准 农田建设项目(改造提升)	2597.00	1895.80	701.20			2597.00	1895.80	701.20			2597.00	1895.80	701.20	933.70	701.20	
103	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市牛马司镇等1个 乡镇新塘村等3个村高标准农 田建设项目(投融资创新)	328.76	118.70	41.30		168.76	328.76	118.70	41.30		168.76	328.76	118.70	41.30			
104	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市牛马司镇等1个 乡镇上桥村等2个村高标准农 田建设项目(投融资创新)	880.07	330.10	114.70		435.27	880.07	330.10	114.70		435.27	880.07	330.10	114.70			
105	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市两市塘街道等1 个乡镇坝上新村等3个村高标准 农田建设项目(投融资创 新)	453.73	166.20	57.80		229.73	453.73	166.20	57.80		229.73	453.73	166.20	57.80			
106	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市周官渡镇等1个 乡镇桥口新村等3个村高标准 农田建设项目(投融资创新)	360.54	130.60	45.40		184.54	360.54	130.60	45.40		184.54	360.54	130.60	45.40			
107	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市火厂坪镇等1个 乡镇晏家村等2个村高标准农 田建设项目(投融资创新)	398.33	150.00	51.60		196.73	398.33	150.00	51.60		196.73	398.33	150.00	51.60			
108	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市灵官殿镇等1个 乡镇思裕村等3个村高标准农 田建设项目(投融资创新)	397.86	152.00	52.80		193.06	397.86	152.00	52.80		193.06	397.86	152.00	52.80			
109	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市灵官殿镇等1个 乡镇民新村等2个村高标准农 田建设项目(投融资创新)	395.05	152.00	52.80		190.25	395.05	152.00	52.80		190.25	395.05	152.00	52.80			
110	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市灵官殿镇等1个 乡镇双盛村等3个村高标准农 田建设项目(投融资创新)	394.51	148.40	51.60		194.51	394.51	148.40	51.60		194.51	394.51	148.40	51.60			
111	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市廉桥镇等1个乡 镇礼合村等3个村高标准农田 建设项目(投融资创新)	629.21	231.50	80.50		317.21	629.21	231.50	80.50		317.21	629.21	231.50	80.50			
112	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市廉桥镇等1个乡 镇白马铺村等2个村高标准农 田建设项目(投融资创新)	381.20	142.50	49.50		189.20	381.20	142.50	49.50		189.20	381.20	142.50	49.50			
113	2023	邵阳市 邵东市	邵阳市邵东市管护经费	16.00		16.00			16.00		16.00			16.00		16.00			
114	2023	邵阳市 新邵县	邵阳市新邵县严塘镇等3个乡 镇刘文村等11个村高标准农	1992.00	1017.00	975.00			1992.00	1017.00	975.00			1992.00	1017.00	975.00	257.71	975.00	





序号	年度	市州	单位、项目名称	项目资金计划来源情况					项目资金实际到位情况					项目资金实际支付使用情况				
				小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金
			田建设项目(新增建设)															
115	2023	邵阳市新邵县	邵阳市新邵县新田铺镇等1个乡镇新光村等5个村高标准农田建设项目(改造提升)	1376.00	703.00	673.00			1376.00	703.00	673.00					673.00		
116	2023	邵阳市新邵县	邵阳市新邵县坪上镇等1个乡镇筱溪村等8个村高标准农田建设项目(投融资创新)	3047.00	695.00	665.00		1687.00	3047.00	695.00	665.00		1687.00	1836.40		8.20		1828.20
117	2023	邵阳市新邵县	新邵县管护经费	10.00		10.00			10.00		10.00							
118	2023	邵阳市新邵县	邵阳市邵阳县谷洲镇等2个乡镇合兴村等3个村高标准农田建设项目(新增建设)	1056.00	999.76	56.24			1056.00	999.76	56.24							
119	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县九公桥镇等1个乡镇白竹村等2个村高标准农田建设项目(新增建设)	481.60	278.00	203.60			481.60	278.00	203.60							
120	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等2个乡镇清塘村等3个村高标准农田建设项目(改造提升)	647.00	615.32	31.68			647.00	615.32	31.68							
121	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县五峰铺镇等4个乡镇大田村等9个村高标准农田建设项目(改造提升)	2183.60	1256.00	927.60			2183.60	1256.00	927.60							
122	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇金银村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	431.68		208.00		223.68	208.00		208.00							
123	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇中坝村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	432.84		208.00		224.84	208.00		208.00			4407.90	3159.80	1248.10		
124	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇大塘村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	438.33		208.00		230.33	208.00		208.00							
125	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇廖桥村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)(1)	437.04		208.00		229.04	208.00		208.00							
126	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇廖桥村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)(2)	429.02		208.00		221.02	208.00		208.00							
127	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县渣江乡等1个乡镇长丰村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	330.45	53.92	106.08		170.45	160.00	53.92	106.08							
128	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县五峰铺镇等1个乡镇五星村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	334.17	92.00	68.00		174.17	160.00	92.00	68.00							
129	2023	邵阳市邵阳县	邵阳市邵阳县五峰铺镇等1个乡镇东阳村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	434.38	120.00	88.00		226.38	208.00	120.00	88.00							





序 号	年 度	市 州	单 位、项 目 名 称	项目资金计划来源情况					项目资金实际到位情况					项目资金实际支付使用情况					
				小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	
			田建设项目（投融资创新）																
130	2023	邵阳市 邵阳县	邵阳市邵阳县金称市镇等1个乡镇柏山村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	360.99	100.00	74.40		186.59	174.40	100.00	74.40								
131	2023	邵阳市 邵阳县	邵阳市邵阳县长乐乡等1个乡镇渡头村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	357.38	100.00	74.40		182.98	174.40	100.00	74.40								
132	2023	邵阳市	邵阳县管护经费	12.00		12.00			12.00										
133	2023	邵阳市 隆回县	邵阳市隆回县横板桥等3个乡镇罗子团等15个村高标准农田建设项目（新增建设）	2625.00	1331.91	1293.09			2625.00	1331.91	1293.09			1123.88	1076.73	47.16			
134	2023	邵阳市 隆回县	邵阳市隆回县北山镇等5个乡镇云峰村等31个村高标准农田建设项目(改造提升))	4192.00	2181.00	2011.00			4192.00	2181.00	2011.00			2912.36	2181.00	731.36			
135	2023	邵阳市 隆回县	邵阳市隆回县南岳镇南岳庙居委会高标准农田建设项目（投融资创新）	96.19	18.56	17.12		60.51	96.19	18.56	17.12		60.51						
136	2023	邵阳市 隆回县	邵阳市隆回县北山镇易洋村高标准农田建设项目（投融资创新）	173.29	29.80	27.48		116.01	173.29	29.80	27.48		116.01						
137	2023	邵阳市 隆回县	邵阳市隆回县罗洪镇梓木溪村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	150.36	36.63	33.77		79.96	150.36	36.63	33.77		79.96						
138	2023	邵阳市 隆回县	邵阳市隆回县桃花坪街道金龙山村高标准农田建设项目（投融资创新）	129.53	18.40	16.96		94.17	129.53	18.40	16.96		94.17						
139	2023	邵阳市 隆回县	邵阳市隆回县三阁司镇龙洲村高标准农田建设项目（投融资创新）	109.24	25.14	23.18		60.92	109.24	25.14	23.18		60.92						
140	2023	邵阳市 隆回县	邵阳市隆回县北山镇等7个乡镇（街道）长冲村等22个村高标准农田建设项目（投融资创新）	5461.48	1336.56	1232.40		2892.52	5461.48	1336.56	1232.40		2892.52						
141	2023	邵阳市 隆回县	隆回县管护经费	12.00		12.00			12.00					12.00		12.00			
142	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县竹市镇等4个乡镇金龙村等11个村高标准农田建设项目（新增建设）	3662.00	2652.00	1010.00			3662.00	2652.00	1010.00			2243.41	1624.66	618.75			
143	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县山门镇岩塘村高标准农田建设项目（奖励资金）	503.00		503.00			503.00					325.90		325.90			





序号	年度	市州	单位、项目名称	项目资金计划来源情况					项目资金实际到位情况					项目资金实际支付使用情况				
				小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金
144	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县水东镇刘庄村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	594.76	200.00	72.00		322.76	594.76	200.00	72.00		322.76					
145	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县水东镇四桥村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	356.77	100.00	76.00		180.77	356.77	100.00	76.00		180.77					
146	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县水东镇高新村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	429.07	100.00	108.00		221.07	429.07	100.00	108.00		221.07					
147	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县水东镇官冲村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	450.91	100.00	124.00		226.91	450.91	100.00	124.00		226.91					
148	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县水东镇水东村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	420.52	100.00	108.00		212.52	420.52	100.00	108.00		212.52					
149	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县竹市镇安南村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	658.08	120.00	200.00		338.08	658.08	120.00	200.00		338.08					
150	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县竹市镇车田村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	494.56	120.00	120.00		254.56	494.56	120.00	120.00		254.56					
151	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县竹市镇大湖村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	606.39	100.00	156.00		350.39	606.39	100.00	156.00		350.39					
152	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县竹市镇管竹村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	355.45	80.00	96.00		179.45	355.45	80.00	96.00		179.45					
153	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县竹市镇合团村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	683.26	100.00	236.00		347.26	683.26	100.00	236.00		347.26					
154	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县岩山镇菱角村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	419.79	100.00	108.00		211.79	419.79	100.00	108.00		211.79					
155	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县竹市镇龙潭村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	355.35	80.00	96.00		179.35	355.35	80.00	96.00		179.35					
156	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县竹市镇护山村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	420.10	100.00	108.00		212.10	420.10	100.00	108.00		212.10					
157	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县竹市镇棉花村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	612.67	104.00	200.00		308.67	612.67	104.00	200.00		308.67					
158	2023	邵阳市 洞口县	邵阳市洞口县岩山镇高景村 高标准农田建设项目(投融资 创新)	643.31	120.00	200.00		323.31	643.31	120.00	200.00		323.31					





序 号	年 度	市 州	单 位、 项 目 名 称	项目资金计划来源情况				项目资金实际到位情况				项目资金实际支付使用情况						
				小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金
159	2023	邵阳市洞口县	邵阳市洞口县竹市镇市山村高标准农田建设项目（投融资创新）	694.95	120.00	200.00		374.95	694.95	120.00	200.00		374.95	0.00				
160	2023	邵阳市洞口县	邵阳市洞口县竹市镇塘山村高标准农田建设项目（投融资创新）	356.34	80.00	96.00		180.34	356.34	80.00	96.00		180.34	0.00				
161	2023	邵阳市洞口县	邵阳市洞口县水东镇文田村高标准农田建设项目（投融资创新）	918.28	153.00	311.00		454.28	918.28	153.00	311.00		454.28	0.00				
162	2023	邵阳市洞口县	邵阳市洞口县竹市镇新塘村高标准农田建设项目(投融资创新)	548.30	100.00	172.00		276.30	548.30	100.00	172.00		276.30	0.00				
163	2023	邵阳市洞口县	邵阳市洞口县岩山镇岩山村高标准农田建设项目（投融资创新）	612.09	104.00	200.00		308.09	612.09	104.00	200.00		308.09	0.00				
164	2023	邵阳市洞口县	邵阳市洞口县竹市镇阳光村高标准农田建设项目（投融资创新）	611.53	104.00	200.00		307.53	611.53	104.00	200.00		307.53	0.00				
165	2023	邵阳市洞口县	邵阳市洞口县岩山镇阳家村高标准农田建设项目（投融资创新）	531.40		256.00		275.40	531.40		256.00		275.40	0.00				
166	2023	邵阳市洞口县	邵阳市洞口县岩山镇月塘村高标准农田建设项目（投融资创新）	469.27		208.00		261.27	469.27		208.00		261.27	0.00				
167	2023	邵阳市洞口县	邵阳市洞口县水东镇杨万村高标准农田建设项目（投融资创新）	948.79		464.00		484.79	948.79		464.00		484.79	0.00				
168	2023	邵阳市洞口县	洞口县管护经费	16.00		16.00			16.00		16.00			16.00				
169	2023	邵阳市绥宁县	邵阳市绥宁县李熙桥镇梅林村等8个村高标准农田建设项目（新增建设）	1890.52	1279.45	572.52		38.55	1890.52	1279.45	572.52		38.55					
170	2023	邵阳市绥宁县	邵阳市绥宁县李熙桥镇李熙村等4个村高标准农田建设项目（改造提升）	1396.23	950.66	423.37		22.20	1396.23	950.66	423.37		22.20					
171	2023	邵阳市绥宁县	邵阳市绥宁县关峡苗族乡插柳村高标准农田建设项目（投融资创新）	808.11	315.04	73.76		419.31	808.11	315.04	73.76		419.31	1977.64	1108.46	869.18		
172	2023	邵阳市绥宁县	邵阳市绥宁县红岩镇等2个乡镇廖水村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	246.95	84.92	19.88		142.15	246.95	84.92	19.88		142.15					
173	2023	邵阳市绥宁县	邵阳市绥宁县红岩镇谢家村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	323.49	118.11	27.65		177.73	323.49	118.11	27.65		177.73					





序 号	年度	市州	单位、项目名称	项目资金计划来源情况					项目资金实际到位情况					项目资金实际支付使用情况					
				小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社会 资金	小计	中央财政 专项资金	省级专 项资金	市县 配套 资金	其他社 会资金	小计	中央财政 专项资金	省级专项 资金	市县 配套 资金	其他社 会资金	
17 4	2023	邵阳市 绥宁县	邵阳市绥宁县李熙桥镇等2个 乡镇梅林村等5个村高标准农 田建设项目（投融资创新）	546.91	213.92	50.08		282.91	546.91	213.92	50.08		282.91						
17 5	2023	邵阳市 绥宁县	邵阳市绥宁县唐家坊镇赖梅 村等2个村高标准农田建设项 目（投融资创新）	538.23	204.19	47.81		286.23	538.23	204.19	47.81		286.23						
17 6	2023	邵阳市 绥宁县	邵阳市绥宁县武阳镇六王村 高标准农田建设项目（投融资 创新）	550.75	204.71	47.93		298.11	550.75	204.71	47.93		298.11						
17 7	2023	邵阳市 绥宁县	绥宁县管护经费	7.00		7.00			7.00		7.00								
17 8	2023	邵阳市 新宁县	邵阳市新宁县高桥镇等2个乡 镇司机村等16个村高标准农 田建设项目（新增建设）	1455.00	748.71	706.29			1455.00	748.71	706.29								
17 9	2023	邵阳市 新宁县	邵阳市新宁县黄龙镇等2个乡 镇羊坪村等21个村高标准农 田建设项目（改造提升）	1923.00	990.29	932.71			1923.00	990.29	932.71			2230.84	1567.89	662.95			
18 0	2023	邵阳市 新宁县	邵阳市新宁县回龙寺镇等2个 乡镇板桥村等8个村高标准农 田建设项目（投融资创新）	3167.85	742.00	650.00		1775.85	3167.85	742.00	650.00		1775.85						
18 1	2023	邵阳市 新宁县	新宁县管护经费	9.00		9.00			9.00		9.00			9.00		9.00			
18 2	2023	邵阳市 武冈市	邵阳市武冈市湾头桥镇等3个 乡镇栗塘村等15个村高标准 农田建设项目(新增建设)	3668.00	1650.71	2017.29			3668.00	1650.71	2017.29								
18 3	2023	邵阳市 武冈市	邵阳市武冈市邓家铺镇卧龙 村等11个村高标准农田建设 项目(改造提升)	2083.00	926.32	1156.68			2083.00	926.32	1156.68								
18 4	2023	邵阳市 武冈市	邵阳市武冈市大甸镇尖山村 高标准农田建设项目（投融资 创新）	426.10	79.89	99.31		246.90	179.20	79.89	99.31								
18 5	2023	邵阳市 武冈市	邵阳市武冈市龙潭镇连山村 高标准农田建设项目（投融资 创新）	263.57	47.79	59.41		156.37	107.20	47.79	59.41			3179.05	171.05	3008.00			
18 6	2023	邵阳市 武冈市	邵阳市武冈市文坪镇横江村 高标准农田建设项目（投融资 创新）	176.65	35.67	44.33		96.65	80.00	35.67	44.33								
18 7	2023	邵阳市 武冈市	邵阳市武冈市邓元泰镇路岭 村高标准农田建设项目（投融 资创新）	317.98	53.50	66.50		197.98	120.00	53.50	66.50								
18 8	2023	邵阳市 武冈市	邵阳市武冈市法相岩街道办 事处独山村高标准农田建设 项目（投融资创新）	211.01	35.66	44.34		131.01	80.00	35.66	44.34								
18 9	2023	邵阳市 武冈市	邵阳市武冈市湾头桥镇南桥 村高标准农田建设项目（投融 资创新）	308.37	53.50	66.50		188.37	120.00	53.50	66.50								





序 号	年 度	市 州	单 位、 项 目 名 称	项目资金计划来源情况						项目资金实际到位情况						项目资金实际支付使用情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			资创新)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											





序号	年度	市州	单位、项目名称	项目资金计划来源情况					项目资金实际到位情况					项目资金实际支付使用情况				
				小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金	小计	中央财政专项资金	省级专项资金	市县配套资金	其他社会资金
205	2023	邵阳市双清区	田建设项目（改造提升） 邵阳市双清区高崇山镇等1个 乡镇马杨村等1个村高标准农 田建设项目（投融资创新）	384.00		192.00		192.00	384.00		192.00		192.00	192.00				192.00
206	2023	邵阳市双清区	双清区管护经费	5.00		5.00			5.00		5.00			5.00		5.00		
合计				260727.29	113514.00	70545.00	502	76166.29	217842.90	105776.20	63307.00	502	48257.70	69649.95	35374.88	24754.23		9520.84





附件 5-2

农田建设专项资金绩效评价基础数据表（二）

序号	年度	市州	县区	项目名称	专项资金金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完 工)	已完工 (未验收)	已验收	
1	2023	岳阳市	岳阳县	岳阳市岳阳县柏祥镇等7个乡镇柏祥村等15个村高标准农田建设项目	1,056.00					√		
2	2023	岳阳市	岳阳县	岳阳市岳阳县步仙镇等7个乡镇松溪村等16个村高标准农田建设项目	703.00					√		
3	2023	岳阳市	岳阳县	岳阳市岳阳县柏祥镇等10个乡镇临港村等13个村高标准农田建设项目(投融资创新)	520.00				√			
4	2023	岳阳市	岳阳县	岳阳县管护资金	12.00					√		已拨付
5	2023	岳阳市	云溪区	岳阳市云溪区陆城镇基隆村等3个村高标准农田建设项目	275.00						√	
6	2023	岳阳市	云溪区	云溪区管护资金	5.00			√				
7	2023	岳阳市	临湘市	岳阳市临湘市聂市镇等4个乡镇朱圣村等12个村高标准农田建设项目	1,324.60						√	
8	2023	岳阳市	临湘市	岳阳市临湘市聂市镇等3个乡镇新安村等6个村高标准农田建设项目(投融资创新)	69.40						√	
9	2023	岳阳市	临湘市	临湘市管护资金	10.00			√				
10	2023	岳阳市	湘阴县	岳阳市湘阴县岭北镇等2个乡镇双华村等24个村高标准农田建设项目	481.00						√	
11	2023	岳阳市	湘阴县	岳阳市湘阴县石塘镇等6个乡镇芙蓉园村等11个村高标准农田建设项目(投融资创新)	1,201.00						√	
12	2023	岳阳市	湘阴县	湘阴县管护资金	10.00			√				
13	2023	岳阳市	平江县	岳阳市平江县汉昌街道等2个乡镇北附村等3个村高标准农田建设项目	172.30						√	
14	2023	岳阳市	平江县	岳阳市平江县三市镇等3个乡镇官田村等11个村高标准农田建设项目(投融资创新)	595.81						√	





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
15	2023	岳阳市	平江县	岳阳市平江县三阳乡等4个乡镇苏岳村等17个村高标准农田建设项目	559.12					√		
16	2023	岳阳市	平江县	岳阳市平江县天岳街道等8个乡镇仙岩村等27个村高标准农田建设项目(投融资创新)	1,068.25					√		
17	2023	岳阳市	平江县	岳阳市平江县安定镇小田村等5个村高标准农田建设项目(投融资创新)	371.52					√		
18	2023	岳阳市	平江县	平江县管护资金	12.00			√				
19	2023	岳阳市	君山区	岳阳市君山区良心堡镇等3个乡镇福星村等4个村高标准农田建设项目	1,000.00					√		
20	2023	岳阳市	君山区	岳阳市君山区钱粮湖镇等3个乡镇观音村等11个村高标准农田建设项目(投融资创新)	625.00					√		
21	2023	岳阳市	君山区	君山区管护资金	5.00			√				
22	2023	岳阳市	岳阳楼区	岳阳市岳阳楼区郭镇乡等2个乡镇磨刀村等4个村高标准农田建设项目	620.00					√		
23	2023	岳阳市	屈原管理区	岳阳市屈原管理区营田镇荷花村高标准农田建设项目(新增建设)	150.71					√		
24	2023	岳阳市	屈原管理区	岳阳市屈原管理区凤凰乡磊石村高标准农田建设项目(改造提升)	155.15					√		
25	2023	岳阳市	屈原管理区	岳阳市屈原管理区凤凰乡等3个乡镇磊石村等10个村高标准农田建设项目(投融资创新)	271.14					√		
26	2023	岳阳市	屈原管理区	屈原管理区管护资金	5.00			√				
27	2023	郴州市	安仁县	郴州市安仁县安平镇等4个乡镇石基头村等8个村高标准农田建设项目-新增建设	438.13						√	
28	2023	郴州市	安仁县	郴州市安仁县安平镇等5个乡镇石基头村等13个村高标准农田建设项目-改造提升	758.67						√	
29	2023	郴州市	安仁县	郴州市安仁县永乐江镇等12个乡镇南湖村等66个村高标准农田建设项目-投融资创新	5,363.20					√(已完工44.25%)		
30	2023	郴州市	安仁县	安仁县管护资金	5.00			√				
31	2023	郴州市	北湖区	郴州市北湖区华塘镇等2个乡镇街道豪里村等5个村高标准农田建设项目-新增建设	180.60						√	





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间	
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收		
32	2023	郴州市	北湖区	郴州市北湖区华塘镇等2个乡镇街道旅游村等4个村高标准农田建设项目-改造提升	135.40						√		
33	2023	郴州市	北湖区	北湖区管护资金	5.00			√					
34	2023	郴州市	桂东县	郴州市桂东县大塘镇等3个乡镇船塘村等4个村高标准农田建设项目-新增建设	187.98					√			
35	2023	郴州市	桂东县	郴州市桂东县沙田镇等4个乡镇龙头村等4个村高标准农田建设项目-改造提升	145.02					√			
36	2023	郴州市	桂东县	桂东县管护资金	5.00			√					
37	2023	郴州市	桂阳县	郴州市桂阳县流峰镇等13个乡镇泗洲村等38个村高标准农田建设项目-新增建设	1,058.79					√			
38	2023	郴州市	桂阳县	郴州市桂阳县黄沙坪街道等13个乡镇沙坪村等30个村高标准农田建设项目-改造提升	912.69					√			
39	2023	郴州市	桂阳县	郴州市桂阳县正和镇等2个乡镇板乐村等4个村高标准农田建设项目-投融资创新	224.52					√			
40	2023	郴州市	桂阳县	桂阳县管护资金	19.00			√					
41	2023	郴州市	嘉禾县	郴州市嘉禾县普满乡等8个乡镇板山村等20个村高标准农田建设项目-新增建设	416.00					√			
42	2023	郴州市	嘉禾县	郴州市嘉禾县珠泉镇等6个乡镇车头村等14个村高标准农田建设项目-改造提升	277.00					√			
43	2023	郴州市	嘉禾县	嘉禾县管护资金	5.00			√					
44	2023	郴州市	临武县	郴州市临武县万水乡等2个乡镇儒风村等7个村高标准农田建设项目-新增建设	192.63					√			
45	2023	郴州市	临武县	郴州市临武县楚江镇等4个乡镇楚江村等12个村高标准农田建设项目-改造提升	302.82					√			
46	2023	郴州市	临武县	郴州市临武县武水镇刘家村等2个村高标准农田建设项目-投融资创新	125.55					√			
47	2023	郴州市	临武县	临武县管护资金	5.00					√		已拨付	
48	2023	郴州市	汝城县	郴州市汝城县卢阳镇等4个乡镇东正村等15个村高标准农田建设项目-新增建设	384.00					√			





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
49	2023	郴州市	汝城县	郴州市汝城县卢阳镇等4个乡镇得塘村等6个村高标准农田建设项目-改造提升	256.00					√		
50	2023	郴州市	汝城县	汝城县管护资金	6.00					√		已拨付
51	2023	郴州市	苏仙区	郴州市苏仙区栖凤渡镇等4个乡镇正源村等8个村高标准农田建设项目-新增建设	266.37					√		
52	2023	郴州市	苏仙区	郴州市苏仙区五盖山镇等4个乡镇大奎上村等12个村高标准农田建设项目-改造提升	226.63					√		
53	2023	郴州市	苏仙区	苏仙区管护资金	5.00			√				
54	2023	郴州市	宜章县	郴州市宜章县笆篱镇等4个乡镇五斗冲村等25个村高标准农田建设项目-新增建设	929.10					√		
55	2023	郴州市	宜章县	郴州市宜章县芭篱镇等6个乡镇范家村等25个村高标准农田建设项目-改造提升	1,078.10					√		
56	2023	郴州市	宜章县	郴州市宜章县长村乡等4个乡镇大井村等6个村高标准农田建设项目-投融资创新	249.80					√		
57	2023	郴州市	宜章县	宜章县管护资金	5.00			√				
58	2023	郴州市	永兴县	郴州市永兴县悦来镇等6个乡镇街道爱家村等13个村高标准农田建设项目-新增建设	537.72					√		
59	2023	郴州市	永兴县	郴州市永兴县鲤鱼塘镇等5个乡镇街道中心村等11个村高标准农田建设项目-改造提升	548.28					√		
60	2023	郴州市	永兴县	永兴县管护资金	6.00			√				
61	2023	郴州市	资兴市	郴州市资兴市州门司镇等3个乡镇大湾村等9个村高标准农田建设项目-新增建设	392.26					√		
62	2023	郴州市	资兴市	郴州市资兴市葛江镇等2个乡镇葛江村等6个村高标准农田建设项目-改造提升	322.74					√		
63	2023	郴州市	资兴市	资兴市管护资金	5.00			√				
64	2023	怀化市	洪江区	怀化市洪江区桂花园乡等2个乡镇桂花园村等8个村高标准农田建设项目(改造提升)	620.00				√			2024.10
65	2023	怀化市	麻阳苗族自治县	怀化市麻阳苗族自治县板栗树乡等2个乡镇板栗树村等9个村高标准农田建设项目(新增建设)	298.00					√		因6.7月降雨洪灾推迟验收, 正在组织验收中





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
66	2023	怀化市	麻阳苗族自治县	怀化市麻阳苗族自治县和平溪乡等7个乡镇和平溪村等18个村高标准农田建设项目(改造提升)	295.00					√		
67	2023	怀化市	麻阳苗族自治县	麻阳县管护经费	5.00			√				
68	2023	怀化市	辰溪县	怀化市辰溪县辰阳镇等3个乡镇桑木桥村等23个村高标准农田建设项目(新增建设)	1,984.00				√			2024.10
69	2023	怀化市	辰溪县	怀化市辰溪县梅溪乡等2个乡镇分庄垅村等11个村高标准农田建设项目(投融资创新)	-				√			2024.10
70	2023	怀化市	辰溪县	辰溪县管护资金	7.00			√				
71	2023	怀化市	鹤城区	怀化市鹤城区陀院街道办事处坂山村高标准农田建设项目(新增建设)	392.00				√			2024.7
72	2023	怀化市	鹤城区	怀化市鹤城区黄金坳镇等2个乡镇黄金坳村等2个村高标准农田建设项目(改造提升)	381.00				√			2024.7
73	2023	怀化市	鹤城区	鹤城区项目管护费	5.00			√				
74	2023	怀化市	会同县	怀化市会同县经济建设投资有限公司-怀化市会同县林城镇等2个乡镇葛脚村等11个村高标准农田建设项目(投融资创新)	800.00				√			2024.9
75	2023	怀化市	会同县	会同县管护经费	5.00			√				
76	2023	怀化市	靖州苗族侗族自治县	怀化市靖州县渠阳镇等1个乡镇沙堆村等6个村高标准农田建设项目(投融资创新)	158.00				√			2024.11
77	2023	怀化市	靖州苗族侗族自治县	怀化市靖州苗族侗族自治县新厂镇等2个乡镇覃团村等4个村高标准农田建设项目(投融资创新)	302.00				√			2024.11
78	2023	怀化市	靖州苗族侗族自治县	怀化市靖州苗族侗族自治县渠阳镇等3个乡镇魏江桥村等4个村高标准农田建设项目(投融资创新)	209.00					√		
79	2023	怀化市	靖州苗族侗族自治县	靖州县管护经费	5.00			√				
80	2023	怀化市	通道侗族自治县	怀化市通道侗族自治县县溪镇土溪村等4个村高标准农田建设项目(改造提升)	238.12						√	





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
81	2023	怀化市	通道侗族自治县	怀化市通道侗族自治县县溪镇大塘村等5个村高标准农田建设项目(新增建设)	276.88					√		
82	2023	怀化市	通道侗族自治县	通道县管护经费	5.00			√				
83	2023	怀化市	新晃侗族自治县	怀化市新晃侗族自治县林冲镇天堂村等10个村高标准农田建设项目(新增建设)	939.00					√		
84	2023	怀化市	新晃侗族自治县	怀化市新晃侗族自治县鱼市镇家村等2个村高标准农田建设项目(改造提升)	238.00					√		
85	2023	怀化市	新晃侗族自治县	怀化市新晃侗族自治县扶罗镇等2个乡镇新寨村等14个村高标准农田建设项目(投融资创新)	50.00				√			2024.11
86	2023	怀化市	新晃侗族自治县	新晃县管护经费	5.00			√				
87	2023	怀化市	溆浦县	怀化市溆浦县水东镇等13个乡镇联合村等27个村高标准农田建设项目(新增建设)	3,331.00					√		
88	2023	怀化市	溆浦县	怀化市溆浦县水东镇等5个乡镇溪口村等14个村高标准农田建设项目(改造提升)	831.00					√		
89	2023	怀化市	溆浦县	怀化市溆浦县双井镇等5个乡镇水集村等25个村高标准农田建设项目(投融资创新)	826.00					√		
90	2023	怀化市	溆浦县	溆浦县管护经费	10.00			√				
91	2023	怀化市	沅陵县	怀化市沅陵县盘古乡等4个乡镇董家坪村等28个村高标准农田建设项目(新增建设)	750.02				√			2024.8
92	2023	怀化市	沅陵县	怀化市沅陵县凉水井镇等13个乡镇松溪桥村等33个村高标准农田建设项目(改造提升)	625.20				√			2024.8
93	2023	怀化市	沅陵县	怀化市沅陵县楠木铺乡等7个乡镇常德湖村等14个村高标准农田建设项目(投融资创新)	336.78				√			2024.8
94	2023	怀化市	沅陵县	沅陵县管护经费	9.00			√				
95	2023	怀化市	洪江市	怀化市洪江市农业农村局怀化市洪江市岔头乡等7个乡镇水尾村等18个村高标准农田建设项目(新增建设)	661.84				√			2024.8





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
96	2023	怀化市	洪江市	怀化市洪江市农业农村局怀化市洪江市沅河镇等8个乡镇十里村等8个村高标准农田建设项目（改造提升）	340.16				√			2024.8
97	2023	怀化市	洪江市	洪江市管护经费	7.00			√				
98	2023	怀化市	芷江侗族自治县	怀化市芷江侗族自治县碧涌镇等2个乡镇桃源村等10个村高标准农田建设项目（新增建设）	746.19				√			2024.9
99	2023	怀化市	芷江侗族自治县	怀化市芷江侗族自治县芷江镇等2个乡镇五里牌村等11个村高标准农田建设项目（改造提升）	403.81				√			2024.9
100	2023	怀化市	芷江侗族自治县	芷江县管护经费	6.00			√				
101	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等4个乡镇双泉铺村等26个村高标准农田建设项目（新增建设）	874.80					√		
102	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等4个乡镇余湖山村等14个村高标准农田建设项目（改造提升）	701.20					√		
103	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等1个乡镇新塘村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	41.30					√		
104	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等1个乡镇上桥村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	114.70					√		
105	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等1个乡镇坝上新村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	57.80					√		
106	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等1个乡镇桥口新村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	45.40					√		
107	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等1个乡镇窑家村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	51.60					√		
108	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等1个乡镇思裕村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	52.80					√		
109	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等1个乡镇民新村等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	52.80					√		
110	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等1个乡镇双盛村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	51.60					√		
111	2023	邵阳市	邵阳市	邵阳市邵阳市邵阳县邵阳县等1个乡镇礼合村等3个村高标准农田建设项目（投融资创新）	80.50					√		





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
112	2023	邵阳市	邵东市	邵阳市邵东市廉桥镇等1个乡镇白马铺村等2个村高标准农田建设项目(投融资创新)	49.50					√		
113	2023	邵阳市	邵东市	邵东市管护经费	16.00			√				
114	2023	邵阳市	新邵县	邵阳市新邵县严塘镇等3个乡镇刘文村等11个村高标准农田建设项目(新增建设)	975.00						√	
115	2023	邵阳市	新邵县	邵阳市新邵县新田铺镇等1个乡镇新光村等5个村高标准农田建设项目(改造提升)	673.00						√	
116	2023	邵阳市	新邵县	邵阳市新邵县坪上镇等1个乡镇筱溪村等8个村高标准农田建设项目(投融资创新)	665.00						√	
117	2023	邵阳市	新邵县	新邵县管护经费	10.00			√				
118	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等2个乡镇合兴村等3个村高标准农田建设项目(新增建设)	56.24					√		
119	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县九公桥镇等1个乡镇白竹村等2个村高标准农田建设项目(新增建设)	203.60					√		
120	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等2个乡镇湾塘村等3个村高标准农田建设项目(改造提升)	31.68					√		
121	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县五峰铺镇等4个乡镇大田村等9个村高标准农田建设项目(改造提升)	927.60					√		
122	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇金福村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	208.00					√		投融资已验收 2个标段, 非 投验收 8个标 段
123	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇中坝村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	208.00					√		
124	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇大塘村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	208.00					√		
125	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇廖桥村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)(1)	208.00					√		
126	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县谷洲镇等1个乡镇廖桥村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)(2)	208.00					√		
127	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县渌田乡等1个乡镇长丰村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	106.08					√		
128	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳市邵阳县五峰铺镇等1个乡镇五星村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	68.00					√		





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
129	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳县五峰铺镇等1个乡镇东阳村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	88.00					√		
130	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳县金称市镇等1个乡镇柏山村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	74.40					√		
131	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳县长乐乡等1个乡镇渡头村等1个村高标准农田建设项目(投融资创新)	74.40					√		
132	2023	邵阳市	邵阳县	邵阳县管护经费	12.00			√				
133	2023	邵阳市	隆回县	邵阳市隆回县横板桥等3个乡镇罗子团等15个村高标准农田建设项目(新增建设)	1,293.09					√		
134	2023	邵阳市	隆回县	邵阳市隆回县北山镇等5个乡镇云峰村等31个村高标准农田建设项目(改造提升)	2,011.00					√		
135	2023	邵阳市	隆回县	邵阳市隆回县南岳镇南岳居委会高标准农田建设项目(投融资创新)	17.12					√		
136	2023	邵阳市	隆回县	邵阳市隆回县北山镇易溪村高标准农田建设项目(投融资创新)	27.48					√		
137	2023	邵阳市	隆回县	邵阳市隆回县罗洪镇梓木溪村等2个村高标准农田建设项目(投融资创新)	33.77					√		
138	2023	邵阳市	隆回县	邵阳市隆回县桃花坪街道金龙山村高标准农田建设项目(投融资创新)	16.96					√		
139	2023	邵阳市	隆回县	邵阳市隆回县三阳镇龙洲村高标准农田建设项目(投融资创新)	23.18					√		
140	2023	邵阳市	隆回县	邵阳市隆回县北山镇等7个乡镇(街道)长冲村等22个村高标准农田建设项目(投融资创新)	1,232.40					√		
141	2023	邵阳市	隆回县	隆回县管护经费	12.00					√		已拨付
142	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇等4个乡镇金龙村等11个村高标准农田建设项目(新增建设)	1,010.00					√		
143	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县山门镇岩塘村高标准农田建设项目(奖励资金)	503.00						√	
144	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县水东镇刘庄村高标准农田建设项目(投融资创新)	72.00						√	
145	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县水东镇四桥村高标准农田建设项目(投融资创新)	76.00						√	





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
146	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县水东镇高新村高标准农田建设项目(投融资创新)	108.00					√		
147	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县水东镇官冲村高标准农田建设项目(投融资创新)	124.00					√		
148	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县水东镇水东村高标准农田建设项目(投融资创新)	108.00						√	
149	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇安南村高标准农田建设项目(投融资创新)	200.00					√		
150	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇丰田村高标准农田建设项目(投融资创新)	120.00					√		
151	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇大湖村高标准农田建设项目(投融资创新)	156.00					√		
152	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇管竹村高标准农田建设项目(投融资创新)	96.00						√	
153	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇合团村高标准农田建设项目(投融资创新)	236.00					√		
154	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县岩山镇菱角村高标准农田建设项目(投融资创新)	108.00					√		
155	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇龙潭村高标准农田建设项目(投融资创新)	96.00					√		
156	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇炉山村高标准农田建设项目(投融资创新)	108.00						√	
157	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇棉花村高标准农田建设项目(投融资创新)	200.00					√		
158	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县岩山镇南景村高标准农田建设项目(投融资创新)	200.00					√		
159	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇山村高标准农田建设项目(投融资创新)	200.00					√		
160	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇麓山村高标准农田建设项目(投融资创新)	96.00					√		
161	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县水东镇文田村高标准农田建设项目(投融资创新)	311.00					√		
162	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇新塘村高标准农田建设项目(投融资创新)	172.00						√	





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
163	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县岩山镇岩山村高标准农田建设项目(投融资创新)	200.00						√	
164	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县竹市镇阳光村高标准农田建设项目(投融资创新)	200.00					√		
165	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县岩山镇阳家村高标准农田建设项目(投融资创新)	256.00						√	
166	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县岩山镇月塘村高标准农田建设项目(投融资创新)	208.00						√	
167	2023	邵阳市	洞口县	邵阳市洞口县水东镇杨万村高标准农田建设项目(投融资创新)	464.00						√	
168	2023	邵阳市	洞口县	洞口县管护经费	16.00					√		已拨付
169	2023	邵阳市	绥宁县	邵阳市绥宁县李熙桥镇梅林村等8个村高标准农田建设项目(新增建设)	572.52					√		
170	2023	邵阳市	绥宁县	邵阳市绥宁县李熙桥镇李熙村等4个村高标准农田建设项目(改造提升)	423.37					√		
171	2023	邵阳市	绥宁县	邵阳市绥宁县关峡苗族乡插柳村高标准农田建设项目(投融资创新)	73.76					√		
172	2023	邵阳市	绥宁县	邵阳市绥宁县红岩镇等2个乡镇廖家村等3个村高标准农田建设项目(投融资创新)	19.88					√		
173	2023	邵阳市	绥宁县	邵阳市绥宁县红岩镇谢家村等2个村高标准农田建设项目(投融资创新)	27.65					√		
174	2023	邵阳市	绥宁县	邵阳市绥宁县李熙桥镇等2个乡镇梅林村等5个村高标准农田建设项目(投融资创新)	50.08					√		
175	2023	邵阳市	绥宁县	邵阳市绥宁县唐家坊镇翰林村等2个村高标准农田建设项目(投融资创新)	47.81					√		
176	2023	邵阳市	绥宁县	邵阳市绥宁县武阳镇六王村高标准农田建设项目(投融资创新)	47.93					√		
177	2023	邵阳市	绥宁县	绥宁县管护经费	7.00			√				
178	2023	邵阳市	新宁县	邵阳市新宁县高桥镇等2个乡镇司机村等16个村高标准农田建设项目(新增建设)	706.29						√	
179	2023	邵阳市	新宁县	邵阳市新宁县黄龙岗镇等2个乡镇羊坪村等21个村高标准农田建设项目(改造提升)	932.71						√	





序号	年度	市州	县区	项目名称	专项资金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收	
180	2023	邵阳市	新宁县	邵阳市新宁县回龙寺镇等2个乡镇板桥村等8个村高标准农田建设项目(投融资创新)	650.00					√		已拨付
181	2023	邵阳市	新宁县	新宁县管护经费	9.00					√		
182	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市湾头桥镇等3个乡镇泉塘村等15个村高标准农田建设项目(新增建设)	2,017.29						√	
183	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市邓家铺镇卧龙村等11个村高标准农田建设项目(改造提升)	1,156.68						√	
184	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市大甸镇尖山村高标准农田建设项目(投融资创新)	99.31						√	
185	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市龙潭镇连山村高标准农田建设项目(投融资创新)	59.41						√	
186	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市文坪镇横江村高标准农田建设项目(投融资创新)	44.33						√	
187	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市邓元泰镇踏岭村高标准农田建设项目(投融资创新)	66.50						√	
188	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市法相岩街道办事处独山村高标准农田建设项目(投融资创新)	44.34						√	
189	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市湾头桥镇南桥村高标准农田建设项目(投融资创新)	66.50						√	
190	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市湾头桥镇永丰村高标准农田建设项目(投融资创新)	69.16						√	
191	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市邓元泰镇资源村(一)高标准农田建设项目(投融资创新)	64.73						√	
192	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市邓元泰镇资源村(二)高标准农田建设项目(投融资创新)	74.48						√	
193	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市邓元泰镇渡头桥村高标准农田建设项目(投融资创新)	66.50						√	
194	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市稠树塘镇田中村高标准农田建设项目(投融资创新)	92.22						√	
195	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市湾头桥镇西油村高标准农田建设项目(投融资创新)	74.48						√	
196	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市湾头桥镇泉塘村高标准农田建设项目(投融资创新)	64.73						√	





序号	年度	市州	县市区	项目名称	专项资金金额 (万元)	项目进展情况						预计完成时间	
						前期	招投标 (未签约)	未开工 (已签约)	在建 (未完工)	已完工 (未验收)	已验收		
197	2023	邵阳市	武冈市	邵阳市武冈市湾头桥镇等3个乡镇长友村等5个村高标准农田建设项目（投融资创新）	443.34						√		
198	2023	邵阳市	武冈市	武冈市管护经费	10.00			√					
199	2023	邵阳市	大祥区	邵阳市大祥区雨溪镇等2个乡镇五花村等8个村高标准农田建设项目（投融资创新）	323.00					√			
200	2023	邵阳市	大祥区	大祥区管护经费	5.00			√					
201	2023	邵阳市	北塔区	邵阳市北塔区茶元头街道等1个乡镇沐三村等2个村高标准农田建设项目（改造提升）	428.00						√		
202	2023	邵阳市	北塔区	邵阳市北塔区茶元头街道等1个乡镇兴隆社区等2个村高标准农田建设项目（投融资创新）	192.00					√			
203	2023	邵阳市	北塔区	北塔区管护经费	5.00			√					
204	2023	邵阳市	双清区	邵阳市双清区高崇山镇等1个乡镇马杨村等3个村高标准农田建设项目（改造提升）	446.00					√			
205	2023	邵阳市	双清区	邵阳市双清区高崇山镇等1个乡镇马杨村等1个村高标准农田建设项目（投融资创新）	192.00					√			
206	2023	邵阳市	双清区	双清区管护经费	5.00					√			已拨付
合计		——			70,545.00								





附件 5-3

农田建设专项资金绩效评价基础数据表（三）

指标	指标名称	单位	岳阳市		郴州市		怀化市		邵阳市		合计	
			计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数	计划数	完成数
项目产出	一、高标准农田项目建设面积	万亩	23.52	23.52	25.46	25.46	28.05	26.11	33.80	33.80	110.83	108.89
	二、土地平整面积	万亩	5.93	5.56	617.11	617.11	145.28	144.10	7.34	5.77	775.66	772.53
	三、土地改良面积	万亩	20.30	20.30	24.13	24.13	59.94	59.21	27.80	27.80	132.18	131.45
	四、灌溉与排水											
	1.塘堰（坝）	座	144.00	144.00	147.00	147.00	130.00	120.00	464.00	456.00	885.00	867.00
	2.小型拦河坝	座	5.00	5.00	106.00	106.00	112.00	99.00	90.00	85.00	313.00	295.00
	3.农用井	座										
	4.小型集雨设施	座	0.00	0.00			3.00	1.00	0.00	0.00	3.00	1.00
	5.泵站	座	92.00	92.00	35.00	34.00	6.00	3.00	99.00	95.00	232.00	224.00
	6.疏浚沟渠	公里	100.99	100.99							100.99	100.99
	7.村砌明渠（沟）	公里	449.64	436.20	16987.44	16987.44	781.77	660.48	487.79	486.72	18706.63	18570.84
	8.排水暗渠（管）	公里	38.70	48.07	55.71	55.71	7.17	7.17	81.14	83.15	182.73	194.10
	9.渠系建筑物	个	163.00	163.00	6649.00	6649.00	518.00	501.00	5632.00	6157.00	12962.00	13470.00
	五、田间道路		30.09	24.56			2.31	2.31	60.76	64.75	93.16	91.62
	1、机耕路	公里	163.76	163.76	263.19	263.19	322.89	300.11	153.53	151.13	903.37	878.18
	2、生产路	公里	132.19	134.20	119.74	119.74	25.17	24.54	4.84	4.90	281.94	283.38
	六、农田防护工程(含农田林网、岸坡防护、沟道治理等)长度	米	4384.00	4384.00	2441.47	2441.47	24526.00	23338.02	38192.03	38192.03	69543.50	68355.52
	七、高效节水灌溉面积	万亩	0.57	0.57	0.40	0.40	0.03	0.03	0.47	0.47	1.47	1.47
	八、科技推广措施						200.00	200.00			200.00	200.00





项目 效益	1、技术培训人次	人次	1.00	1.00	40.00	40.00	411.00	411.00	2228.00	2228.00	2680.00	2680.00
	2、仪器设备台数	台、件	7286.00	7286.00	64.00	64.00	2595.00	1740.00	2355.00	2355.00	12300.00	11445.00
	3、耕地质量监测次数	处	731.00	731.00	690.00	690.00	2099.00	1114.00	966.00	966.00	4486.00	3501.00
	一、经济效益											
	年新增主要农产品生产能力	万公斤	2532.89	2532.89	1897.34	1897.34	2830.15	2186.55	3880.09	3880.09	11140.46	10496.86
	直接受益农民年纯收入增加总额	万元	7612.15	7612.15	21743.41	21743.41	4435.01	3467.59	10445.01	10445.01	44235.58	43268.16
	扩大良种种植面积	万亩	4.76	4.76	1.50	1.50			8.20	8.20	14.46	14.46
	二、社会效益											
	项目直接影响受益农户数量	户	63807.00	63807.00	93016.00	93016.00	197815.00	79401.00	188347.00	188347.00	542985.00	424571.00
	项目区直接影响受益农户数量	人	293641.00	293641.00	339049.00	339049.00	359752.00	323025.00	697662.00	697662.00	1690104.00	1653377.00
	项目区引进新型农业经营主体个数	个	29.00	29.00	41.00	41.00	34.00	36.00	162.00	162.00	266.00	268.00
	三、生态效益											
	年节约水量	万立方米	1830.66	1830.66	1257.43	1257.43	641.84	528.09	851.23	851.23	4581.16	4467.41
	增加农田林网防护面积	万亩	0.08	0.08	0.15	0.15	0.35	0.35	0.44	0.44	1.02	1.02
	控制水土流失面积	万亩			1.02	1.02	0.00	0.00	0.83	0.83	1.85	1.85





附件 6

2023 年农田建设专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	扣分原因	评价得分
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.5分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，0.5分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，1分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，1分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，1分。	无扣分	0.5
					②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，0.5分；	无扣分	0.5
					③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，1分；	无扣分	1
					④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，1分；	无扣分	1
					⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，1分。	无扣分	1
	绩效目标	立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（审批、备案文件），1分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，0.5分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，0.5分。	无扣分	1
					②审批文件、材料是否符合相关要求，0.5分；	无扣分	0.5
					③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，0.5分。	无扣分	0.5
					评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）		





一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	扣分原因	评价得分
				效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标，0.5分；	无扣分	0.5
					②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，0.5分；	无扣分	0.5
					③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，0.5分；	无扣分	0.5
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5分。	无扣分	0.5
	资金投入	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分；	无扣分	1
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分；	无扣分	1
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应，1分。	无扣分	1
		预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：未按规定进行财政投资评审的扣1分 ①预算编制是否经过科学论证，0.5分；	无扣分	0.5
					②预算内容与项目内容是否匹配，0.5分；	无扣分	0.5
					③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，0.5分，预算编制无明细扣1分；	无扣分	0.5
	资金分配合理性	2		项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，0.5分。	无扣分	0.5
					评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，1分；	无扣分	1





一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	扣分原因	评价得分
过程（25分）	资金管理			和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，1分；超过规定分配资金的扣0.5-1分。	无扣分	1
		资金到位率	5	实际到位资金与预算资金 比率，用以反映和考核资金 落实情况对项目实施总体 保障程度。	资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）×100%*3分。	无扣分	3
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划 执行，用以反映或考核项目 预算执行情况。	资金及时到位2分，实际到位时间每延迟1个月扣0.5分，扣完为止。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	无扣分	2
					得分=预算执行率*4分	截至2024年4月30日，预算执行率为39.10%，考虑项目进度程度，酌情扣1分。	3
					评价要点：		
	资金使用合规性				①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；	无扣分	1
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分；	无扣分	1
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分；	无扣分	1
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，3分。	郴州市安仁县财政部门、岳阳市湘阴县财政部门未及时分解下达资金指标，扣2分。	1
					上述有1例不符的扣0.5分，有1例截留、挤占、挪用、虚列支出的，扣1分，扣完为止。		





一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	扣分原因	评价得分
产出(30分)		管理制度健全性	4	预算支出的实施单位财务和业务管理制度是否健全,反映和考核财务和业务管理制度对预算支出的保障程度。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。有一项不符合的扣0.5分,扣完为止。	无扣分	4
			6	反映和考核业务管理制度有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关业务管理规定;②预算支出调整及支出调整手续是否完备;③预算支出归档;④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息化支撑等是否落实到位,有一项不符合的扣0.5分,扣完为止。	邵阳市洞口县2个项目单项工程变更程序未履行到位;邵阳市2个项目办理验收手续不及时;嘉禾县农业农村局未就代理事项与嘉禾铸都乡村建设开发有限公司签订相关合同或委托协议,扣2.5分。	3.5
	产出数量	实际完成率	2	高标准农田项目建设面积(万亩)	评价要点:	无扣分	2
			2	土地平整面积(万亩)	每项得分=实际产出数/计划产出数*该项分值。小于50%的,不计分。实际完成率大于100%计满分,	四个市完成计划99.6%,扣0.01分。	1.99
			2	塘堰(坝)、小型拦河坝、农用水井、小型集雨设施、泵站数量(个数)		无扣分	2
			2	疏浚沟渠、衬砌明渠、排水暗渠(管)长度(公里)		四个市完成计划98.81%,扣0.02分。	1.98
			2	渠系建筑物数量(个数)		无扣分	2
			2	高效节水灌溉面积(万亩)		无扣分	2






一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	扣分原因	评价得分
效益(30分)			2	技术培训(人次)、仪器设备台数、耕地质量监测(处)		无扣分	2
			2	田间道路长度(公里)		无扣分	2
			2	农田防护与生态环境保护工程长度(米)		无扣分	2
	产出质量	质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%*5分;没有验收标准扣1分;每次发现1处质量问题扣0.5分,扣完为止。	8个县市在不同程度上均存在工程质量问题。扣0.5分。	4.5
	产出时效	完成及时性	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间超过计划完成时间2个月的,扣1分,在此基础上再每超1个月扣1分,扣完为止;无计划完成时间(包括分阶段计划完成时间)的扣2分。	怀化市,邵阳市部分项目实际工期超出计划工期,扣2分。	2
	产出成本	成本节约率	3	项目实际完成成本与计划完成成本的比较,用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%*3分 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标的实际耗费支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算或补助标准参考。	无扣分。	3
	经济效益指标	年新增主要农产品生产能力	3	反映粮食、棉花、油料、粮料和其他农产品的新增生产能力。	新增生产能力粮食36269.27万斤、棉花437.9万斤、油料4861.64万斤、粮料27.24和其他农产品1702.95万斤。计3分,每少1%扣0.2分,扣完为止。无可靠数据来源的,本项扣1分。	部分项目实施进度缓慢,未能达到项目申报的预期效益,扣0.02分。	2.98
		直接受益农民年纯收入增加总额	2	反映项目直接受益农民的年收入增长情况。	项目区直接受益农民年纯收入增加总额达87257.8万元。计2分,每少1%扣0.2分,扣完为止。无可靠数据来源的,本项扣1分。	部分项目实施进度缓慢,未能达到项目申报的预期效益,扣0.01分。	1.99





一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	扣分原因	评价得分
生态效益指标	社会效益指标	扩大良种种植面积	3	反映项目建设扩大良种种植面积的情况。	扩大良种种植面积 56.82 万亩，计 3 分，每少 1%扣 0.2 分，扣完为止。无可靠数据来源的，本项扣 1 分。	部分项目实施进度缓慢，未能达到项目申报的预期效益，扣 0.02 分。	2.98
		年直接受益农户数量	2	反映项目直接影响受益农户数量	项目区年直接受益农户数量达 1568551 户，计 2 分，每少 1%扣 0.2 分，扣完为止。无可靠数据来源的，本项扣 1 分。	部分项目实施进度缓慢，未能达到项目申报的预期效益，扣 0.01 分。	1.99
		年直接受益农业人口数	2	反映项目区直接影响受益农户数量	项目区年直接受益农业人口数达 5985176 人，计 1 分，每少 1%扣 0.2 分，扣完为止。无可靠数据来源的，本项扣 1 分。	部分项目实施进度缓慢，未能达到项目申报的预期效益，扣 0.01 分。	1.99
		引进新型农业经营主体个数	2	反映项目区引进新型农业经营主体个数	项目区引进新型农业经营主体个数 2943 家以上，每少 1%扣 0.2 分，扣完为止。无可靠数据来源的，本项扣 1 分。	无扣分。	2
	生态效益指标	年节约水量	3	反映项目建设带来的年节水情况	年节约水量达 56560.66 万立方米，计 3 分，每少 1%扣 0.5 分，扣完为止。无可靠数据来源的，本项扣 1 分。	部分项目实施进度缓慢，未能达到项目申报的预期效益，扣 0.01 分。	2.99
		增加农田林网防护面积	2	反映项目建设增加农田林网防护情况	增加农田林网防护面积 4.66 万亩，计 2 分，每少 1%扣 0.5 分，扣完为止。无可靠数据来源的，本项扣 1 分。	部分项目实施进度缓慢，未能达到项目申报的预期效益，扣 0.01 分。	1.99
		控制水土流失面积	2	反映项目建设对控制水土流失的情况。	控制水土流失面积 13.48 万亩，计 2 分，每少 1%扣 0.5 分，扣完为止。无可靠数据来源的，本项扣 1 分。	部分项目实施进度缓慢，未能达到项目申报的预期效益，扣 0.01 分。	1.99
		长效运行管理机制	4	项目建设完成后长效管理机制建设运行情况。	项目建成后及时移交管护单位，计 0.5 分，否则不得分；项目正常运行，且运行效果良好，计 1 分，否则不得分；建立了健全项目管护管理制度（包括但不限于制度、人员、经费），计 0.5 分，否则不得分；管护管理制度得到有效执行，计 2 分，每有 1 项执行不到位扣 0.2 分，扣完为止。	6 个县区 6 个项目日常管护不到位，扣 1.2 分。	2.8
	满意度指标	当地群众满意度	5	项目区当地群众对项目实施及投入使用的满意程度。	项目区基层群众对项目实施及投入使用的满意度 90%以上计满分，每下降 1%扣 0.5 分，扣完为止。	无扣分	5
	合计		100				90.67





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91430102395554293Y

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



副本编号: 1-1

名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所	成立日期	2014年08月13日
类型	有限合伙企业分支机构	营业期限	
负责人	张少球	营业场所	湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道紫薇路8号 华泰大厦20层2015-2032号房

经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告(凭许可证、审批文件经营)、验资
证企业资本、出具验资报告(凭许可证、审批文件经营); 办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告(凭许可证、审
批文件经营); 基本建设年度财务决算审计(凭许可证、审批文件经
营); 代理记账(凭许可证、审批文件经营)、会计咨询、税务咨
询、管理咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展
经营活动)



再次复印无效
登记机关
2019年4月24日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

名称:

负责人:

经营场所:

分所执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

11100001674301

湘财会函[2014]11号

2014年06月16日

<http://acc.mof.gov.cn/cpaCpa/b/cpaCpa/b?im?id=655081124363738960631915116872>

此复印件仅供出具报告使用

1、《会计
务所
务的
务的
动的
《会计
出租
会计
当向
书》。

2、《会计
出租
会计
当向
书》。

3、《会计
出租
会计
当向
书》。

4、《会计
出租
会计
当向
书》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖南
分所

称：

人：张少球

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所

湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道紫薇路8号
华泰大厦20层2015-2032号房



中华人民共和国财政部制





张少球
Full name
Sex
Date of birth
Working unit
Working unit
Identity card No.



此复印件仅供出具报告使用，再次复印无效



注册会计师：张少球
编号：431100040001

证书编号：431100040001
No. of Certificate


批准注册协会：湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1995年11月14日
Date of Issuance
2011年4月18日补发新证



年度检验登记
Annual Renewal Registration
年度任职资格检查合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 裴丹丹
Sex: 女
出生日期: 1991-01-01
工作单位: 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号码: 432723199101013225
Identity card No.



此复印件仅供出具报告使用、再次复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001670380
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 08 月 13 日
Date of Issuance

注册会计师: 裴丹丹
编号: 110001670380

