

2022 年度住房城乡建设引导 专项资金绩效评价报告

项目名称： 2022 年度住房城乡建设引导专项资金

主管部门： 湖南省住房和城乡建设厅

组织单位： 湖南省财政厅绩效处

中介机构： 湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）

报告时间： 2023 年 10 月

目 录

一、专项资金绩效评价基本情况	1
(一) 专项资金安排情况	1
(二) 现场评价专项资金基本情况	3
二、绩效评价结论及指标分析	3
三、专项资金主要绩效	4
(一) 稳步推进示范项目开展	4
(二) 持续支持历史文化保护工作	6
(三) 全力推进信息化项目建设	6
(四) 扎实开展基础性指导工作	6
四、绩效评价发现的主要问题	7
(一) 绩效目标方面	7
1. 绩效指标设置不合理	7
2. 个别项目绩效目标未按时完成	7
(二) 财务管理方面	7
1. 个别项目存在挤占挪用情况	7
2. 项目支出未设置专账核算	8
(三) 项目管理方面	8
1. 个别项目未立项	8
2. 部分项目采购方式不合规	8
(四) 专项资金拨付方面	8
1. 专项资金拨付不到位	8
五、有关工作建议	9

（一）加强绩效管理，科学设置绩效目标	9
（二）加强财务管理，规范专项资金使用	9
（三）加强项目管理，严格执行采购流程	9
（四）加强资金拨付，确保资金高效使用	10

2022 年度住房城乡建设引导 专项资金绩效评价报告

湘和瑞专审字[2023]第 0009 号

根据《湖南省财政厅关于开展 2023 年事前绩效评估和财政绩效评价工作的通知》和《湖南省财政厅关于开展 2022 年度省住房城乡建设引导专项资金绩效评价工作的通知》等有关文件的要求，湖南省财政厅组织湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）对 2022 年住房城乡建设引导专项资金进行了绩效评价。根据通知要求，2023 年 6 月至 7 月期间，湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）组建 3 个现场评价小组，对住房城乡建设引导专项资金开展了现场绩效评价工作。现将住房城乡建设引导专项资金绩效评价情况报告如下：

一、专项资金绩效评价基本情况

（一）专项资金安排情况

2022 年度湖南省财政厅安排住房城乡建设引导专项资金 10,352.00 万元（系省级资金），2 大类，10 个资金方向，177 个项目。其中：省本级项目 1,152.00 万元，涉及 40 个项目；市县项目 9,200.00 万元，涉及 137 个项目。具体安排如下：

1. 省本级项目

(1) 基础指导性项目 38 个, 共安排资金 1,052.00 万元, 占比 10.16%;

(2) 支援类项目 2 个, 共安排资金 100.00 万元, 占比 0.97%。

2. 市县项目

(1) 绿色完整居住社区(小区)创建示范项目 3 个, 共安排资金 800.00 万元, 占比 7.73%;

(2) 历史文化名城、名镇、名村、街区保护规划编制奖补项目 12 个, 共安排资金 300.00 万元, 占比 2.90%;

(3) 城市智慧给排水示范 4 个, 共安排资金 1,200.00 万元, 占比 11.59%;

(4) 城市生活垃圾分类示范 2 个, 共安排资金 800.00 万元, 占比 7.73%;

(5) 传统村落数字博物馆建设示范 75 个, 共安排资金 300.00 万元, 占比 2.90%;

(6) 农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范 5 个, 共安排资金 1,750.00 万元, 占比 16.90%;

(7) 既有住宅加装电梯示范奖补 8 个, 共安排资金 350.00 万元, 占比 3.38%;

(8) 建筑节能新技术推广试点示范 19 个, 共安排资金 1,700.00 万元, 占比 16.42%;

(9) 互联网+政务服务试点 1 个, 共安排资金 500.00 万元, 占比 4.83%;

(10) CIM 平台建设试点(新城建)1 个,共安排资金 500.00 万元,占比 4.83%;

(11) 真抓实干激励奖补 5 个,共安排资金 700.00 万元,占比 6.76%;

(12) 支援类项目 2 个,共安排资金 300.00 万元,占比 2.90%。

(二) 现场评价专项资金基本情况

本次现场评价金额 5,877.00 万元,占专项资金比例为 56.77%;现场评价项目数量 56 个,占整个项目数量的 31.64%。

截至评价日,现场评价资金应到位 5,877.00 万元,实际到位 5,652.00 万元,到位率 96.17%,项目单位实际支出资金 4,135.01 万元,占实际拨付项目单位资金总额的 73.16%。

实际支出资金主要用于:一是项目的合规支出 4,135.01 万元,占现场评价专项资金支出总额的 99.66%,其中:其他商品和服务支出 1,933.80 万元、资本性支出 1,522.14 万元、委托业务费 645.72 万元、印刷费 3.14 万元、培训费 3.93 万元、咨询费 26.28 万元;二是列支不合规支出 14.05 万元,占现场评价专项资金支出总额的 0.34%,其中:其他商品和服务支出 14.05 万元。

二、绩效评价结论及指标分析

根据本次专项资金绩效评价指标体系,从项目决策、过程、产出、效益、满意度五个维度进行评分,2022 年度住房城乡建设引导专项资金绩效评价得分为 92.45 分,评价等级为“优”,具体指标评价情况如下:

项目决策指标分值 20 分，评价得分 19.70 分，主要扣分原因为部分项目绩效目标与实际工作内容不具有相关性、个别项目未立项。

项目过程指标分值 20 分，评价得分 16.25 分，主要扣分原因为专项资金预算执行率偏低、部分项目未按专项资金管理办法要求分项核算、个别项目出现挤占挪用专项资金现象等。

项目产出指标分值 32 分，评价得分 30.00 分，主要扣分原因为绩效目标未按时完成、部分项目尚未验收。

项目效益指标分值 28 分，评价得分 26.50 分，主要扣分原因为部分项目效益不明显，缺乏可持续性。

三、专项资金主要绩效

（一）稳步推进示范项目开展

1.绿色完整居住社区（小区）创建示范项目所在市、县实施绿色完整社区创建单元覆盖率达 60.00%；完成了片区体检以及绿色完整居住社区创建实施方案编制；建成 1 个以上社区智能安防设施系统或社区物业管理服务平台或绿色完整居住社区综合管理服务平台；形成了“每年一体检、一总结、一汇报”创建工作机制，在设施配套、公共活动空间供给、安全保障、绿色低碳、风貌特色、社区管理等方面均实现全面提升。

2.城市智慧给排水示范项目城市市政排水管网排查检测比例达到 98.00%，建成智慧排水与污水处理信息系统 2 个，行业信息化管理水平明显提升；完成城市供水管网分区计量和消火栓分色

管理项目建设，城市公共供水管网漏损率稳定控制在 10.00%以下，城市供水漏损管控效果显著。

3.城市生活垃圾分类示范项目实现生活垃圾分类有效覆盖，全力推进高标准生活垃圾分类示范片区创建工作，打造了生活垃圾分类跟踪管理云平台，对生活垃圾分类跟踪信息化、数据化管理，形成可复制、可推广的经验。

4.传统村落数字博物馆建设示范项目 43 个传统村落数字博物馆已经通过国家审查并上网，成为向世界展示我省传统村落的窗口。

5.农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范项目农村住房建设质量安全监管体系基本建立，为新建居民自建房免费提供设计施工等技术服务，开展乡村建设工匠培训“送教下乡”活动，村镇建设管理和工匠施工技术水平大幅提升，为全省规范农村建房管理、推动美丽宜居村镇建设作出重要示范。

6.建筑节能新技术推广试点示范项目打造了 3 个建筑节能示范项目、3 个绿色建筑示范项目、5 个智能建造与建筑工业化试点、2 个无障碍环境示范市和 5 个浅层地热能规模化应用试点项目，全省城乡绿色发展、绿色建造、无障碍环境建设等工作进一步推进。2022 年，全省市州城镇新建装配式建筑占新建建筑比重达 36.47%；示范地区已编制建筑垃圾专项规划方案，搭建了建筑垃圾信息化监管平台，建立多部门联动监管和建筑垃圾处置核准制度，示范地区建筑垃圾利用率达 80.17%。

（二）持续支持历史文化保护工作

2022 年完成了 12 个历史文化名城、名镇、名村、街区保护规划编制初步成果，建立和完善了历史文化名城、名镇、名村、街区保护体系。

（三）全力推进信息化项目建设

1.“互联网+政务服务”试点项目打通了省一件事一次办、省政务服务三化平台、工程建设企业资质审批、承诺制审批、好差评管理等系统数据壁垒，形成省市县业务联动。建立全省工程建设企业资质电子证照平台，管理省市两级企业资质等级电子证照的发布，自动对接住建部基础数据管理平台、实时更新企业基本信息。

2.CIM 平台建设试点项目完成了 CIM 基础平台标准规范建设工作，建立了《常德市城市信息模型数据管理标准》等标准体系；完成包括 CIM 时空基础数据、资源调查数据、规划管控数据、工程建设项目数据、物联网感知数据等 5 类数据库的数据资源体系和数据采集与治理，建成省-市两级 CIM 基础平台框架，包括 BIM 模型轻量化系统、CIM 数据渲染引擎、数据模拟分析系统、数据管理系统、数据交换与定制开发、运维管理系统等 6 大基础功能模块，形成 CIM+城市体检、CIM+建设工程质量监测 2 项 CIM+应用；完成 GIS 系统建设；开展全国自然灾害综合风险普查（市政设施部分）和城市地下市政基础设施普查，完成年度目标任务。

（四）扎实开展基础性指导工作

省住建厅共开展行业发展规划、课题研究、技术标准等全省基础性指导类项目 38 个，编制了《湖南省绿道网建设总体规划》、

《湖南省“十四五”新型城镇化实施纲要》等多个行业发展规划及纲要，制定了《湖南省建筑能耗统计与碳排放标准》、《湖南省环境卫生工作费用定额》等多项标准及定额，开展了《城市更新背景下高质量推进城镇老旧小区改造模式研究》、《湖南省城市生命红线运行影响因子分析研究》等多项重大课题研究，为我省城乡建设工作提供了借鉴和技术支撑。

四、绩效评价发现的主要问题

（一）绩效目标方面

1.个别项目绩效指标设置不合理。如：常德市住房和城乡建设局 CIM 平台建设试点项目，绩效目标申报表产出指标-数量指标-城市供水管网改造或智能水表改造项目 1 个以上，该指标与项目实施关联度不高；又如：郴州市城市管理和综合执法局城区生活垃圾分类示范片区项目，绩效目标表中数量指标中的“焚烧发电项目投产运行 1 个”、“餐厨垃圾处理项目投产运行 1 个”、“大件/园林绿化垃圾处理项目投产运行 1 个”、“封闭环保厨余垃圾、其他垃圾分类收运车辆配置齐全率 100.00%”，上述指标设置与项目实际工作内容非相关。

2.部分项目绩效目标未按时完成。现场评价发现，共有 6 个项目绩效目标未完成，占现场评价项目个数的 10.71%。如：株洲市住房和城乡建设局城区智慧排水示范项目 2023 年 6 月 20 日通过立项批复，招标程序正在启动；又如：常德市住房和城乡建设局 CIM 平台建设试点项目未提供具体城市应急处置方式。

（二）财务管理方面

1.个别项目存在挤占挪用情况。现场评价发现违规使用专项

资金 14.05 万元，占现场评价项目专项资金支出总额的 0.34%。
如：常德市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯示范奖补项目列支与项目实施无关的宣传费 0.22 万元；又如：长沙市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯示范奖补项目购买办公用打印机和电脑 13.83 万元。

2.项目支出未设置专账核算。现场评价发现 3 个地州市，共 8 个项目，未进行专账核算。如：邵阳市城市管理和综合执法局城市智慧给水示范项目、常德市住房和城乡建设局 CIM 平台建设试点项目、株洲市住房和城乡建设局建筑能效提升示范项目（滨江国际）等项目支出均未设置专账核算。

（三）项目管理方面

1.个别项目未立项。如：邵阳市城市管理和综合执法局城市智慧给水示范项目，未见项目相关立项资料。

2.部分项目采购方式不合规。根据《湖南省 2021 年省级政府集中采购目录及政府采购限额标准》（湘财购〔2020〕19 号）：“政府采购限额标准以下的货物、服务和工程应当按照《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27 号）的规定全部纳入电子卖场管理，协议供货、定点采购有关办法停止执行。”。如：长沙市城市人居环境局雨花区洞井街道新城社区绿色完整社区创建示范项目 4 个采购服务事项涉及金额 84.30 万元均未通过电子卖场进行采购；又如：凤凰历史文化名城保护规划奖补项目采购设计服务，未通过电子卖场进行采购。

（四）专项资金拨付方面

1.专项资金拨付不到位。在现场评价项目中有 2 个项目资金

截至评价日未拨付到位，涉及金额 225.00 万元，占现场评价资金总额的 3.83%。如：长沙市城市人居环境局雨花区洞井街道新城社区绿色完整社区创建示范项目资金 200.00 万元、株洲市住房和城乡建设局既有住宅加装电梯示范奖补项目 25.00 万元。

五、有关工作建议

（一）加强绩效管理，科学设置绩效目标

一是住建部门在项目申报前，组织相关项目单位人员进行绩效学习，树立绩效观念，提高绩效认识。二是项目单位在申报项目绩效目标时，应根据项目实际工作内容设置有针对性的绩效目标，增强目标约束力，确保设置的绩效目标与项目高度关联、重点突出、量化易评。

（二）加强财务管理，规范专项资金使用

一是各级住建部门应加强指导项目单位财务管理工作，督促专项资金按要求执行专账核算、专款专用，确保专项资金安全管理、合规使用、发挥效益。二是项目单位的财务人员应加强财务知识学习，规范使用专项资金，按专项资金管理办法规定进行专账核算，完整、准确、真实反映项目支出情况，不得挤占挪用专项资金。

（三）加强项目管理，严格执行采购流程

一是各级住建部门加大政府采购制度宣传力度，促使项目单位了解政府采购制度的意义所在和必要性，以及政府采购的严肃性。二是督促项目单位严格执行政府采购法及条例，将各项政府采购制度落实到切实的工作中，充分进行市场竞争。

(四) 加强资金拨付，确保资金高效使用

一是财政部门应制定相关的专项资金拨付流程，明确拨付专项资金的时间节点和拨付条件。二是住建部门在获知专项资金的下达通知后，及时办理专项资金的拨付申请，关注专项资金的拨付进度，对拨付未到位的情况及时跟进，避免出现资金闲置、截留等情况的发生，尽可能保证专项资金及时有效的发挥效益。

附表：

- 1、2022 年住房城乡建设引导专项资金基础数据表
- 2、2022 年住房城乡建设引导专项资金现场评价资金支出结构性分析汇总表
- 3、2022 年住房城乡建设引导专项资金绩效评价指标评分表
- 4、2022 年住房城乡建设引导专项资金绩效评价有关资金问题数据统计汇总表
- 5、2022 年住房城乡建设引导专项资金现场评价问题清单

(此页无正文，为签字盖章页)

湖南和瑞会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年十月十二日

附表 1-1

2022年住房城乡建设引导专项资金基础数据汇总表

金额单位：万元

序号	地区	项目数量	指标金额	占比	到账额度	实际支出额度	资金使用率
1	省本级	14	342.00	6.00%	342.00	339.75	99.34%
2	长沙市	7	1,350.00	23.00%	1,150.00	910.45	79.17%
3	常德市	5	1,175.00	20.00%	1,175.00	808.31	68.79%
4	郴州市	5	762.00	13.00%	762.00	523.28	68.67%
5	怀化市	7	470.00	8.00%	470.00	426.90	90.83%
6	邵阳市	1	400.00	7.00%	400.00	393.89	98.47%
7	湘潭市	3	475.00	8.00%	475.00	357.46	75.25%
8	湘西州	7	170.00	3.00%	170.00	166.97	98.22%
9	株洲市	7	733.00	12.00%	708.00	208.00	29.38%
总计		56	5,877.00	100.00%	5,652.00	4,135.01	73.16%

附表1-2

2022年住房城乡建设引导专项资金基础数据明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	承担单位	所属市(县)	金额	下达额度	实际支出额度	资金使用率
1	湖南省住房和城乡建设领域诚信体系研究	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	20.00	20.00	20.00	100.00%
2	城市更新背景下高质量推进城镇老旧小区改造模式研究	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	20.00	20.00	20.00	100.00%
3	乡村建设评价(安乡县)	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	28.00	28.00	28.00	100.00%
4	住建领域统计分析服务	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	45.00	45.00	42.75	95.00%
5	湖南省绿道网建设总体规划	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	10.00	10.00	10.00	100.00%
6	湖南省历史文化名城名镇名村名录	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	40.00	40.00	40.00	100.00%
7	《湖南省城市市政基础设施数据采集及建库规程》等三项标准	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	30.00	30.00	30.00	100.00%
8	城市窨井盖安全管理研究	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	25.00	25.00	25.00	100.00%
9	第六批中国传统村落申报材料评审	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	34.00	34.00	34.00	100.00%
10	住建领域行政处罚裁量权基准	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	15.00	15.00	15.00	100.00%
11	湖南省城市生命线运行影响因子分析研究	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	20.00	20.00	20.00	100.00%
12	全省城镇燃气、城市供水、城市道路(桥梁、隧道)安全运行管理调研评估	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	30.00	30.00	30.00	100.00%

序号	项目名称	承担单位	所属市(县)	金额	下达额度	实际支出额度	资金使用率
13	全省城市自来水厂建设运营等级评定	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	15.00	15.00	15.00	100.00%
14	传统村落数字博物馆建馆技术审查	湖南省住房和城乡建设厅	省本级	10.00	10.00	10.00	100.00%
15	雨花区洞井街道新城社区绿色完整社区创建示范项目	长沙市城市人居环境局	长沙市	400.00	200.00	25.29	12.65%
16	既有住宅加装电梯示范奖补	长沙市住房和城乡建设局	长沙市	100.00	100.00	85.16	85.16%
17	建筑能效提升示范项目（建工·象山国际）	长沙市住房和城乡建设局	长沙市	100.00	100.00	50.00	50.00%
18	绿色建筑示范（东方红建设科技创新中心）	长沙市住房和城乡建设局	长沙市	100.00	100.00	100.00	100.00%
19	垃圾资源化利用示范	长沙市住房和城乡建设局	长沙市	100.00	100.00	100.00	100.00%
20	垃圾资源化利用示范	长沙市岳麓区城市管理和综合执法局	岳麓区	50.00	50.00	50.00	100.00%
21	互联网+政务服务试点	长沙市住房和城乡建设局	长沙市	500.00	500.00	500.00	100.00%
22	城区智慧排水示范项目	澧县住房和城乡建设局	澧县	200.00	200.00	200.00	100.00%
23	农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范	安乡县住房和城乡建设局	安乡县	350.00	350.00	29.00	8.29%
24	既有住宅加装电梯示范奖补	常德市住房和城乡建设局	常德市	25.00	25.00	24.78	99.12%
25	新型建筑工业化试点项目（澧县芙蓉学校新建工程项目）	常德市住房和城乡建设局	常德市	100.00	100.00	100.00	100.00%
26	CIM 平台建设试点	常德市住房和城乡建设局	常德市	500.00	500.00	454.53	90.91%
27	城区生活垃圾分类示范片区项目	郴州市城市管理和综合执法局	郴州市	400.00	400.00	161.28	40.32%
28	临武县汾市镇南福村、麦市镇上乔村、大冲乡乐岭村	郴州市住房和城乡建设局	郴州市	12.00	12.00	12.00	100.00%

序号	项目名称	承担单位	所属市(县)	金额	下达额度	实际支出额度	资金使用率
29	农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范	汝城县住房和城乡建设局	汝城县	350.00	350.00	350.00	100.00%
30	汝城县龙潭镇岩板村、乌峰村、金牛村、黄茅园镇金中村、高桥村传统村落数字博物馆建设	怀化市住房和城乡建设局	怀化市	20.00	20.00		
31	农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范	溆浦县住房和城乡建设局	溆浦县	350.00	350.00	326.90	93.40%
32	新型建筑工业化协同试点项目(高新技术企业孵化园建设)	怀化市住房和城乡建设局	怀化市	100.00	100.00	100.00	100.00%
33	城市智慧给水示范项目	邵阳市城市管理和综合执法局	邵阳市	400.00	400.00	393.89	98.47%
34	既有住宅加装电梯示范奖补	湘潭市住房和城乡建设局	湘潭市	25.00	25.00	19.00	76.00%
35	新型建筑工业化协同试点项目(建工·司南项目)	湘潭市住房和城乡建设局	湘潭市	100.00	100.00	50.00	50.00%
36	农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范	韶山市住房和城乡建设局	韶山市	350.00	350.00	288.46	82.42%
37	凤凰历史文化名城保护规划奖补	凤凰县住房和城乡建设局	凤凰县	50.00	50.00	50.00	100.00%
38	吉首市家庭村、小溪村,凤凰县舒家塘村、扭仁村、东旧村传统村落数字博物馆建设	湘西州住房和城乡建设局	湘西州	20.00	20.00	16.97	84.85%
39	新型建筑工业化协同试点项目(吉首市民族幼儿师范学校)	湘西州住房和城乡建设局	湘西州	100.00	100.00	100.00	100.00%
40	城区智慧排水示范项目	株洲市住房和城乡建设局	株洲市	400.00	400.00		
41	既有住宅加装电梯示范奖补	株洲市住房和城乡建设局	株洲市	25.00			
42	新型建筑工业化协同试点项目(五福景苑)	株洲市住房和城乡建设局	株洲市	100.00	100.00		
43	建筑能效提升示范项目(滨江国际)	株洲市住房和城乡建设局	株洲市	100.00	100.00	100.00	100.00%
44	绿色建筑示范(中天麓台)	株洲市住房和城乡建设局	株洲市	100.00	100.00	100.00	100.00%

序号	项目名称		承担单位	所属市 (县)	金额	下达额度	实际支出 额度	资金使用 率
45	醴陵市沔山镇沔山村、攸县泉坪村数字博物馆建设		株洲市住房和城乡建设局	株洲市	8.00	8.00	8.00	100.00%
合计					5,877.00	5,652.00	4,135.01	73.16%

附表 2

2022年住房城乡建设引导专项资金现场评价
资金支出结构性分析汇总表

金额单位：万元

科目分类	①支出总额	②合规性支出	③不合规性支出③=①-②	④不合规性支出占比 ④=③/①%
合计	4,149.06	4,135.01	14.05	0.34%
一、商品和服务支出	2,626.92	2,612.87	14.05	0.53%
其中： 1、办公费				
2、印刷费	3.14	3.14		
3、咨询费	26.28	26.28		
4、手续费				
5、水费				
6、电费				
7、邮电费				
8、取暖费				
9、物业管理费				
10、差旅费				
11、因公出国（境）费用				
12、维修(护)费				
13、租赁费				
14、会议费				
15、培训费	3.93	3.93		
16、公务接待费				
17、专用材料费				
18、被装购置费				
19、专用燃料费				
20、劳务费				
21、委托业务费	645.72	645.72		
22、工会经费				
23、福利费				

24、公务用车运行维护费				
25、其他交通费用				
26、税金及附加费用				
27、其他商品和服务支出	1,947.85	1,933.80	14.05	0.72%
二、对个人和家庭的补助				
三、债务利息及费用支出				
四、资本性支出	1,522.14	1,522.14		
1、房屋建筑物购建				
2、办公设备购置				
3、专用设备购置				
4、基础设施建设				
5、大型修缮				
6、信息网络及软件购置更	1,048.42	1,048.42		
7、物资储备				
8、公务用车购置				
9、其他交通工具购置				
10、文物和陈列品购置				
11、无形资产购置	473.72	473.72		
12、其他基本建设支出				

附表 3

2022 年住房城乡建设引导专项资金绩效评价指标评分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分	扣分说明
决策 (20 分)	项目 立项 (8 分)	立 项 依 据 充 分 性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相 关政策，1 分 ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，1 分 ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，1 分 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支 出责任划分原则，1 分 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，1 分	5.00	
					评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，1 分 ②审批文件、材料是否符合相关要求，1 分 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩 效评估、集体决策，1 分	0.90 1.00 1.00	城市智慧给水示范项目未立项
					评价要点： ①项目是否有绩效目标，1 分 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，1 分 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，1 分 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，1 分	1.00 0.80 1.00 1.00	CIM 平台建设试点、城区生活垃圾分类示范区项目绩效指标设置与实际工作无关
					评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1 分 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，0.5 分 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，0.5 分	1.00 0.50 0.50	
	绩效 目标 (6 分)	绩 效 目 标 合 理 性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。			
	绩效 指标 (6 分)	绩 效 指 标 明 确 性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目支出绩效目标的细化情况。			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	扣分说明
过程 (20分)	资金投入 (6分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，1分 ②预算内容与项目内容是否匹配，1分 ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，1分 ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，1分	4.00	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，1分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，1分	1.00 1.00	
		资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实保障程度。	资金到位率得分=（实际到位资金/预算资金）*100%*2分	1.92	实际到位资金5652万元，预算资金5877万元，预算执行率为96.17%
		预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，得分=预算执行率*4分	2.93	实际支出资金4135.01万元，实际到位资金5652万元，预算执行率为73.16%
	资金管理 (12分)	资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，3分（每发现一处扣1分）		
						0.70	邵阳、常德、株洲地区等8个项目专项资金未分项核算
						1.00	
						1.00	长沙市既有住宅加装电梯示范奖补项目专项资金用于购买电脑和打印机；常德既有住宅加装电梯示范奖补项目专项资金支付其他项目宣传费
	组织实施	项目实施	4	项目实施方案制定、规范情况。	评价要点： ①是否已制定项目实施方案，2分	4.00	

一级指标	二级指标 (8分)	三级指标 方案健全性	分值	指标解释	指标说明	评分	扣分说明
				②项目实施内容全面、规范、具体，可操作性强（是否具有数量、标准等），2分			
				评价要点：			
			4	项目实施是否符合相关业务管理规定，是否与项目申报内容相符。	①项目支出是否遵守相关法律法规和相关管理；是否遵守项目实施方案相关规定、按规定履行政府采购或招投标程序，1分	0.70	长沙市城市人居环境局雨花区创井街道新城社区绿色完整社区创建示范项目、凤凰历史文化名城保护规划奖励、溆浦县农村住房建设质量安全监督和共同缔造示范3个项目未通过电子卖场进行采购
					②项目支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，1分	1.00	
					③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，1分	1.00	
					④项目调整及支出调整手续是否完备，1分	1.00	
产出 (32分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	绿色完整居住社区（小区）创建示范3个 历史文化名城、名镇、名村、街区保护规划编制奖励12个 城市智慧给排水示范4个 城市生活垃圾分类示范2个 传统村落数字博物馆建设示范75个 农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范5个 既有住宅加装电梯示范奖励8个 建筑节能新技术推广试点示范19个	完成率指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。完成率 $\geq 100\%$ （10分）； $< 100\%$ 且 $\geq 90\%$ （9分）； $< 90\%$ 且 $\geq 80\%$ （8分）； $< 80\%$ 且 $\geq 50\%$ （5分）； $< 50\%$ （0分）	9.00	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	扣分说明
				互联网+政务服务试点 1 个			
				CIM 平台建设试点（新城建）1 个			
				标准规范 17 个			
				服务事项 12 个			
				课题研究 9 个			
	产出质量（10 分）	质量达标率	10	项目验收合格率	项目验收是否符合相关制度、流程。项目的质量合格数与实际完工数的比率。质量达标率=（质量合格产出数/实际产出数）*100%。合格率≥100%（10 分）；<100%且≥90%（9 分）；<90%且≥80%（8 分）；<80%且≥50%（5 分）；<50%（0 分）	9.00	部分项目未验收
	产出时效（6 分）	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划时间内完成计 6 分，每延迟 1 个月扣 1 分，扣完为止，未完成计 0 分	6.00	
	产出成本（6 分）	成本节约率	6	项目实际完成成本与计划完成成本的比较，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	成本节约率=[（计划投入资金-实际使用资金）/计划投入资金]×100%，实际使用资金低于计划投入资金为满分，每超出 1 个百分点扣 0.2 分，扣完为止	6.00	
	经济效益（5 分）	拉动投资	5	项目实施对经济发展带来直接或间接的影响	拉动排水行业投资额度≥0.5 亿元，0.5 分，按比例计分（城市智慧给排水示范）	5.00	
		收益提升			带动示范地区年度建设投资额度 10 万元以上/村，0.5 分，按比例计分（传统村落数字博物馆建设示范）		
		建筑垃圾处理收益率			入场吨垃圾上网电量≥300 度，1 分，按比例计分（城市生活垃圾分类示范）		
		节约成本			建筑垃圾处理收益率≥10%，1 分，按比例计分（建筑垃圾资源化利用示范）		
	效益（28 分）				单体建筑工程成本 4000 元/m ² 以下，1 分，按比例计分（建筑节能新技术推广试点示范）		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分	扣分说明
		减少纸张率			平均办理一笔事项减少纸张率 30%，1 分，按比例计分（互联网+政务服务试点）		
		成立社区志愿者队伍			成立社区志愿者队伍，开展志愿活动 2 次以上，0.5 分，按比例计分（绿色完整居住社区（小区）创建示范）		
		单台电梯拉动受益人数（户）			单台电梯拉动受益人数（户）≥10 户，1 分，按比例计分（既有住宅加装电梯示范奖补）		
		传统村落数字博物馆年均点击率			传统村落数字博物馆年均点击率 500 次以上/村，1 分，按比例计分		
		建筑垃圾处理量			建筑垃圾处理量≥3 万吨，1 分，按比例计分		
		城市应急处置能力提升			城市应急处置能力提升，增加 2 种以上方式，0.5 分（CIM 平台、智慧住建和智慧城市试点）		
		住建领域标准完善			住建领域标准完善率≥70%，1 分，按比例计分（基础指导性项目）		
	社会效益（5 分）		5	项目实施对社会发展带来直接或间接的影响		4.50	
							CIM 平台项目未提供具体 2 种处置方式

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分	扣分说明
		率					
		古井、古桥、古树保护			古井、古桥、古树等要素录入系统保护累计3处以上/村，1分，按比例计分		
		建筑垃圾资源综合利用			建筑垃圾资源综合利用40%以上，1分，按比例计分（建筑节能新技术推广示范点）		
		生活污水处理率			生活污水处理率≥50%，1分，按比例计分（农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范）		
		核心保护区重大生态保护情况			核心保护区重大生态破坏事故发生率为0%，1分（历史文化名城、名镇、街区保护规划编制奖励）		
		低碳节能环保			建筑垃圾减量化，≤200t/万平方米，1分，按比例计分（建筑节能新技术推广示范点）		
		可持续发展指标			针对服务事项做出的决策或解决问题的方法具备实用性和可持续性。长期影响计1.5分，中长期影响计1.2分，中短期影响计0.8分，没有影响计0分。（基础性指导项目-服务事项类）		
		可持续发展（5分）			标准制定全面完善、对于行业有可持续发展的规范性，能产生持续影响。长期影响计1.5分，中长期影响计1.2分，中短期影响计0.8分，没有影响计0分。（基础性指导项目-规范标准类）		
		生态效益（5分）	5	项目实施对生态环境带来直接或间接的影响		5.00	
		可持续发展（5分）	5	项目实施对经济、社会、生态效益每项得以增长的持续性影响		4.00	受未完工项目影响，项目后续发展缺乏持续性

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标解释	指标说明	评分	扣分说明
					专项课题研究能剖析出主要问题，提出对应决策且有解决措施，措施能产生持续的效应。长期影响计 1.5 分，中长期影响计 1.2 分，中短期影响计 0.8 分，没有影响计 0 分。（基础性指导项目-课题研究类）		
					市州项目后续运行机制健全有效，能够保证项目发挥稳定、持续效益计 0.5 分，否则酌情计分		
	满意度指标（8 分）	当地群众满意度	8	当地群众对项目实施及投入使用的满意程度	满意度≥90%（8 分）；< 90%且≥80%（6 分）；< 80%且≥75%（4 分）；< 75%（0 分）	8.00	
	总分		100			92.45	

附表 4

2022年住房城乡建设引导专项资金绩效评价有关资金问题数据统计汇总表

单位：万元、个

序号	具体项目名称	项目承担单位	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计										
					尚未支出资金总额	占比	挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数	已完工项目数	未完工项目数	未开工项目数	
	合 计		5,877.00	5,877.00	1,727.94	29.40%	14.05	0.24%				56	52	3	1
1	湖南省住房和城乡建设领域诚信体系研究	湖南省住房和城乡建设厅	20.00	20.00								1	1		
2	城市更新背景下高质量推进城镇老旧小区改造模式研究	湖南省住房和城乡建设厅	20.00	20.00								1	1		
3	乡村建设评价（安乡县）	湖南省住房和城乡建设厅	28.00	28.00								1	1		
4	住建领域统计分析服务	湖南省住房和城乡建设厅	45.00	45.00	2.25	5.00%						1	1		
5	湖南省绿道网建设总体规划	湖南省住房和城乡建设厅	10.00	10.00								1	1		
6	湖南省历史文化名城名镇名村名录	湖南省住房和城乡建设厅	40.00	40.00								1		1	
7	《湖南省城市市政基础设施数据采集及建库规程》等三项标准	湖南省住房和城乡建设厅	30.00	30.00								1	1		
8	城市窨井盖安全管理研究	湖南省住房和城乡建设厅	25.00	25.00								1	1		

序号	具体项目名称	项目承担单位	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计								未完工项目数	未开工项目数
					尚未支出资金总额	占比	挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数	已完工项目数		
9	第六批中国传统村落申报材料评审	湖南省住房和城乡建设厅	34.00	34.00							1	1		
10	住建领域行政处罚裁量权基准	湖南省住房和城乡建设厅	15.00	15.00							1	1		
11	湖南省城市生命线红线运行影响因子分析研究	湖南省住房和城乡建设厅	20.00	20.00							1	1		
12	全省城镇燃气、城市供水、城市道路(桥梁、隧道)安全运行管理调研评估	湖南省住房和城乡建设厅	30.00	30.00							1	1		
13	全省城市自来水厂建设运营等级评定	湖南省住房和城乡建设厅	15.00	15.00							1	1		
14	传统村落数字博物馆建馆技术审查	湖南省住房和城乡建设厅	10.00	10.00							1	1		
15	雨花区洞井街道新城社区绿色完整社区创建示范项目	长沙市城市人居环境局	400.00	400.00	374.71	93.68%					1		1	
16	既有住宅加装电梯示范奖补	长沙市住房和城乡建设局	100.00	100.00	1.01	1.01%	13.83	13.83%			1	1		
17	建筑节能提升示范项目(建工·象山国际)	长沙市住房和城乡建设局	100.00	100.00	50.00	50.00%					1	1		
18	绿色建筑示范(东方红建设科技创新中心)	长沙市住房和城乡建设局	100.00	100.00							1	1		
19	垃圾资源化利用示范	长沙市住房和城乡建设局	100.00	100.00							1	1		

序号	具体项目名称	项目承担单位	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计										
					尚未支出资金总额	占比	挤占挪用资金总额	占比	多头申报资金	占比	现场评价项目数	已完工项目数	未完工项目数	未开工项目数	
20	垃圾资源化利用示范	长沙市岳麓区城市管理和综合执法局	50.00	50.00								1	1		
21	互联网+政务服务试点	长沙市住房和城乡建设局	500.00	500.00								1	1		
22	城区智慧排水示范项目	澧县住房和城乡建设局	200.00	200.00								1	1		
23	农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范	安乡县住房和城乡建设局	350.00	350.00	321.00	91.71%						1		1	
24	既有住宅加装电梯示范奖补	常德市住房和城乡建设局	25.00	25.00			0.22	0.88%				1	1		
25	新型建筑工业化协同试点项目(澧县芙蓉学校新建工程项目)	常德市住房和城乡建设局	100.00	100.00								1	1		
26	CIM 平台建设试点	常德市住房和城乡建设局	500.00	500.00	45.47	9.09%						1	1		
27	城区生活垃圾分类示范区项目	郴州市城市管理和综合执法局	400.00	400.00	238.72	59.68%						1	1		
28	临武县汾市镇南福村、麦市镇上乔村、大冲乡乐岭村	郴州市住房和城乡建设局	12.00	12.00								3	3		
29	农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范	汝城县住房和城乡建设局	350.00	350.00								1	1		
30	淑浦县龙潭镇岩板村、乌峰村、金牛村、黄茅园镇金中村、高桥村传统村落数字博物馆建设	怀化市住房和城乡建设局	20.00	20.00	20.00	100.00%						5	5		

序 号	具体项目名称	项目承担单位	绩效评价 金额	现场评价 金额	现场评价发现问题数据统计									
					尚未支出 资金总额	占比	挤占 挪用 资金 总额	占比	多头 申报 资金	占 比	现场 评价 项目 数	已完 工项 目数	未完工 项目数	未开工 项目数
31	农村住房建设质量安全监督和公共配套设施示范	溆浦县住房和城乡建设局	350.00	350.00	23.10	6.60%					1	1		
32	新型建筑工业化协同试点项目(高新技术产业企业孵化园建设)	怀化市住房和城乡建设局	100.00	100.00							1	1		
33	城市智慧给水示范项目	邵阳市城市管理和综合执法局	400.00	400.00	6.11	1.53%					1	1		
34	既有住宅加装电梯示范奖补	湘潭市住房和城乡建设局	25.00	25.00	6.00	24.00%					1	1		
35	新型建筑工业化协同试点项目(建工·司南项目)	湘潭市住房和城乡建设局	100.00	100.00	50.00	50.00%					1	1		
36	农村住房建设质量安全监督和公共配套设施示范	韶山市住房和城乡建设局	350.00	350.00	61.54	17.58%					1	1		
37	凤凰历史文化名城保护规划奖补	凤凰县住房和城乡建设局	50.00	50.00							1	1		
38	吉首市家庭村、小溪村，凤凰县舒家塘村、扭仁村、东旧村传统村落数字博物馆建设	湘西州住房和城乡建设局	20.00	20.00	3.03	15.15%					5	5		
39	新型建筑工业化协同试点项目(吉首市民族幼儿师范学校)	湘西州住房和城乡建设局	100.00	100.00							1	1		
40	城区智慧排水示范项目	株洲市住房和城乡建设局	400.00	400.00	400.00	100.00%					1			1
41	既有住宅加装电梯示范奖补	株洲市住房和城乡建设局	25.00	25.00	25.00	100.00%					1	1		
42	新型建筑工业化协同试点项目(五福景苑)	株洲市住房和城乡建设局	100.00	100.00	100.00	100.00%					1	1		

序号	具体项目名称	项目承担单位	绩效评价金额	现场评价金额	现场评价发现问题数据统计									
					尚未支出 资金总额	占比	挤占挪用 资金总额	占比	多头 申报 资金	占比	现场 评价 项目 数	已完 工项 目数	未完工 项目数	未开工 项目数
43	建筑能效提升示范项目（滨江国际）	株洲市住房和城乡建设局	100.00	100.00							1	1		
44	绿色建筑示范（中天麓台）	株洲市住房和城乡建设局	100.00	100.00							1	1		
45	醴陵市汾山镇汾山村、攸县泉坪村数字博物馆建设	株洲市住房和城乡建设局	8.00	8.00							2	2		

附表5

2022年住房城乡建设引导专项资金现场评价问题清单

金额单位：万元

序号	问题类别	问题小类	市、县名称	单位名称	具体项目	问题金额	问题详情
1	绩效目标方面	绩效指标设置不合理	常德市	常德市住房和城乡建设局	CIM 平台建设试点		2022年绩效目标申报表产出指标-数量指标-城市供水管网改造或智能水表改造项目1个以上，与实际工作内容不相关。
			郴州市	郴州市城市管理和综合执法局	城区生活垃圾分类示范片区项目		2022年绩效目标表中数量指标中的“焚烧发电项目投产运行1个”“餐厨垃圾处理项目投产运行1个”“大件/园林绿化垃圾处理项目投产运行1个”“封闭环保厨余垃圾、其他垃圾分类收运车辆配置齐全率100%”，与实际工作内容不相关。
		绩效指标未达成	邵阳市	邵阳市城市管理和综合执法局	城市智慧给水示范项目		未实施城市二次供水设施及二次供水管理平台建设、直饮水监控管理平台；未达到拉动供水行业投资额度3000万元。
			常德市	常德市住房和城乡建设局	CIM 平台建设试点		2022年绩效目标申报表效益指标-社会效益指标-城市应急处置方式增加2种以上，提供的《用户使用报告》，未提供具体处置方式。

序号	问题类别	问题小类	市、县名称	单位名称	具体项目	问题金额	问题详情
2	财务管理方面	项目未开工	株洲市	株洲市住房和城乡建设局	城区智慧排水示范项目		项目未开工
			长沙市	长沙市城市人居环境局	雨花区洞井街道新城社区绿色完整		项目未完工
		项目未完工	安乡县	安乡县住房和城乡建设局	农村住房建设质量安全监管和共同		项目未完工
			长沙市	湖南省住房和城乡建设厅	湖南省历史文化名城名镇名村名录		项目未完工
			邵阳市	邵阳市城市管理和综合执法局	城市智慧给水示范项目		专项资金未分项核算
		专项资金未分项核算	澧县	澧县住房和城乡建设局	城区智慧排水示范项目		专项资金未分项核算
			安乡县	安乡县住房和城乡建设局	农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范		专项资金未分项核算
			常德市	常德市住房和城乡建设局	既有住宅加装电梯示范奖补		专项资金未分项核算
			常德市	常德市住房和城乡建设局	新型建筑工业化协同试点项目（澧县芙蓉学校新建工程项目）		专项资金未分项核算
			常德市	常德市住房和城乡建设局	CIM 平台建设试点		专项资金未分项核算
			株洲市	株洲市住房和城乡建设局	建筑能效提升示范项目（滨江国际）		专项资金未分项核算
			株洲市	株洲市住房和城乡建设局	绿色建筑示范（中天麓台）		专项资金未分项核算

序号	问题类别	问题小类	市、县名称	单位名称	具体项目	问题金额	问题详情
3		挤占挪用	常德市	常德市住房和城乡建设局	既有住宅加装电梯示范奖补	0.22	2022年10月54#会计凭证,支付常德三次方广告有限公司公益宣传费0.30万元,后附合同服务内容“市住建局媒体公益宣传,包括自建房安全专项整治、既有建筑加装电梯、燃气安全和人防防空4个方面的内容,每个主题各3幅广告图片,共计12幅”。
			长沙市	长沙市住房和城乡建设局	既有住宅加装电梯示范奖补	13.83	长沙市芙蓉区住房和城乡建设局既有住宅加装电梯示范奖补项目安排专项资金17.00万元,其中13.83万元用于购买办公用打印机和电脑。
		长沙市	长沙市城市人居环境局	雨花区洞井街道新城社区绿色完整社区创建示范项目		长沙市雨花区洞井街道新城社区居民委员会与湖南省建筑科学研究院有限公司、中外建华诚工程技术集团有限公司签署《技术咨询合同》,与湖南超数信息科技有限公司、湖南省建筑科学研究院有限公司签署《软件服务合同协议书》均未通过电子卖场进行采购。	
	项目管理方面	未执行电子卖场采购	凤凰县	凤凰县住房和城乡建设局	凤凰历史文化名城保护规划奖补		凤凰历史文化名城保护规划奖补与上海同济城市规划设计院签订规划设计合同,未通过电子卖场进行采购。
			溆浦县	溆浦县住房和城乡建设局	农村住房建设质量安全监督和共同缔造示范		溆浦县住房和城乡建设局与溆浦县荣欣建设工程有限公司检测有限公司30万培训服务合同未通过电子卖场进行采购。
	项目未立项	未执行政府采购	溆浦县	溆浦县住房和城乡建设局	农村住房建设质量安全监督和共同缔造示范		溆浦县住房和城乡建设局与溆浦县荣欣建设工程有限公司检测有限公司100万农村住房质量安全监管服务合同未通过政府采购流程。
			邵阳市	邵阳市城市管理和综合执法局	城市智慧给水示范项目		未见项目立项资料

序号	问题类别	问题小类	市、县名称	单位名称	具体项目	问题金额	问题详情
4	专项资金拨付方面	资金拨付不到位	长沙市	长沙市城市人居环境局	雨花区洞井街道新城社区绿色完整社区创建示范项目		雨花区洞井街道新城社区绿色完整社区创建示范项目 2022 年安排专项资金 400 万元，2023 年 1 月，收到拨付的专项资金 200.00 万元（长财建指【2022】0044 号），剩余 200 万元暂未拨付到位。
			株洲市	株洲市住房和城乡建设局	既有住宅加装电梯示范奖补		2022 年 12 月 21 日，株洲市财政局通过株财建【2022】0548 号指标文下达荷塘区财政局、芦淞区财政局和石峰区财政局各 5 万元，天元区财政局 10 万元既有住宅加装电梯示范奖补资金，区财政局均未拨付到项目单位。



营业执照

统一社会信用代码
91430103MA4RPTVH4A



名称 湖南和瑞会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 邓春玲

经营范围 会计、审计及税务服务;企业会计报表审计,基本建设年度财务决算审计;企业合并、分立、清算事宜中的审计,司法会计鉴定;工程造价、税务咨询、管理咨询;会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


成立日期 2020年06月30日

合伙期限 长期

主要经营场所 湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段168号摩天大厦1430-1431房



登记机关
2022 年 8 月 9 日



会计师事务所 执业证书

名称：湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：邓春玲

主任会计师：

经营场所：

湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段88号
摩天大厦1430-1431房

组织形式：普通合伙

执业证书编号：43010135

批准执业文号：湘财会[2020]11号

批准执业日期：2020年07月30日



证书序号 0008635

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：湖南省财政厅

二〇二〇年七月

中华人民共和国财政部制



姓名 邓春玲
Full name 邓春玲
性别 女
Sex 女
出生日期 1974-05-03
Date of birth 1974-05-03
工作单位 湖南鹏程有限责任会计师事务所
Working unit 湖南鹏程有限责任会计师事务所
身份证号码 432902197405030925
Identity card No. 432902197405030925



年度检验
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430200140046
No. of Certificate 430200140046

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2007 年 10 月 29 日
Date of Issuance 2007 年 10 月 29 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖南鹏程会计师事务所有限公司
CPA
转所专用章
2020 年 7 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南南经地代管
CPA
转所专用章
2020 年 7 月 13 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖南南经地代管
CPA
转所专用章
2020 年 7 月 31 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南南经地代管
CPA
转所专用章
2020 年 7 月 31 日

6. 汪霞

注册会计师证

		
		
	姓 名 Full name	汪霞
	性 别 Sex	女
	出 生 日 期 Date of birth	1978-04-12
	工 作 单 位 Working unit	湖南和瑞会计师事务所（普通合伙）
	身 份 证 号 码 Identity card No.	430105197804120526

